

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	2 MAWRTH 2020	
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB – TRYDYDD CHWARTER 2019/20 - CYFALAF	
Aelod(au) Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS	
Pennaeth Gwasanaeth:	MARC JONES (EST 2601)	
Awdur yr Adroddiad:	JEMMA ROBINSON	
Rhif Ffôn:	01248 752675	
E-bost:	JemmaRobinson@ynysmon.gov.uk	
Aelodau Lleol:	Amherthnasol	
A – Argymhelliad/Argymhellion a'r Rheswm/Rhesymau		
Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi cynnydd gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2019/20 yn Chwarter 3.		
B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?		
Amherthnasol		
C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?		
- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y gyllideb Gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol. - Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a neilltuwyd i'r Pwyllgor Gwaith.		
CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?		
Ydi		
D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?		
Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.		
DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?		Beth oedd eu sylwadau?
1	Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)	
2	Cyllid / Adran 151 (mandadol)	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)	
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)	
7	Caffael	
8	Sgriwtini	
9	Aelodau Lleol	
10	Unrhyw gyrff allanol eraill	
E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)		
1	Economaidd	
2	Gwrthdlodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cydraddoldebau	
6	Cytundebau Canlyniad	
7	Arall	

F - Atodiadau:

Atodiad A - Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf - Chwarter 3 2019/20

Atodiad B - Crynodeb o wariant Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):

- Cyllideb Gyfalaf 2019/20, fel yr argymhellwyd hi gan y Cyngor llawn ar 27 Chwefror 2019;
- Datganiad ar Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 27 Chwefror 2019;
- Adroddiad Alldro Cyfalaf 2018/19, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 17 Mehefin 2019;
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf 2019/20 - Chwarter 1, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 16 Medi 2019; ac
- Adroddiad Monitro Cyllideb Gyfalaf 2019/20 - Chwarter 2, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 25 Tachwedd 2019.

MONITRO'R GYLLIDEB CYFALAF – CHWARTER 3 2019/20**1. RHAGARWEINIAD**

- 1.1** Hwn yw'r adroddiad monitro'r gyllideb gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol, ac mae'n caniatáu i'r Aelodau nodi'r cynnydd o ran gwariant cyfalaf a derbyniadau cyfalaf yn erbyn y gyllideb gyfalaf.
- 1.2** Ym mis Chwefror 2019, cymeradwyodd y Cyngor raglen gyfalaf o £17.282m yn 2019/20 ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn rhai tai a rhaglen gyfalaf o £13.110m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ogystal, ym mis Mehefin 2019, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith lithriad o £3.065m i'w ddwyn ymlaen o 2018/19. Ers gosod y gyllideb, ychwanegwyd cynlluniau ychwanegol at y rhaglen, y mwyafrif ohonynt wedi'u cyllido gan grant ac sy'n dod i gyfanswm o £8.935m. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2019/20 i £42.392m.

2. CYNNYDD AR WARIANT YN 2019/20

- 2.1** Isod mae tabl cryno yn dangos y gwariant cyfalaf hyd at 31 Rhagfyr 2019, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 31 Rhagfyr 2019 ac mae'n nodi hefyd sut y bwriedir cyllido'r rhaglen gyfalaf ar gyfer 2019/20.

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwirioneddol £'000	Gwariant wedi ei Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	% y Gyllideb a Broffiliwyd sydd wedi ei gwario	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario
Cronfa Gyffredinol Tai	2,116	867	759	3	762	88	36
CRT Tai	14,117	10,588	7,473	219	7,692	73	54
Dysgu Gydol Oes	8,101	2,244	2,470	77	2,547	114	31
Economaidd ac Adfywio	5,998	1,876	929	231	1,161	62	19
Priffyrdd	8,330	4,972	4,253	122	4,375	88	53
Rheoli Gwastraff	180	180	-	180	180	100	100
Eiddo	1,129	517	525	-	525	102	47
Trawsnewid	629	472	213	33	246	52	39
Cynllunio	875	553	631	195	826	150	94
Gwasanaethau Oedolion	917	688	282	9	291	42	32
Cyfanswm	42,392	22,956	17,536	1,070	18,606	81	44
Cyllidwyd gan:							
Grant Cyfalaf	24,532						
Derbyniadau Cyfalaf	931						
Bethyca gyda Chefnogaeth	5,973						
Bentyca Digefnogaeth	544						
Cyfraniad Refeniw	9,962						
Cronfeydd Wrth Gefn	211						
Benthyciad	240						
Cyfanswm Cyllido	42,392						

- 2.2** Hyd at ddiwedd y trydydd chwarter, gwariwyd 88% o'r gyllideb a broffiliwyd yn achos y gronfa gyffredinol, fodd bynnag, dim ond 39% o'r gyllideb flynyddol sydd wedi'i gwario hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod y gwariant yn digwydd tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol mewn nifer o'r cynlluniau cyfalaf. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi hen gychwyn, gyda'r rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 3 wedi ei gwario, cynlluniau megis Buddsoddi i Arbed ar gerbydau, Grant Adnewyddu Priffyrdd, Grant Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd, Maes Awyr Môn ac Isadeiledd Craidd TGCh. Nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, ond mae eu cyllidebau wedi eu proffilio i wario tuag ddiwedd y flwyddyn ariannol, fel y gwaith ar yr ystafell ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur a'r cae 3G newydd yng Nghanolfan David Hughes. Gellir gweld y cynlluniau hyn a'u proffiliau yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau wedi'u cyllido trwy grantiau cyfalaf yn 2019/20 a rhoddir diweddariad ar y rhain yn Adran 3.1 o'r adroddiad hwn.

2.3 Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 73% o'r gyllideb a broffiliwyd, a 54% o'r gyllideb flynyddol. Ar hyn o bryd, amcangyfrifir y bydd yr holl gyllideb wedi'i hymrwymo ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Yn ystod chwarteri 1 a 2, bu'r gwariant yn bennaf mewn cysylltiad â contractau a gaffaelwyd yn ystod 2018/19 h.y. ymrwymadau a ddygwyd ymlaen. Yn ystod Ch3, dyfarnwyd dau contract cynnal a chadw a gynlluniwyd mawr newydd ac maent wedi ymrwymo'r gyllideb yn llawn ar gyfer 2019/20. Yn ystod y chwarter, prynodd y Cyngor nifer o hen dai Cyngor yn ôl ac mae ar y trywydd iawn i ymrwymo'r gyllideb gyfan a neilltuwyd ar gyfer caffael eiddo a chodi tai newydd, er y dylid nodi y bydd yr holl gyllideb yn cael ei defnyddio yn 2019/20 ac y bydd gweddill y symiau a ymrwymwyd yn cael eu dwyn ymlaen i 2020/21.

3. CYLLIDO

3.1 Grantiau Cyfalaf

3.1.1 Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20, ac mae'r mwyafrif ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt. Rhoddir diweddariad byr ar y cynlluniau isod: -

- **Isadeiledd Strategol Llangefni** - Mae'r cynllun yn cynnwys adeiladu pum uned ddiwydiannol newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac estyniad i'r Ganolfan Fusnes a fydd yn cael ei osod i'r sector preifat. Mae'r unedau diwydiannol newydd bellach wedi'u cwblhau, ac mae'r pump wedi'u gosod. Mae'r gwaith yn y Ganolfan Fusnes bellach wedi'i gwblhau ac mae'r gofod swyddfa yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd. Cyflwynwyd cais ailbroffilio i Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru a fydd yn caniatáu estyniad o 6 mis i'r prosiect a gwario'r cyllid sy'n weddill ar uwchraddio'r cladin a mân waith arall yn y ganolfan fusnes gyfredol. Disgwylir cadarnhad gan Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru yn fuan iawn.
- **Ysgolion yr 21ain Ganrif** - O'r Prosiectau Band A, mae ysgolion newydd yn Rhyd y Llan, Ysgol Cybi ac Ysgol Santes Dwynwen oll wedi'u cwblhau, ynghyd ag estyniad i Ysgol Parc y Bont a gwaith adnewyddu yn Ysgol Brynsiencyn. Mae'r cynllun Band A olaf, sy'n canolbwyntio ar y ddarpariaeth ysgol yn ardal Llangefni, yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd.
- **Grant Cyfalaf ar gyfer Gofal Plant** - Sicrhawyd £2.718m o gyllid grant ar gyfer y cyfnod 2019 i 2021 i addasu nifer o ysgolion cynradd fel bod modd i'r Cyngor ddarparu digon o leoedd gofal plant i ateb y galw a gynhyrchir gan y cynnig gofal plant. Creuir cyfleusterau ychwanegol yn Ysgol Santes Dwynwen £0.400m, Ysgol Morswyn £0.413m, Ysgol Llandegfan £0.450m, Ysgol Pencarnisiog £0.340m, Ysgol Esceifiog £0.364m, Ysgol Henblas £0.370m, Ysgol y Tywyn £0.216m, yn ogystal â £0.165m i gyflawni Cynllun Grantiau Bach a Rheoli Prosiect. Mae'r gwaith wedi'i gwblhau yn Ysgol Santes Dwynwen, Ysgol Morswyn ac Ysgol Pencarnisiog. Mae tendrau wedi dod i law ar gyfer gwaith yn Ysgol Tywyn ac Ysgol Esceifiog a bydd yn cychwyn yn ystod mis Chwefror.
- **Neuadd y Farchnad** - Mae'r Llyfrgell bellach wedi agor ac yn weithredol. Mae'r gwaith cywiro mân-ddiffygion sy'n gysylltiedig â Rhan II y prif contract bron wedi ei gwblhau ac mae'r contractwr yn rhoi sylw i'r diffygion a nodwyd. Daw'r cyfnod cywiro diffygion i ben ar 18 Gorffennaf 2020 (Ch2 2020/21), pan fydd y taliad cadw terfynol ar gyfer Rhan II yn ddyledus. Cynlluniwyd i wneud mân waith adfer y tu ôl i adeiladau pafiliwn Stryd Stanley ac i ddarparu raciau beiciau a storfa finiau ac mae'r gwaith hwnnw o fewn y cyfrif terfynol y cytunwyd arno. Gostyngwyd maint y cynigion dehongli treftadaeth i adlewyrchu'r cyllid sydd ar gael mewn cydweithrediad â Chronfa Dreftadaeth y Loteri, gyda'r tendr yn cael ei gwblhau a'i ryddhau yn Ch4.

- **Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares** - Mae'r gwaith yn mynd rhagddo'n dda ac o fewn y cyllidebau diwygiedig newydd ar hyn o bryd. Disgwylir cwblhau'r gwaith ddiwedd Mawrth 2020.
- **Isadeiledd Strategol Caergybi** - Cynllun yw hwn i adeiladu deg uned ddiwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi. Mae'r contractwr a benodwyd yn gwneud y gwaith ar hyn o bryd, a disgwylir iddo gael ei gwblhau yn ystod haf 2020. Sicrhawyd Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewrop a sefydlwyd Cyd-Fenter gyda Llywodraeth Cymru, sy'n darparu'r cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun.
- **Porth Twristiaeth** - Pecyn o brosiectau a gyllidir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri yn bennaf yw Prosiect Porth Ymwelwyr Rhyngwladol Ynys Gybi (Cyrchfan Denu Twristiaeth) ac mae'n digwydd dros nifer o flynyddoedd. Mae'r gwaith gosod arwyddion yn y porthladd dan Ran 1 bellach wedi'i gwblhau. Mae'r dyluniadau ar gyfer Rhan 2 yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd. Mae'r fanyleb ar gyfer dymchwel yr adeilad sydd wedi mynd â'i ben iddo yn y Porthladd bellach wedi'i chwblhau a chyflynwyd y ceisiadau am ganiatâd i wneud y gwaith. Rhagwelir y bydd y gwaith dymchwel yn cael ei wneud ym mis Chwefror 2020. Ymgwymerir ar hyn o bryd â'r broses ganiatáu ar gyfer prosiect gerllaw maes parcio Eglwys Sant Cybi a Sgwâr Swift.
- Mae cyllid wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y **Rhaglen Targedu Buddsoddiad Adfywio** (TRIP). Pwrpas y cyllid yw dod â 108 eiddo gwag yn ôl i ddefnydd trwy bedwar cynllun, sef Cymorth i Brynwyr Tro Cyntaf, Cymorth i Landlordiaid Cartrefi Gwag, Cynllun Ymyrraeth Uniongyrchol ynghylch Cartrefi Gwag a Chynllun Byw yng Nghanol Tref. Cyflawnir y cynlluniau hyn gan Gyngor Sir Ynys Môn, fel yr awdurdod arweiniol, a Chyngor Gwynedd, fel ei bartner cyflawni ar y cyd. Bydd cyfanswm o £3.250m ar gael, gyda chyfran Ynys Môn yn £1.8m dros dair blynedd. Yn 2019/20, y gyllideb ar gyfer Ynys Môn yw £0.751m. Hyd ddiwedd chwarter 3, gwariwyd cyfanswm o £1.32m ar draws Ynys Môn a Gwynedd.
- **Maes Awyr Môn** - Sicrhawyd £0.360m o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwaith cyfalaf ym Maes Awyr Môn, sy'n cynnwys addasiadau i'r derfynfa bresennol. Mae'r gwaith bellach wedi'i gwblhau.
- **Cynllun Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth** - Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd yn Nant y Felin, Pentraeth yn ei rhaglen ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. Mae'r cynllun hwn bellach ar y safle ond mae'r gwaith daear wedi datgelu materion nad oedd modd eu rhagweld yno. Mae'r dyluniadau'n cael eu hadolygu ar hyn o bryd a bydd y costau'n uwch. Mae'r cynllun yn debygol o gostio oddeutu £500k. Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno'n amodol i gyllido swm uwch o 85% (£425k), ac mae'r Cyngor yn cynnig defnyddio'r £50k a neilltuwyd eisoes a dod o hyd i'r gweddill o refeniw. Bydd y cynllun hwn nawr yn rhedeg dros ddwy flynedd ariannol.
- **Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd** - Bydd y cynllun hwn yn cynnwys gwaith cyfalaf ar ffordd yr A4080 o Lanfairpwll i Aberffraw. Mae'r gwaith wedi cychwyn a'r gyllideb ar gyfer y cynllun yw £0.231m.
- **Teithio Llesol** – Dan y cynllun Teithio Llesol mae cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i wneud mân welliannau i isadeiledd, gan gynnwys gosod arwyddion, cyfleusterau parcio beiciau, cael gwared ar rwystrau mynediad a lledu llwybrau. Pwrpas y grant yw cynyddu lefelau teithio llesol, gwella iechyd a lles, lleihau allyriadau carbon a gwella teithio llesol i fannau cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus. Yn ystod Chwarter 3, sicrhawyd £320,500 ychwanegol gan ddod â chyfanswm y grant i £478,500. Defnyddir y cyllid ychwanegol i osod Croesfan Pelican yn Ysgol Kingsland yng Nghaergybi, uwchraddio'r llwybr troed sy'n cysylltu â Stryd Fawr Benllech, uwchraddio'r llwybr troed a'r llwybr beicio ar y ffordd ym Mhorthaethwy, prynu tir ar gyfer llwybr troed a llwybr beicio ar wahân ar Ffordd Gyswllt Llangedfni a dylunio ac adeiladu llwybr amldefnydd ym Maes Awyr Môn a Llu Awyr Brenhinol y Fali. Ymgwymerir â'r gwaith yn Chwarter 4.

- **Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi** - Mae'r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau cyllid o £1.146m gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (NLHF) i gyflawni ystod o brosiectau sy'n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Gybi. Roedd disgwyl cael caniatâd gan NLHF i ddechrau gwaith ar y prosiectau yn Chwarter 3 ond bu peth oedi yn dilyn cais am estyniad 6 mis i gyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop sy'n cael ei ddefnyddio fel cyllid cyfatebol ar gyfer y Bartneriaeth Tirwedd. Caniatawyd yr estyniad erbyn hyn ac rydym yn bwriadu cael 'caniatâd i ddechrau' yn Chwarter 4 gyda golwg ar ddechrau cyflawni'r prosiect yn Chwarter 1 2020/21.
- **Trawsnewid Treflun Caergybi** - Cafwyd 'caniatâd i ddechrau' gan y Loteri Treftadaeth ym mis Rhagfyr 2019, a oedd yn golygu y gallai'r prosiect gychwyn yn ffurfiol. Mae'r ffocws cychwynnol wedi bod ar hyrwyddo cynigion gwella a nodwyd ar gyfer safle Sant Cybi a'r maes parcio cyfagos. Bydd yr elfennau cynnar yn adeiladu ar waith clirio llystyfiant a wnaed yn Chwarter 4 (2018/19) a dylai ddechrau cyflawni yn Chwarter 4 (2020/21), gan ganolbwyntio ar fynedfa fwaog Ffordd Victoria. Bydd trafodaethau gyda phrosiectau grant 3ydd parti posib yn cychwyn unwaith y bydd swydd Swyddog Prosiect yn cael ei hysbysebu yn Chwarter 4.
- **Grant Ysgogiad Economaidd** – Dyfarnwyd £0.491m o gyllid grant i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru i'w fuddsoddi mewn cynlluniau cyfalaf i yrru newidiadau pwysig yn y cymunedau, sy'n darparu budd economaidd a chynlluniau sy'n cael effeithiau cadarnhaol ar fioamrywiaeth a'r amgylchedd. Mae cyllid yn cael ei ddefnyddio i adeiladu ffordd a chynnal arolygon archeolegol ar Safle Porth Bryn Cefni yn Llangefni. Bydd hyn yn arwain at ddatblygu saith plot datblygu ar wahân a fydd yn cael eu gwerthu i'r sector preifat. Gwneir cais am gyllid pellach o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i ddatblygu pum uned fusnes ar Blot 1 y safle hwn.

3.1.2 Mae yna gynllun yn y Rhaglen Gyfalaf sydd heb ddechrau eto a rhoddir diweddariad arno isod:-

- **Cynllun Grant Hwb ar gyfer Isadeiledd mewn Ysgolion** – Dyranwyd £1.303m i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod rhwydweithiau TGCh ysgolion yn ddigonol i gefnogi dysgu digidol. Rhaid hawlio a gwario'r grant hwn erbyn diwedd mis Mawrth 2020 a bydd y gwaith yn dechrau yn ystod Chwarter 4. Rhennir y grant yn ddwy elfen - cyfran ar gyfer costau lleol i drefnu'r prosiect, a'r gweddill yn cael ei gadw gan Lywodraeth Cymru i'w wario fel credyd yn erbyn catalog cenedlaethol. Y rhaniad cychwynnol oedd 85% catalog a 15% costau. Ers hynny, mae'r Cyngor wedi gofyn i newid hynny i 78.5% catalog a 21.5% costau yn sgil nodi bod angen gwneud gwaith gosod ceblau yn yr ysgolion. Cyflwynwyd archeb catalog o £900k yn Chwarter 4, gyda'r cyllid sy'n weddill yn cael ei wario yn y chwarter nesaf.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Y Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer eleni hyd yma a'r Derbyniadau Cyfalaf y cyllidebwyd ar eu cyfer yw:-

	Cyllideb 2019/20 £'000	Derbyniwyd hyd at 31 Rhagfyr 2019 £'000	Rhagwelwyd hyd at 31 Mawrth 2020 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	699	926	926
Diwydiannol	0	100	100
Ysgolion	873	171	171
Cyfanswm	1,572	1,197	1,197

3.2.2 Y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelwyd erbyn 31 Mawrth 2020 yw £1.197m a derbyniwyd £1.197m erbyn 31 Rhagfyr 2019 (100%), sy'n cynnwys gwerthu hen ysgol (£0.171m), plot mewn Parc Diwydiannol (£0.100m), Neuadd y Sir yn Llangefni (£0.189m) a thir ger Hen Ysgol Y Graig (£0.599m).

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf y cyllidebwyd amdanynt yn £1.572m, mae £2.758m o Dderbyniadau Cyfalaf ar gael i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf oherwydd bod £1.186m o Dderbyniadau Cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2018/19 yn y Gronfa Derbyniadau Cyfalaf Wrth Gefn. Gellir defnyddio £1.885m o'r cyfanswm i gyllido'r ariannu'r rhaglen gyfalaf gyffredinol, gyda'r £0.873m sy'n weddill ar gael i gyllido'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif fel rhan o gyllid cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn.

4. Y GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR YN 2019/20

4.1 Gweler isod dabl yn dangos y gwariant a ragwelir erbyn 31 Mawrth 2020 a'r cyllid diwygiedig:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragamcenir £'000	Tan / Gor Wariant a Ragamcenir £'000	% Amrywiad
Cronfa Tai Gyffredinol	2,116	1,340	- 775	- 37
CRT Tai	14,117	11,000	- 3,117	- 22
Dysgu Gydol Oes	8,101	3,002	- 5,099	- 63
Economaidd ac Adfywio	5,998	2,711	- 3,288	- 55
Priffyrdd	8,330	7,686	- 645	- 8
Rheoli Gwastraff	180	180	0	0
Eiddo	1,129	991	- 138	- 12
Trawsnewid	629	362	- 267	- 42
Cynllunio	875	868	- 7	- 1
Gwasanaethau Oedolion	917	760	- 157	- 17
Cyfanswm	42,392	28,900	- 13,492	- 32
Cyllidwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragamcenir £'000	Amrywiad £'000	% Amrywiad
Grant Cyfalaf	24,532	17,111	- 7,421	- 30
Derbyniadau Cyfalaf	931	941	10	1
Benthyca gyda Chefnogaeth	5,973	3,161	- 2,812	- 47
Benthyca Digefnogaeth	544	496	- 47	- 9
Cyfraniad Refeniw	9,962	6,845	- 3,117	- 31
Cronfeydd wrth Gefn	211	106	- 105	- 50
Benthyciad	240	240	-	-
Cyfanswm Cyllid	42,392	28,900	- 13,492	- 32

4.2 Fel y gwelir yn nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20 yw £13.492m, a gallai'r swm hwn lithro i Raglen Gyfalaf 2020/21. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn lithro i 2020/21, ac fe'i cymerir i ystyriaeth wrth gynhyrchu'r Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21. Y prif brosiectau y rhagwelir y byddant yn tanwario yw Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, sydd wedi ei ohirio am y tro ac sy'n dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad pellach ar foderneiddio'r ddarpariaeth ysgolion yn ardal Llangefni. Fodd bynnag, os mai canlyniad yr ymgynghoriad a'r penderfyniad gan y Pwyllgor Gwaith yw parhau i fwrw ymlaen gyda'r ysgolion newydd yn ardal Llangefni, gallai'r tanwariant a ragwelir ostwng, yn dibynnu pryd y bydd y gwaith yn cychwyn. Hefyd, mae'n debygol y bydd tanwariant o £1.999m ar Gynllun Isadeiledd Strategol Caergybi ac ni fydd y Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd yn Nhraeth Coch yn mynd yn ei flaen yn y flwyddyn ariannol hon 'chwaith, gan arwain at danwariant o £0.638m. Ymddengys y bydd tanwariant o £0.450m yng nghynllun cyfalaf y Grant Cyfleusterau i'r Anabl hefyd oherwydd ei fod yn wasanaeth sy'n cael ei arwain gan y galw ac mae nifer yr ymholiadau wedi gostwng. Hefyd, efallai na fydd rhai o'r cleientiaid a gyfeirir yn gymwys i gael Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn ôl y polisi. Ni fydd y £0.450m hwn yn cael ei drosglwyddo i 2020/21 fel llithriad, oherwydd bod cais Cyfalaf newydd yn cael ei gyflwyno am ddyraniad ariannol newydd a ddyfernir yn 2020/21.

- 4.3** Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2020 yw £139.258m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod fenthycu i allu ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd, cymerwyd fenthyciad allanol o £128.799m, sy'n golygu bod angen i'r Awdurdod gael benthyg £10.459m i gyllido'rariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os cymerir benthychiad allanol, bydd yr Awdurdod yn dal i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig yn unol â'r Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20 (Atodiad 11).

5. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL

- 5.1** Roedd y Strategaeth Gyfalaf yn argymhell cyfyngu cyllido'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2019/20 i gyfanswm y grant cyfalaf cyffredinol a benthyca gyda chefnogaeth (fel y penderfynir gan Lywodraeth Cymru) ac amcangyfrif o werth unrhyw dderbyniadau cyfalaf a geir. Disgwylir y bydd Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21 yn dilyn yr un egwyddorion, gyda'r Grant Cyfalaf Cyffredinol a'r Benthyca gyda Chefnogaeth yn cael eu defnyddio i dalu am gerbydau newydd yn flynyddol, buddsoddi mewn TGCh, adnewyddu asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i dalu am Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, sy'n grant statudol. Bydd cyllid ar gael hefyd ar gyfer ailwynebu ffyrdd ac ar gyfer prosiectau cyfalaf sy'n denu grantiau allanol, a bydd y rhain yn cael eu gwerthuso fesul achos.

Ar ôl i'r prosiectau uchod gael eu cyllido, efallai y bydd rhywfaint o gyllid ar gael i gyllido cynlluniau cyfalaf newydd, gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i brosiectau sy'n cyfrannu at amcanion y Cyngor fel y nodir nhw yng Nghynllun y Cyngor am y cyfnod 2017-2022 ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw yn y dyfodol neu incwm ychwanegol.

Cyflwynwyd y Gyllideb Gyfalaf ddrafft i'r Pwyllgor hwn ar 13 Ionawr 2020 ac fe'i cyflwynir hefyd i'r Cyngor llawn i'w chymeradwyo yn y dyfodol agos. Cyflwynir y Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2020/21 i'r Pwyllgor hwn hefyd ar 2 Mawrth 2020.

6. CASGLIAD

- 6.1** Mae'r canlyniadau ar ddiwedd Chwarter 3 a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir yn dangos bod mwyafrif y prosiectau ar darged i'w cwblhau o fewn y gyllideb. Oherwydd bod Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi ei gohirio am y tro ac yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad pellach ar foderneiddio'r ddarpariaeth ysgol, mae perygl o danwariant sylweddol yn erbyn y prosiect hwn. Mae'r Cyngor wedi llwyddo i sicrhau llawer o wahanol grantiau allanol ac mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar y rhan fwyaf o'r cynlluniau hyn. Mae'r Cyngor hefyd yn disgwyl derbyn £1.2m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2019/20 i gyfrannu tuag at gyllido'r Rhaglen Gyfalaf.

ATODIAD B

Crynodeb o Wariant Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a ragwelir erbyn diwedd y flwyddyn

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	% o'r Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant a Ragamcenir (£)	Tan / Gorwariant a Ragamenir (£)	% Amrywiad
Cronfa Dai Gyffredinol											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	900,000	337,500	266,773	0	266,773	-70,727	79	30	450,000	-450,000	-50
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	779,000	225,000	72,743	194	72,937	-152,063	32	9	300,000	-479,000	-61
Cynllun Prynu Gorfodol	22,740	17,055	174,312	3,019	177,331	160,276	1,040	780	220,000	197,260	867
Grant Enable	93,200	69,900	32,833	0	32,833	-37,067	47	35	93,200	0	0
Grant TRIP Prynu tro cyntaf	200,000	150,000	186,296	0	186,296	36,296	124	93	200,000	0	0
Grant TRIP Cynllun Landlord	90,000	67,500	26,083	0	26,083	-41,418	39	29	77,000	-13,000	-14
Tai florddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,650	-100
Cyfanswm: Cronfa Dai Gyffredinol	2,115,590	866,955	759,039	3,213	762,252	-104,703	88	36	1,340,200	-775,390	-37
CRT Tai											
Contract Gwres Canolog	400,000	300,000	181,674	20,089	201,763	-98,237	67	50	400,000	0	0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	4,850,000	3,637,500	2,155,791	9,221	2,165,013	-1,472,487	60	45	3,250,000	-1,600,000	-33
Gwella Perfformiad Ynni	400,000	300,000	9,658	675	10,333	-289,667	3	3	150,000	-250,000	-63
Gwaith Amgylcheddol	450,000	337,500	135,732	2,092	137,824	-199,676	41	31	250,000	-200,000	-44
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	6,371,000	4,778,250	3,406,693	1,080	3,407,773	-1,370,477	71	53	4,500,000	-1,871,000	-29
Ailfodelu Llawr Y Dref	16,000	12,000	64,767	610	65,377	53,377	545	409	70,000	54,000	338
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	262,500	255,973	11,677	267,650	5,150	102	76	350,000	0	0
Risg Tân	200,000	150,000	0	31,900	31,900	-118,100	21	16	200,000	0	0
Tir Halogedig	330,000	247,500	319,240	3,260	322,500	75,000	130	98	330,000	0	0
SATC	750,000	562,500	790,901	138,150	929,050	366,550	165	124	1,200,000	450,000	60
Offer UCT	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
Modiwl gweithio symudol	0	0	153,000	0	153,000	153,000	0	0	200,000	200,000	0
Cyfanswm: CRT Tai	14,117,000	10,587,750	7,473,429	218,754	7,692,183	-2,895,567	73	54	11,000,000	-3,117,000	-22
Dysgu Gydol Oes											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	300,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000	-153,000	-51
Adnewyddu Adeiladau Addysg	1,470,000	1,102,500	1,322,280	0	1,322,280	219,780	120	90	1,470,000	0	0
Diogelwch Ysgolion	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200,000	-100
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band A	4,360,500	166,742	226,931	40,857	267,788	101,046	161	6	414,908	-3,945,592	-90
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band B	500,000	18,219	0	11,450	11,450	-6,769	63	2	24,292	-475,708	-95
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	14,500	14,500	14,015	0	14,015	-485	97	97	14,015	-485	-3
Cynyddu'r capasiti ar gyfer grant cyfalaf gofal plant	1,255,985	941,989	906,409	25,187	931,596	-10,393	99	74	931,596	-324,389	-26
Cyfanswm: Dysgu Gydol Oes	8,100,985	2,243,950	2,469,635	77,494	2,547,129	303,179	114	31	3,001,811	-5,099,174	-63
Economaidd ac Adfywio											
Gwaith a'r gyfer Ystaffell Ffritwydd Plas Arthur	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0
Cae Chwarae 3G 7 pob ochr David Hughes	80,000	0	5,715	0	5,715	5,715	0	7	80,000	0	0
Porth Twristiaeth	1,280,000	208,124	38,116	59,383	97,499	-110,625	47	8	277,499	-1,002,501	-78
Isadeiledd Strategol Caerdybi	3,499,000	1,125,000	770,679	0	770,679	-354,321	69	22	1,500,000	-1,999,000	-57
Isadeiledd Strategol Llangeŷni	306,000	37,500	16,718	25,759	42,478	4,978	113	14	50,000	-256,000	-84
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	57,000	42,750	37,659	0	37,659	-5,091	88	66	57,000	0	0
Datblygu Economaidd - I Geisio Cyllid Cyfatebol	95,000	48,638	6,900	3,950	10,850	-37,788	22	11	64,850	-30,150	-32
Stimwls Cyfalaf Economaidd	491,330	368,498	43,795	99,396	143,191	-225,307	39	29	491,330	0	0
Datblygu Safle Ysgol TRIP	60,000	45,000	9,791	42,987	52,778	7,778	117	88	60,000	0	0
Cyfanswm: Economaidd ac Adfywio	5,998,330	1,875,509	929,373	231,474	1,160,847	-714,662	62	19	2,710,679	-3,287,651	-55

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwironeddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	% o'r Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd	% o'r Gyllideb Flynyddol a Wariwyd	Gwariant a Ragamcenir (£)	Tan / Gorwariant a Ragamcenir (£)	% Amrywiad
Prifffyrdd a Thrafnidiaeth											
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Parcio	30,000	22,500	0	14,906	14,906	-7,594	66	50	30,000	0	0
Cerbydau	216,960	162,720	66,362	71,490	137,852	-24,868	85	64	210,150	-6,810	-3
Ailwynebu Prifffyrdd	1,359,000	1,019,250	679,149	0	679,149	-340,101	67	50	985,398	-373,602	-27
Grant Adnewyddu Prifffyrdd	602,180	451,635	975,782	0	975,782	524,147	216	162	975,782	373,602	62
Gwaith Lliniaru Lifogydd ym Miwmares (LIC)	2,310,000	1,732,500	1,621,112	800	1,621,912	-110,588	94	70	2,310,000	0	0
Gwaith Lliniaru Lifogydd ym Mhentraeth (LIC)	333,000	10,000	8,381	0	8,381	-1,619	84	3	333,000	0	0
Lliniaru Lifogydd yn Llansadwrn	180,000	1,000	802	0	802	-198	80	0	180,000	0	0
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	150,000	112,500	77,020	0	77,020	-35,480	68	51	150,000	0	0
Cyllid Cyfatebol ar gyfer Gwaith Draenio	200,000	150,000	111,627	0	111,627	-38,373	74	56	200,000	0	0
Astudiaethau Draenio a Gwaith Dylunio	166,000	10,000	9,896	0	9,896	-104	99	6	166,000	0	0
Amddiffyn rhag Lifogydd Traeth Coch	638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-638,000	-100
Lôn Gyswilt Llangedfni	97,000	72,750	31,433	0	31,433	-41,317	43	32	97,000	0	0
Teithio Llesol	478,500	50,000	40,762	0	40,762	-9,238	82	9	478,500	0	0
A545 Biwmares	68,800	51,600	24,757	0	24,757	-26,843	48	36	68,800	0	0
Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd	231,000	173,250	190,010	0	190,010	16,760	110	82	231,000	0	0
Parcio a theithio yng Ngaenwen	600,000	450,000	100,799	0	100,799	-349,201	22	17	600,000	0	0
Maes Awyr Môn	360,000	270,000	302,644	0	302,644	32,644	112	84	360,000	0	0
Hyb Porth Caergybi	306,000	229,500	8,980	34,319	43,299	-186,201	19	14	306,000	0	0
Salix Rhan 3 - Goleuadau Stryd	4,000	3,000	3,564	0	3,564	564	119	89	4,000	0	0
Cyfanswm: Prifffyrdd a Thrafnidiaeth	8,330,440	4,972,205	4,253,080	121,515	4,374,595	-597,610	88	53	7,685,630	-644,810	-8
Rheoli Gwastraff											
Prynu Rhaw Lwytho Newydd	180,000	180,000	0	180,250	180,250	250	100	100	180,250	250	0
Cyfanswm: Rheoli Gwastraff	180,000	180,000	0	180,250	180,250	250	100	100	180,250	250	0
Eiddo											
Glanllyn, Llanedwen	21,000	15,750	6,592	0	6,592	-9,158	42	31	21,000	0	0
Adnewyddu Asedau Cyfredol	572,540	100,000	83,569	0	83,569	-16,431	84	15	435,000	-137,540	-24
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	510,000	382,500	410,132	0	410,132	27,632	107	80	510,000	0	0
Neuadd y Sir	25,000	18,750	24,617	0	24,617	5,867	131	98	25,000	0	0
Cyfanswm: Eiddo	1,128,540	517,000	524,909	0	524,909	7,909	102	47	991,000	-137,540	-12
Trawsnewid											
TGCh - Isadeiledd Craidid	171,000	128,250	127,883	31,984	159,867	31,617	125	93	171,000	0	0
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	121,000	90,750	70,518	0	70,518	-20,232	78	58	121,000	0	0
TGCh - Mudo System Etifeddiaeth	20,000	15,000	0	0	0	-15,000	0	0	0	-20,000	-100
TGCh - Trwyddedu MS	127,000	95,250	15,000	0	15,000	-80,250	16	12	25,000	-102,000	-80
TGCh - Cysylltu Môn i drosglwyddo PSBA	60,000	45,000	0	1,000	1,000	-44,000	2	2	20,000	-40,000	-67
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	25,000	18,750	0	0	0	-18,750	0	0	25,000	0	0
System CRM - Buddsoddi i Arbed	105,000	78,750	0	0	0	-78,750	0	0	0	-105,000	-100
Cyfanswm: Trawsnewid	629,000	471,750	213,401	32,984	246,385	-225,385	52	39	362,000	-267,000	-42
Cynllunio											
Prosiect Hyb Neuadd y Farchnad, Caergybi	825,000	515,000	610,548	187,675	798,223	283,223	155	97	828,223	3,223	0
Trawsnewid Treflun Caergybi	50,000	37,500	20,365	7,608	27,972	-9,528	75	56	40,000	-10,000	-20
Cyfanswm: Cynllunio	875,000	552,500	630,912	195,283	826,195	273,695	150	94	868,223	-6,777	-1
Gwasanaethau Oedolion											
ICF	773,770	580,328	281,790	0	281,790	-298,537	49	36	616,666	-157,104	-20
Hyb cymunedol Bryn Hwfa	23,500	17,625	0	9,047	9,047	-8,578	51	38	23,500	0	0
Adnewyddu Plas Crigyll	85,000	63,750	65	0	65	-63,685	0	0	85,000	0	0
Adnewyddu Plas Mona	35,000	26,250	0	0	0	-26,250	0	0	35,000	0	0
Cyfanswm: Gwasanaethau Oedolion	917,270	687,953	281,855	9,047	290,903	-397,050	42	32	760,166	-157,104	-17
Cyfanswm	42,392,155	22,955,572	17,535,633	1,070,015	18,605,649	-4,349,923	81	44	28,899,958	-13,492,197	-32

