

YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MÔN

PWYLLGOR:	YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MÔN
DYDDIAD:	12 RHAGFYR 2018
TEITL YR ADRODDIAD:	DIWEDDARIAD AR GYNNYDD
TEITL YR ADRODDIAD:	Darparu diweddariad ar statws y grantiau mawr a ddyfarnwyd yn 2017 a 2018.
ADRODDIAD GAN:	TRYSORYDD – YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MÔN
GWEITHREDU:	Gofynnir i Aelodau'r Ymddiriedolaeth nodi cynnwys yr Adroddiad.

1. CEFNDIR

1.1 Cafodd deuddeg o grantiau mwy eu dyfarnu yn 2017/18 a pedwar ar ddeg yn 2018/19. Mae'r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar gynnydd gwariant a lefelau'r grantiau sydd wedi eu hawlio hyd yma.

2. GRANTIAU A DDYFARNWYD A CHYNNYDD

2.1 Mae'r grantiau mwy canlynol wedi eu dyfarnu dros y ddwy flynedd ddiwethaf:-

2017				
Ymgeisydd	Grant	Gweithgaredd Prosiect	Cynnydd	Grant a hawliwyd
Canolfan Ucheldre	£30,000	12 mis o gostau rhedeg: Cyfanswm Cost £60,000	Roedd y cyllid yn cefnogi costau rhedeg cyffredinol y Ganolfan, staffio, marchnata a hysbysebu rhaglen o ddigwyddiadau yn cynnwys gweithdai, arddangosfeydd, drama, ffilmiau, darllediadau lloeren byw a digwyddiadau llenyddol. Mae cyllid referniw parhaus ar gyfer y Ganolfan yn parhau i fod yn broblem. Cyfanswm Gwariant £61,817	£30,000
Cyngor Cymuned Llanfair ME	£10,000	Gosod System TCC newydd	Gwaith wedi'i gwblhau. Cyfanswm Gwariant £47,816	£10,000
Canolfan Hamdden Biwmares	£45,000	12 mis o gostau rhedeg ac ehangu'r cyfleusterau a'r digwyddiadau sydd ar gael. Cyfanswm cost: £90,000	Roedd y grant yn cefnogi rhaglen o weithgareddau a gwaith ymgynghori gan edrych i gynyddu busnes ar gyfer y Ganolfan ac er mwyn ei gwneud yn fwy cynaliadwy. Cyfanswm gwariant £90,752	£45,000

2017

Ymgeisydd	Grant	Gweithgaredd Prosiect	Cynnydd	Grant a hawliwyd
MIND Gwynedd ac Ynys Môn	£20,000	12 mis o gostau rhedeg. Cyfanswm cost £40,000	Darparodd Mind nifer o gyrsiau Hunan-Reoli Gorbryder o fewn cymunedau. Fe wnaethant hwyluso Grwpiau Cymorth Cyfoedion a Chyrsiau Meddylfryd a Chymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar gyfer oedolion a rhai 11-18 oed yn ogystal â gwaith un i un â chleientiaid. Cyfanswm Gwariant £37,770	£20,000
Parc Caergybi a Sinema'r Empire (Cyngor Tref Caergybi)	£50,000	Ailddatblygu Parc Caergybi a datblygiad Sinema'r Empire. Cyllid yr Ymddiriedolaeth i'w ddefnyddio'n benodol ar gyfer uwchraddio'r Parc. Cyfanswm cost £383,000	Yn dilyn gwrthodiad o'r bid Loteri, bu'n rhaid ail ddylunio'r prosiect er mwyn darparu ail ddatblygiad Pafiliwn y Parc a'r gwaith tirlunio yng Ngham 1. Agorodd y Pafiliwn yn ystod yr Haf. Yn chwilio am gyllid pellach ar gyfer Sinema'r Empire ar hyn o bryd. Cyfanswm Gwariant hyd yma £126,132	£50,000
Neuadd Bentref Llanddona	£45,000	Prynu'r hen ysgol er mwyn datblygu Neuadd Bentref newydd ar gyfer Llanddona. Cyfanswm cost £353,019	Cafodd yr Ysgol ei phrynu yn Awst 2018 ac mae'r gwaith ailwampio yn parhau. Mae gwaith na chafodd ei ragweld wedi golygu cynnydd mewn costau ac mae Pwyllgor y Neuadd Bentref yn chwilio am gyllid ychwanegol ar hyn o bryd. Cyfanswm gwariant hyd yma £132,514	£27,447
Hyb Cyflogaeth a Hyfforddiant (Môn CF Ltd)	£35,000	Datblygiad Hyb Cyflogaeth a Hyfforddiant. Cost Gwreiddiol o £834,000. Costau wedi'u hadolygu - £677k	Cafodd Cyllid Adfywio o £295,000 ei gymeradwyo yn Ionawr 2018. Cafodd cyllid CFAP o £161,087 ei gymeradwyo yn Ebrill 2018. Cafodd swyddfeydd Stryd y Farchnad eu prynu ym Mawrth 2018 ac mae gwaith ailddatblygu yn parhau gyda'r bwriad o gwblhau'r gwaith erbyn Mawrth 2019. Cafodd yr hen adeilad Cybi Electrics ei brynu ym mis Mehefin ac mae'r gwaith ailddatblygu bron â gorffen. Cyfanswm gwariant hyd yma £416,984	£35,000

2017				
Ymgeisydd	Grant	Gweithgaredd Prosiect	Cynnydd	Grant a hawliwyd
Adeiladu Cymunedau (Medrwn Môn)	£25,000	Costau rhedeg i gefnogi ac ehangu'r Prosiect Adeiladu Cymunedau. Cyfanswm cost £40,963	Prosiect wedi'i gwblhau. Cyfanswm Gwariant £40,244	£24,770.74 (tanwariant bach)
Rheilffordd Ganolog Môn	£25,000	Ail gyflwyno coridor rheilffordd Gaerwen i Amlwch. Cyfanswm cost £1,063,800	Cafodd y grant ei dalu a does dim diweddariad wedi bod gan y Rheilffordd o ran cynnydd wrth geisio sicrhau cyllid arall. Cyfanswm gwariant £25,000	£25,000
Clwb Bocsio Caergybi	£20,000	Estyniad ac ailwampio cyfleusterau. Cyfanswm cost £200,000	Mae oedi sylweddol wedi bod gyda chyflwyniad y cais Loteri ac felly does dim cynnydd pellach wedi'i wneud gyda'r prosiect.	DIM
Gorsaf Drenau Llangefni (Cwmni Tref)	£25,000	Ail ddatblygu hen adeilad yr Orsaf Rheilffordd Cyfanswm Cost £1,067,460	Hyfywdra'r cynllun ac a yw am symud ymlaen yn cael ei adolygu gan Cwmni Tref.	DIM
Byncws Cadetiaid Môr Caergybi	£20,000	Rhoi to newydd ar y Byncws. Cyfanswm cost £48,000	Golygodd y gostyngiad yn y dyraniad gan yr Ymddiriedolaeth o gymharu â'r cais gwreiddiol bod diffyg cyllidol. Mae ffynonellau cyllidol pellach yn dal i gael eu chwilio amdanynt ac ni all y prosiect fynd yn ei flaen tan i hynny ddigwydd. Bydd angen ymgymryd â phroses dendro newydd.	DIM
Cyfanswm	£350,000			£267,218

2018				
Ymgeisydd	Grant	Gweithgaredd Prosiect	Cynnydd	Grant a hawliwyd
Neuadd Bentref Aberffraw	£43,100	Darpariaeth cyfleuster toiled cyhoeddus yn y Neuadd Bentref a Maes Parcio newydd o flaen y Neuadd.	Gwaith bron â gorffen. Gwariant hyd yma £32,000	£30,686
Cyngor Ar Bopeth	£39,794	Cymorth ar gyfer costau rhedeg craidd a chostau staffio uwch er mwyn darparu sesiynau galw heibio allgymorth a llinell ffôn ddynodedig ar gyfer Credyd Cynhwysol.	Staff bellach yn eu swyddi a'r ddarpariaeth gwasanaeth wedi dechrau ym mis Gorffennaf. Gwariant hyd yma £11,388	£9,948.50
Neuadd Bentref Llanfair-yng-hornwy	£22,343.60	Ailwampio'r Neuadd Bentref.	Mae'r gwaith adeiladu a gosod system wresogi newydd wedi'i gwblhau. Gwaith addurno yn digwydd ar hyn o bryd. Gwariant hyd yma £15,343	£15,343
Beiciau Gwaed Cymru	£7,590	Prynu beic modur newydd.	Prynwyd y beic modur yn Awst. Cyfanswm Gwariant £15,120	£7,590
Clwb Rygbi Llangefni	£18,000	Adeiladu stand newydd i wylwyr a Chytiau Cysgodi (dugouts).	Gwaith wedi'i gwblhau. Cyfanswm Gwariant £31,462	£18,000
Ffrindiau Moelfre	£26,900	Darpariaeth maes chwarae antur pren ym Moelfre.	Gwaith wedi'i gwblhau. Cyfanswm Gwariant £35,887	£26,900
Côr Ieuencid Môn	£13,762	Cyllid i sefydlu canolfan newydd i'r côr ym Mharc Mount. Darpariaeth Piano a chelfi.	Gwaith wedi'i gwblhau. Cyfanswm gwariant £17,213	£13,762
Ymddiriedolaeth Colofn Môn	£10,000	Cyllid ar gyfer cael ymgynghorwyr i ysgrifennu Cais Loteri Cam 1 er mwyn adnewyddu Tŵr Marcwis a'r bwthyn.	Gwaith ymgynghori wedi ei gwblhau ac mae'r Cais Loteri Cam 1 wedi bod yn llwyddiannus. Mae Grant Cyfnod Datblygu wedi'i ddyfarnu i'r prosiect er mwyn gweithio ar y cais llawn. Cyfanswm Gwariant £23,040	£10,000

2018				
Ymgeisydd	Grant	Gweithgaredd Prosiect	Cynnydd	Grant a hawliwyd
Band Biwmares	£10,000	Cyllid i gefnogi costau'r Band leuenctid wrth iddynt gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth fawr yn Utrecht.	Daeth y Band leuenctid yn 3ydd yn y Gystadleuaeth. Cyfanswm Gwariant £26,091	£10,000
Neuadd Goffa Bodwrog	£24,650	Rhaglen o waith er mwyn trwsio a gwella cyfleusterau yn y Neuadd Goffa gan gynnwys gwaith trydanol, trwsio'r to, gwresogi a toiledau newydd.	Mae gan y prosiect fwch sylweddol o ran cyllid yn dal i fod a does dim modd i'r prosiect fynd yn ei flaen. Cyllid ychwanegol yn cael ei chwilio amdano.	DIM
Banc Bwyd Ynys Môn	£20,000	Prynu cerbyd trydan er mwyn danfon eitemau o'r banc bwyd.	Mae Cadeirydd gwreiddiol y grŵp wedi ymddiswyddo ac nid yw'r Cadeirydd newydd wedi penderfynu a ddylid parhau â'r prosiect.	DIM
Clwb Pêl-droed Bae Cemaes	£37,170	Darparu golau newydd i'r Prif Gae a gosod llifoleuadau newydd ar y Cae Ymarfer. Cyfanswm Cost £52,170	Gwaith wedi'i ail-dendro yn dilyn oedi yn y prosiect ac arolwg strwythurol pellach o'r colofnau presennol. Costau'r prosiect bellach yn sylweddol uwch na'r hyn a ragwelwyd i ddechrau. Angen cyllid pellach er mwyn gallu gwneud y gwaith ar y cae ymarfer.	DIM
Tudur Cyf	£6,000	Trwsio to'r Ganolfan.	Gwaith wedi'i drefnu i ddigwydd cyn diwedd y flwyddyn.	DIM
Cymdeithas Treftadaeth Ddiwydiannol Amlwch	£66,414	Ail wynebu'r Maes Parcio Ymwelwyr ar Fynydd Parys a gwell arwyddion a rhwystr mynediad.	Yn dilyn dyfarniad y grant, gwelwyd y byddai angen Caniatâd Cynllunio ar gyfer y gwaith, felly cafwyd oedi i'r prosiect. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau cyn dechrau'r tymor nesaf.	DIM
Cyfanswm	£345,723.60			£142,229.50

2.2 Mae Cytundebau Cyllid yn eu lle gyda'r holl brosiectau lle mae cyllid cyfatebol wedi'i sicrhau a bod y prosiect yn gallu datblygu. Mae'r holl Gytundebau Cyllid wedi eu harwyddo a'u dychwelyd er mwyn derbyn Amodau a Thelerau'r Grant.