

<b>CYNGOR SIR YNYS MÔN</b>		
Adroddiad i:	<b>PWYLLGOR GWAITH</b>	
Dyddiad:	<b>21 MEHEFIN 2021</b>	
Pwnc	<b>ADRODDIAD ALLDRO CYFALAF 2020/21</b>	
Deilydd(ion) Portffolio:	<b>Y CYNGHORYDD R WILLIAMS</b>	
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	<b>MARC JONES (EST. 2601)</b>	
Awdur yr Adroddiad:	<b>JEMMA ROBINSON</b>	
Ffôn:	<b>01248 752675</b>	
E-bost:	<b>JemmaRobinson@ynysmon.gov.uk</b>	
Aelodau Lleol:	<b>amherthnasol</b>	
<b>A – Argymhelliad / Argymhellion a rheswm / rhesymau</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nodi sefyllfa alldro ddrafft Rhaglen Gyfalaf 2020/21 sy'n destun Archwiliad; a</li> <li>Chymeradwyo cario mlaen £11.898m i 2021/22 ar gyfer y tanwariant ar y rhaglen oherwydd llithriant. Bydd y cyllid ar gyfer hyn hefyd yn cael ei gario mlaen i 2021/22 (Atodiad A – paragraff 4.3). Y gyllideb gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2021/22 yw £48.053m</li> </ul>		
<b>B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd y rhesymau am eu gwrthod ac/neu am ddewis yr opsiwn hwn?</b>		
Amherthnasol		
<b>C – Pam mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21, sy'n destun Archwiliad;</li> <li>Mae monitro cyllideb yn swyddogaeth benodedig i'r Pwyllgor Gwaith.</li> </ul>		
<b>CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â'r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?</b>		
Ydi		
<b>D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?</b>		
Ydi		
<b>DD – Gyda phwy yr ymgynghorwyd?</b>		
<b>Beth oedd eu sylwadau?</b>		
<b>1</b>	<b>Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol)</b>	Ystyriwyd yr adroddiad gan yr UDA yn ei gyfarfod ar 1 Mehefin 2021 ac mae'r sylwadau a wnaed ar yr adroddiad drafft wedi'u cynnwys yn yr adroddiad.
<b>2</b>	<b>Cyllid / Swyddog Adran 151 (gorfodol)</b>	Amherthnasol - adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
<b>3</b>	<b>Swyddog Cyfreithiol / Monitro (gorfodol)</b>	Mae sylwadau'r Swyddog Monitro yn rhan o sylwadau'r UDA.
<b>4</b>	<b>Adnoddau Dynol (AD)</b>	Amherthnasol
<b>5</b>	<b>Eiddo</b>	Amherthnasol
<b>6</b>	<b>Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)</b>	Amherthnasol
<b>7</b>	<b>Caffael</b>	
<b>8</b>	<b>Sgriwtini</b>	Amherthnasol
<b>9</b>	<b>Aelodau Lleol</b>	Amherthnasol

**E – Aseu'r effaith bosibl (os yw'n berthnasol)**

1	<b>Sut mae'r penderfyniad yma'n effeithio ar ein anghenion tymor hir fel Ynys</b>	Mae'r gyllideb gyfalaf yn cyllido buddsoddiadau mewn asedau ac isadeiledd y mae eu hangen i ganiatáu i'r Cyngor gyflawni'r amcanion hirdymor a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a'i Strategaeth Gyfalaf.
2	<b>A yw hwn yn benderfyniad a ragwelir a fydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod i'r dyfodol. Os felly, sut?</b>	Bydd rhai o'r buddsoddiadau unigol e.e. gwaith atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol, tra bydd eraill e.e. prosiectau ICF, yn lleihau'r ddibyniaeth ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau drutach.
3	<b>A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda pwy.</b>	Cytunwyd ar gyllido'r prosiectau a'u cynllunio gyda sefydliadau eraill, yn arbennig Llywodraeth Cymru.
4	<b>A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae'i rhan yn drafftio'r ffordd hon ymlaen, yn cynnwys y rhai yr effeithir arnynt gan y penderfyniad? Esboniwch sut.</b>	Mae Cynllun Corfforaethol a Rhaglen Gyfalaf y Cyngor 2020/21 wedi bod yn destun proses ymgynghori gyda dinasyddion Ynys Môn.
5	<b>Amlinellwch pa effaith y mae'r penderfyniad hwn yn ei chael ar yr agenda Cydraddoldeb a'r iaith Gymraeg</b>	Mae rhai o'r prosiectau a gyllidir gan y Rhaglen gyfalaf yn effeithio ar yr agenda cydraddoldebau e.e. mynediad i'r anabl mewn ysgolion, grantiau cyfleusterau i'r anabl. Dim effaith ar agenda'r Gymraeg.

**F - Atodiadau:**

Atodiad A - Adroddiad Alldro Cyfalaf – 2020/21

Atodiad B – Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r llithriant i 2021/22

**FF -****Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):**

- 2020/21 Gyllideb Gyfalaf, fel yr argymhellwyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2020;
- 2020/21 Chwarter 1 Monitro'r Gyllideb Gyfalaf, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 28 Medi 2020;
- 2020/21 Chwarter 2 Monitro'r Gyllideb Gyfalaf, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 30 Tachwedd 2020;
- 2020/21 Chwarter 3 Monitro'r Gyllideb Gyfalaf, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 1 Mawrth 2021.

## 1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Dyma adroddiad Alldro Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21, sy'n caniatáu i Aelodau nodi cynnydd Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf. Mae'r ffigyrau yn yr adroddiad hwn yn destun Archwiliad.
- 1.2 Ym mis Mawrth 2020, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf (a oedd yn cynnwys llithriant a ragwelir) ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai o £17.050m ar gyfer 2020/21, a Rhaglen Gyfalaf o £20.255m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ogystal â hyn, ym mis Mehefin 2020, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i Lithriant Cyfalaf o £12.109m gael ei ddwyn ymlaen o 2019/20, gan ddod â'r Rhaglen Gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn dai i £22.336m, a £19.032m i'r CRT. Ers y broses o bennu'r gyllideb, ychwanegwyd cynlluniau ychwanegol at y rhaglen, y mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi'u cyllido gan grant, sef cyfanswm o £17.057m. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb Cyfalaf ar gyfer 2020/21 i £58.425m.

## 2. GWARIANT CYFALAF 2020/21

- 2.1 Tabl yn rhoi Crynodeb o'r gwariant hyd at 31 Mawrth 2021:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	(Tan) / Gor Wariant £'000	Cyllideb Flynyddol Wariwyd %
Cronfa Gyffredinol - Tai	1,928	1,212	(716)	63
Tai - CRT	19,032	12,622	(6,410)	66
Dysgu Gydol Oes	13,132	3,878	(9,254)	30
Economaidd ac Adfywio	4,029	2,714	(1,315)	67
Priffyrdd	7,852	5,382	(2,470)	69
Rheoli Gwastraff	5,509	3,213	(2,296)	58
Eiddo	2,673	2,405	(268)	90
Trawsnewid	1,079	771	(308)	71
Cynllunio	1,324	52	(1,272)	4
Gwasanaethau Oedolion	1,867	880	(987)	47
<b>Cyfanswm</b>	<b>58,425</b>	<b>33,129</b>	<b>(25,296)</b>	<b>57</b>
<b>Cyllidwyd gan:</b>				
Grant Cyfalaf	25,215	20,853	(4,362)	83
Derbyniadau Cyfalaf	793	1,516	723	191
Benthyca â Chefnogaeth	7,955	1,242	(6,713)	16
Benthyca Digefnogaeth	6,278	509	(5,769)	8
Cyfraniad Refeniw	16,122	7,245	(8,877)	45
Benthyciad	1,401	1,401	0	100
Cronfeydd wrth Gefn	661	363	(298)	55
<b>Cyfanswm Cyllid</b>	<b>58,425</b>	<b>33,129</b>	<b>(25,296)</b>	<b>57</b>

- 2.2 Y Gyllideb ar gyfer y Gronfa Gyffredinol oedd £39.393m, gyda Gwariant o £20.507m ar 31 Mawrth 2021. Mae hyn yn cyfateb i 52% o'r gyllideb. Mae'r rhesymau dros y tanwariant yn cynnwys:-

Cynllun	Tanwariant £'m	Sylw
Adnewyddu adeiladau ysgolion	1.419	Yn rhan olaf 2020/21, dyfarnwyd £1.183m o gyllid grant ychwanegol i'r Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a chadw Cyfalaf mewn ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2020/21, yn lle cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid a arbedwyd gan yr Awdurdod o'r grant hwn bellach yn cael ei ddefnyddio i gyllido gwaith Cyfalaf ysgolion yn 2021/22.
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	0.392	Mae'n cael ei arwain gan y galw i raddau helaeth ac yn amodol ar feini prawf cymhwyso penodol, yn benodol, mae prawf adnoddau yn berthnasol i bob darpar gleient a all effeithio'n negyddol ar nifer yr achosion sydd, yn y pen draw, yn cael grant.
Cynlluniau Ysgolion yr 21 <sup>ain</sup> Ganrif	6.800	Yn sgil ymgynghori pellach, gohiriwyd y gwaith o gychwyn y cynlluniau a ddewiswyd. Fodd bynnag, disgwylir i'r gwaith ddechrau ar y safle yn gynnar yn 2021/22 ar gyfer y cynllun Band A Terfynol.
Contract Gwastraff	2.199	Mae oedi wrth ddarparu rhai cerbydau fflyd wedi golygu y bydd hyn yn llithro i 2021/22. Disgwylir i weddill y cerbydau gael eu darparu'n derfynol yn gynnar yn 2021/22.
Porth Twristiaeth	1.016	Roedd oedi yn y trefniadau tendro yn golygu bod yn rhaid ail-dendro'r gwaith yn chwarter 4. Mae hwn yn gynllun parhaus gyda chyllideb newydd yn cael ei dyrannu yn rhaglen gyfalaf 2021/22.
Cynlluniau Llifogydd Amrywiol	1.893	Mae rhai cynlluniau'n parhau ac yn cynnwys gwahanol flynyddoedd ariannol. Mae eraill wedi cael eu gohirio a chael estyniad amser i'w cwblhau gyda sêl bendith Lywodraeth Cymru i gario'r cyllid ymlaen.
Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II)	0.866	Roedd oedi amrywiol drwy gydol y flwyddyn yn golygu nad oedd prosiectau'n symud ymlaen ar y cyflymder a fwriadwyd yn wreiddiol, a arweiniodd at amrywiant mor fawr i'r gyllideb. Dyrennir cyllideb newydd ar gyfer 2021/22.
Safle Preswyl i Sipsiwn a Theithwyr	0.493	Mae gwaith yn mynd rhagddo i leihau'r costau er mwyn cyfateb â'r cyllid sydd ar gael.
Prosiectau TG	0.292	Roedd oedi oherwydd Covid a hefyd roedd nifer yr eitemau yr oedd angen eu hadnewyddu yn is na'r disgwyl.
Gwaith cyfalaf i asedau presennol	0.255	Oedi oherwydd diffyg ymateb i'r tendr ond mae'r gwaith yn digwydd ar y safle ar hyn o bryd ac yn mynd rhagddo.
Gwelliannau Hamdden	0.243	Gan fod canolfannau hamdden ar gau am y rhan fwyaf o'r flwyddyn a'r tîm rheoli wedi symud i gefnogi gwaith Covid, ni symudodd prosiectau yn eu blaenau. Mae prosiectau ar y gweill a bwriedir i'r gwaith barhau yn 2021/22.
Grant cyfalaf gofal plant	0.523	Nid yw safleoedd ysgolion eraill wedi'u cwblhau eto ac mae Llywodraeth Cymru wedi caniatáu estyniad i fis Mawrth 2022 i wario'r grant sy'n weddill.

Ceir rhestr lawn o wariant y cynlluniau cyfalaf yn erbyn y gyllideb yn Atodiad B i'r adroddiad hwn.

- 2.3** Mae'r Cyfrif Refeniw Tai wedi gwario 66% o gyfanswm ei gyllideb ond mae pandemig Covid wedi effeithio ar berfformiad yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae'r cynnydd ar brosiectau adeiladu wedi'i lesteirio gan gyfnodau clo, yr angen i staff ynysu, llai o'r gweithlu'n bresennol er mwyn cadw at ganllawiau Covid ar safleoedd adeiladu a phrinder deunyddiau adeiladu. Er gwaethaf amodau anodd, mae contractwyr yn gyffredinol wedi dangos gwydnwch ac wedi addasu'n dda i ffyrdd newydd o weithio, ac wedi ceisio sicrhau cynnydd, ond mae'n anochel y bu rhywfaint o effaith negyddol ar berfformiad cyffredinol.
- 2.4** Fel y gwelir yn Nhabl 2.1 (uchod), mae gwahaniaeth sylweddol yn y cyllid ar gyfer Grantiau Cyfalaf, Benthycia â Chefnogaeth, Benthycia digefnogaeth a'r Cyfraniadau Refeniw. Sonnir am y prif reswm dros y tanwariant mewn grantiau ym mharagraff 2.2, lle mae prosiectau Grantiau Cyfalaf mawr fel y rhaglen Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> ganrif, Porth Twristiaeth, cynllun lliniaru Llifogydd Biwmares, cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair a chynllun Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II), wedi tanwario'n sylweddol. Mae gan rai o'r cynlluniau hyn ddyraniad newydd yn y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2021/22, gyda dim ond peth o'r tanwariant yn llithro, ac yn achos eraill bydd y tanwariant yn llithro'n gyfan gwbl i 2021/22. Mae manylion y symiau llithriant i'w gweld yn Atodiad B. Y prif reswm dros yr amrywiant yn y Benthycia digefnogaeth yw'r tanwariant yn rhaglen Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> Ganrif yn ogystal â phrynu'r fflyd wastraff newydd. Roedd oedi wrth ddarparu rhai o'r cerbydau gwastraff newydd a olygai na phrynwyd y fflyd gyfan cyn diwedd y flwyddyn a disgwyliar i hyn gael ei gwblhau o fewn chwarter cyntaf 2021/22. Roedd hyn ynghyd â'r ffaith bod £1.922m o gyllid grant wedi'i sicrhau gan Lywodraeth Cymru tuag at y fflyd yn ychwanegu at yr amrywiant mewn benthycia digefnogaeth. Mae'r rhaglen Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> Ganrif hefyd yn rheswm dros yr amrywiant mewn Benthycia â Chefnogaeth, ynghyd â'r tanwariant ar y safleoedd Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr a gyllidwyd, yn rhannol o leiaf, gan Fenthycia â Chefnogaeth. Cafodd hyn, ynghyd â'r mynediad i'r anabl mewn adeiladau addysg, ei gyllido'n llawn drwy grant yn hytrach na benthycia â chefnogaeth ac, fel y soniwyd ym mharagraff 3.1.24, derbyniodd yr Awdurdod gyllid grant ychwanegol a ddefnyddiwyd yn lle cyllid lleol yn 2020/21. Mae'r amrywiant mewn Cyfraniad Refeniw yn deillio o'r tanwariant yn y CRT, sy'n cael ei ariannu'n bennaf gan gyfraniadau refeniw.

### **3. CYLLIDO**

#### **3.1 Grantiau Cyfalaf**

Mae nifer o gynlluniau Grant Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2020/21. Mae rhai cynlluniau blynyddol wedi'u cwblhau yn ystod y flwyddyn, megis y Grant Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd a'r Grant Galluogi. Roedd rhai cynlluniau hefyd y dyfarnwyd cyllid grant iddynt mewn blynyddoedd blaenorol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, megis Isadeiledd Strategol Llangefni. Mae rhai cynlluniau'n mynd rhagddynt a byddant yn parhau i 2021/22, megis Ysgolion yr 21<sup>ain</sup> Ganrif, Porth Twristiaeth, amrywiol gynlluniau Lliniaru Llifogydd, Grant Cyfalaf Gofal Plant, Trawsnewid Treflun Caergybi a Phartneriaeth Tirwedd Ynys Gybi. Dyfarnwyd cynlluniau Grantiau Cyfalaf newydd hefyd yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys Grant Covid Trawsnewid Trefi, cynllun Grant Chwarae a'r Gronfa Ffyrdd Gwydn.

**3.1.1 Neuadd y Farchnad** - Cwblhawyd mân waith ganol mis Ionawr 2021, fel y rhagwelwyd. Yn ogystal â hyn, rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y raciau beiciau a'r storfa finiau yn yr ardal o flaen y neuadd, er eu bod wedi'u gohirio'n flaenorol, yn y Pwyllgor Cynllunio. Mae cytundeb ar gyfer defnyddio 60% o ofod swyddfa'r llawr cyntaf bellach wedi'i gyflawni, gyda phrydlesi'n cael eu cwblhau rhwng timau cyfreithiol yn barod i'w defnyddio unwaith y bydd rheoliadau Covid yn caniatáu hynny. Yn ogystal â hyn, mae gwaith terfynol i alluogi'r siop goffi ar y llawr gwaelod i gael ei chwblhau'n barod i'w gosod a'i defnyddio wedi'i gefnogi drwy grant allanol trydydd parti. Mae'r buddsoddiad hwn hefyd wedi cefnogi mesurau lleihau sŵn pellach i'r dderbynfa ac ystafelloedd cyfarfod y llawr cyntaf ar ôl adborth gan ddefnyddwyr, a ddechreuir yn chwarter 1 2021/22 a'u cwblhau yn gynnar yn y chwarter 2.

- 3.1.2 Isadeiledd Strategol Llangefni** - Mae'r cynllun yn cynnwys adeiladu pum uned ddiwydiannol newydd ar hen safle Hyfforddiant Môn ac estyniad i'r Ganolfan Fusnes i'w osod i'r sector preifat. Mae'r unedau diwydiannol newydd bellach wedi'u cwblhau, ac mae'r pump wedi'u gosod. Mae gwaith yn y Ganolfan Fusnes bellach wedi'i gwblhau, gyda'r ddwy swyddfa wedi'u gosod ac yn cael eu defnyddio. Dyrannwyd gweddill y gwariant i uwchraddio'r cladin a mân waith arall ar y Ganolfan Fusnes bresennol ac mae'r gwaith bellach wedi'i gwblhau.
- 3.1.3 Isadeiledd Strategol Caergybi** - Bwriad y cynllun hwn yw adeiladu deg uned ddiwydiannol newydd ym Mhenrhos, Caergybi. Mae'r contractwr a benodwyd bellach wedi cwblhau'r prif waith ac mae oddi ar y safle. Hefyd cwblhawyd mân waith a gwaith comisiynu. Cododd problemau'n ymwneud â'r hawddfrait cysylltiadau trydan ar y safle, a arweiniodd at fwy o ffioedd cyfreithiol ond mae hyn bellach wedi'i gwblhau. Cwblhawyd y mater yn derfynol ar 22 Ionawr 2021 ac mae'r gwaith sy'n weddill bellach yn cael ei wneud ar frys a bydd yn cael ei gwblhau yn chwarter 1 2021/22. Sicrhawyd Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a threfnwyd Cyd-fenter gyda Llywodraeth Cymru, sy'n darparu'r cyllid cyfatebol ar gyfer y cynllun. Mae'r holl unedau wedi'u gosod yn llwyddiannus.
- 3.1.4 Ysgolion yr 21ain Ganrif** - Mae'r cynllun Band A terfynol, sy'n canolbwyntio ar Ysgol Corn Hir Newydd, wedi derbyn Cymeradwyaeth Achos Busnes Llawn yn ddiweddar a bydd y gwaith yn cychwyn ar y safle ddechrau mis Mehefin. Mae gwaith dylunio wedi dechrau ar y Prosiect Band B cyntaf – Uned Newydd y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol y Graig. Mae'r Achos Amlinellol Strategol/Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect hwn yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.
- 3.1.5 Grant Covid Trawsnewid Trefi** - Mae holl Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru wedi derbyn £0.108m o gyllid adfywio trefol Buddsoddiad Adfywio wedi'i Dargedu (TRI) sydd wedi'i ddefnyddio i ddiben arall, sef i gefnogi addasiadau oherwydd Covid yng nghanol trefi. Gyda chytundeb Llywodraeth Cymru, dyfarnwyd y cyllid mewn grantiau gwerth £10k i'r pum cyngor tref a grantiau £5k i bum cyngor cymuned sy'n cynnwys pentrefi glan môr prysur. Mae'r eitemau y gwariwyd arnynt yn cynnwys addasiadau i doiledau cyhoeddus, meinciau, cynwysyddion blodau, byrddau picnic, gorsafoedd diheintio ac arwyddion. Mae rhan o'r gronfa hefyd wedi cael ei defnyddio'n uniongyrchol gan y Cyngor ar gyfer arwyddion cadw pellter cymdeithasol a mesurau cysylltiedig. Hawliwyd y grant yn llawn gyda rhai gwelliannau i feysydd parcio yn weddill, i'w gwneud yn chwarter 1 2021/22.
- 3.1.6 Porth Twristiaeth** – Mae prosiect CDT (Cyrchfan Denu Twristiaeth) Porth Ymwelwyr Rhyngwladol Ynys Cybi yn becyn o brosiectau sy'n digwydd dros sawl blwyddyn, a chânt eu cyllido'n bennaf trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae dyluniadau arwyddion Cyfeirio Caergybi wedi'u cwblhau ac ar fin eu gosod. Cynhaliwyd y broses o gaffael dyluniadau manwl ar gyfer y gwaith ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi yn ystod chwarter 3. Gan na dderbyniwyd unrhyw geisiadau, ail-dendrwyd y gwaith yn chwarter 4, gan benodi Wood plc i fwrw ymlaen â'r prosiect. Cynhyrchir dyluniadau manwl yn ystod chwarter 1 2021/22, a dewisir cwmni adeiladu addas maes o law.

- 3.1.7 Grant Cyfalaf Gofal Plant** – Sicrhawyd £2.718m o gyllid grant ar gyfer y cyfnod 2019 i 2021 i addasu nifer o ysgolion cynradd i alluogi'r Cyngor i gynnig digon o lefydd gofal plant i fodloni'r galw yn dilyn y cynnig gofal plant. Bydd cyfleusterau ychwanegol yn cael eu creu yn Ysgol Santes Dwynwen £0.400m, Ysgol Morswyn £0.413m, Ysgol Pencarnisiog £0.340m, Ysgol Esceifiog £0.364m, Ysgol y Tywyn £0.216m, a £0.165m ar gyfer cyflawni Cynllun Grantiau Bach a Rheoli Prosiect. Mae'r gwaith wedi'i gwblhau yn Ysgol Santes Dwynwen, Ysgol Morswyn, Ysgol Pencarnisiog, Ysgol y Tywyn ac Ysgol Esceifiog. Cynhaliwyd arolygon ar safleoedd ysgolion eraill i benderfynu ble y bydd gweddill y cyllid grant yn cael ei ddyrannu. Derbyniwyd £122k ychwanegol ar gyfer grantiau cyfalaf bach, a ddyrannwyd ac a hawliwyd yn llawn. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi estyniad i fis Mawrth 2022 i wario'r grant sy'n weddill.
- 3.1.8 Trawsnewid Treflun Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II)** – Mae gwaith ar y gweill yn ystod chwarter 4 yn sgil grant trydydd parti cyntaf. Er bod prinder deunyddiau a phroblemau strwythurol annisgwyl wedi dod i'r golwg yn ystod gwaith wedi arwain at ychydig o oedi, mae'r prosiect yn parhau i fod ar y trywydd iawn i'w gwblhau yn chwarter 1 2021/22. Mae newidiadau arfaethedig i gymorth grant Llywodraeth Cymru ar gyfer canol trefi yn ystod 2021/22 wedi symud i ffwrdd o gronfa ranbarthol neilltuedig i un gystadleuol fesul prosiect, heb unrhyw ddyraniadau i Gynghorau unigol, mae hyn wedi achosi lefel o ansicrwydd nas gwelwyd o'r blaen yn ystod 10 mlynedd diwethaf y Fenter Treftadaeth Treflun. Rydym yn ystyried opsiynau ac yn nodi prosiectau blaenoriaeth sy'n cyd-fynd orau â'r dull diwygiedig i wneud y mwyaf o'r cyfle. Mae'r cynigion yn Sant Cybi ar gyfer tŵr y Gogledd Ddwyrain yn rhan uchaf mynwent yr Eglwys wedi'u cwblhau ac ni ragwelir y bydd tendrau'n cael eu cyhoeddi yn ystod chwarter 1 2021/22.
- 3.1.9 Partneriaeth Tirwedd Ynys Gybi** - Mae'r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau cyllid o £1.146m gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (NLHF) i gyflawni amrywiaeth o brosiectau sy'n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Gybi. Disgwyliad cael caniatâd i gychwyn gwaith ar y prosiectau gan NLHF yn chwarter 3 2019/20, ond bu peth oedi yn dilyn cais am estyniad i gyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, sy'n cael ei ddefnyddio fel cyllid cyfatebol ar gyfer y Bartneriaeth Tirwedd. Mae caniatâd bellach wedi'i roi. Derbyniwyd 'caniatâd i ddechrau' gan NLHF yn chwarter 3 2020/21. Dechreuodd Rheolwr y Rhaglen a'r Swyddog Prosiect eu swyddi newydd ym mis Ionawr 2021 ac maent wedi bod yn gweithio i ddatblygu'r Bartneriaeth ac ailedrych ar gynigion prosiect. Mae'r NLHF wedi gofyn am ailbroffilio ymhellach i gyflawni'r prosiect yn 2024/25 gyda'r posibilrwydd o gyllid ychwanegol.
- 3.1.10** Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer **Rhaglen Buddsoddiad Adfywio wedi'i Dargedu (TRIP)**. Pwrpas y cyllid yw dod â 108 o eiddo gwag yn ôl i ddefnydd trwy bedwar cynllun, sef Cymorth i Brynwyr Tro Cyntaf, Cymorth i Landlordiaid Tai Gwag, Ymyrraeth Uniongyrchol Tai Gwag a Byw mewn Canol Trefi. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu cyflawni gan Gyngor Sir Ynys Môn, fel yr awdurdod arweiniol, a Chyngor Gwynedd, fel ei bartner cyflawni ar y cyd. Dyrannwyd £1.001m ar gyfer Grantiau Prynwyr Tro Cyntaf, Cymorth Landlordiaid Cartrefi Gwag, Byw mewn Canol Trefi ac Ymyrraeth Uniongyrchol Cartrefi Gwag. Dyrannwyd £284k ychwanegol yn chwarter 4 i gefnogi'r gwaith o greu dwy Hwb Gymunedol yn Amlwch a Phenygroes a darparu cyllid ychwanegol ar gyfer y Grantiau Prynwyr Tro Cyntaf. Hawliwyd y £1.285m yn llawn ym mis Mawrth 2021. Yn ogystal â hyn, dyrannwyd £49k drwy'r Prosiect Thematig Rhanbarthol Adeiladau Pwysig i brynu adeilad yng Nghaergybi a hawliwyd yn llawn hefyd.

- 3.1.11 Cynlluniau Draenio Caergybi ac Amlwch** - Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Yng Nghaergybi, mae'r gwaith o ddatblygu cytundeb gwaith gyda Dŵr Cymru'n mynd rhagddo ac mae data modelu bellach wedi'i rannu i ganiatáu i'r astudiaeth ymchwilio'n gyfannol i'r peryglon llifogydd sy'n wynebu ein systemau ni a Dŵr Cymru yn y dref. Yn Amlwch, mae angen gweithio'n agos gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, fel y gellir ystyried prif berygl llifogydd yr afon yn yr astudiaeth. Ar hyn o bryd, rydym yn aros am gyfundeb gan Lywodraeth Cymru i ganiatáu i hyn fynd yn ei flaen. Gallai'r ddwy astudiaeth hyn barhau i'r flwyddyn ariannol nesaf ac o bosibl FY 2022/23.
- 3.1.12 Gwaith Grantiau Ar Raddfa Fach (25 lleoliad)** - Y grant hwn yw'r grant mwyaf a ddyfarnwyd erioed i'r Cyngor ar gyfer cynlluniau ar raddfa fach. Yn anffodus, fe'i dyfarnwyd yn ystod pandemig Covid-19 ac, o ganlyniad, nid oedd modd dechrau'r gwaith adeiladu'n syth. Fodd bynnag, parhaodd y gwaith a chwblhawyd 24 o'r 25 cynllun.
- 3.1.13 Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares** - Cwblhawyd gwaith sylweddol ar y safle yn yr haf, gyda rhan o'r gwaith yn cael ei ohirio. Dechreuwyd ar y gwaith o ddatblygu'r rhan a ohirwyd. Ni fydd y gwaith adeiladu yn dechrau tan ddiwedd 2021 ar y cynharaf.
- 3.1.14 Cynllun Lliniaru Llifogydd Pentraeth** - Dyrannodd Llywodraeth Cymru gyllid ar gyfer cynllun Lliniaru Llifogydd Nant y Felin, Pentraeth o fewn eu rhaglen ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. Roedd y cynllun hwn wedi dechrau ar y safle ond yna daeth ar draws amodau tir annisgwyl. Sicrhawyd cyllid ychwanegol ar gyfer yr amodau tir anodd ac ar gyfer goblygiadau Covid. Cwblhawyd gwaith sylweddol ar y safle yn yr haf ac mae'r cynllun bellach wedi'i gwblhau.
- 3.1.15 Traeth Coch** - Mae gwaith ymgynghorwyr i Ddylunio a Datblygu'r Cynllun Risg Arfordirol yn Nhraeth Coch yn parhau. Mae rhai rhwystrau i'w goresgyn, yn enwedig mewn perthynas ag ymgynghori â'r cyhoedd yn ystod y cyfyngiadau presennol. Ar ôl i'r cyllid cyfatebol gael ei gymeradwyo, anelir at ddechrau'r gwaith ym mis Mawrth 2022, yn dibynnu ar yr hawliau gofynnol ar gyfer Gwaith Arfordirol.
- 3.1.16 Achos Busnes Llawn Llanfairpwll, Menai a'r Fali** - Mae'r tri chynllun yn mynd rhagddynt. Mae pryderon ynglŷn â'r heriau y mae'r opsiwn a ffafrir ar gyfer Llanfairpwll yn eu cyflwyno a rhagwelir rhagor o waith yma. Mae'n debygol y bydd achos busnes llawn (Dylunio a Datblygu) cynllun Llanfairpwll yn parhau ymhell i'r flwyddyn ariannol nesaf. Mae llai o risgiau canfyddedig gyda Phorthaethwy a'r Fali a rhagwelir y bydd y Fali a Phorthaethwy yn barod ar gyfer adeiladu o fewn blwyddyn ariannol 2021/22.
- 3.1.17 Cynllun Grant Hwb ar gyfer Isadeiledd Mewn Ysgolion** – Mae dyddiad cwblhau arfaethedig yr offer isadeiledd ffisegol wedi'i fethu oherwydd pwysau ar y timau gweithredu dan sylw. Cynigiwyd amserlen ddiwygiedig i Lywodraeth Cymru ac fe'i cymeradwywyd ar gyfer gosod yr offer sy'n weddill cyn dechrau'r flwyddyn academaidd nesaf.
- 3.1.18 Maes Chwarae Antur, Parc Gwledig y Morglawdd** – Dyfarnwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn. Dyfarnwyd £0.100m ar gyfer dylunio a gosod maes chwarae antur ym Mharc Gwledig y Morglawdd. Penodwyd cwmni i ddylunio ac adeiladu'r ardal chwarae antur. Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i roi estyniad i gwblhau'r prosiect i chwarter 1 2021/22.
- 3.1.19 Cerbyd Trydan** – Dyfarnwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Rhaglen Tirweddau Cynaliadwy a Lleoedd Cynaliadwy ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn. Dyfarnwyd £0.05m ar gyfer prynu cerbyd trydan gwybodaeth i dwristiaid, gyda'r grant yn cael ei ddefnyddio'n llawn a'r gyllideb gyfan wedi'i ymrwymo.



**3.1.20 Cronfa Ffyrdd Gwydn** - Ffrwd cyllido grant newydd yw hon, a gyflwynwyd eleni. Mae'r Cyngor wedi llwyddo i gael cyllid o dan y grant hwn i astudio pa fesurau cydnerthedd y gellid eu gweithredu ar yr A545 a'r B5109 y naill ochr a'r llall i Fiwmares. Mae gan y ddwy ffordd yma hanes o gau ar adegau o dywydd garw, a bydd mwy o stormydd sy'n gysylltiedig â newid hinsawdd ond yn gwaethygu'r sefyllfa. Comisiynwyd WS Atkins Ltd gan yr Awdurdod i gynnal astudiaeth gwytnwch camau 1 a 2 Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG), gyda'r fersiwn derfynol i'w chyhoeddi'n fuan. Bydd yr adroddiad hwn yn sail i gam 3 WelTAG a gynhelir yn 2021/22.

**3.1.21 Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd** – Mae'r cynllun hwn yn cynnwys dau brosiect gwerth cyfanswm o £0.478m. Mae un prosiect yn cynnwys gosod mesurau diogelwch y ffyrdd ar yr A5025, y Fali i Borthaethwy, a'r prosiect arall yw cyflwyno parthau 20mya y tu allan i ysgolion ynghyd â gwell cysylltiadau i gerddwyr. Gwariwyd y gyllideb yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn, gyda gwariant yn chwarter 4 ar gyfer dwy agwedd y prosiect ychydig yn uwch na'r swm a ddyrannwyd oherwydd arwyddion ychwanegol. Cwblhawyd y gwaith diogelwch y ffyrdd a gwelliannau i gerddwyr ar yr A5025, ynghyd â gweithredu parthau 20mya y tu allan i safleoedd ysgolion yr Ynys.

**3.1.22 Teithio Llesol** - Sicrhawyd £0.200m o Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer mân welliannau i'r isadeiledd, gan gynnwys gosod arwyddion, parcio beiciau, dileu rhwystrau mynediad a lledu llwybrau, yn ogystal â datblygu'r mapiau Teithio Llesol Integredig. Diben y grant yw hyrwyddo a chynyddu lefelau teithio llesol, gwella iechyd a lles, lleihau allyriadau carbon a gwella teithio llesol ar gyfer cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus. Comisiynodd yr Awdurdod ymgynghorwyr allanol i gynnal astudiaethau dichonoldeb ar gynlluniau gwella Teithio Llesol posibl y gellid eu cyflawni yn y dyfodol, yn ogystal â gwneud mân welliannau lleol o fewn yr aneddiadau dynodedig. Cwblhaodd yr Awdurdod hefyd gam cyntaf yr Ymgynghoriad mapio Rhwydwaith Teithio Llesol drwy Commonplace.

**3.1.23 Cyllid Trafnidiaeth Leol** - Sicrhawyd £0.813m o grant Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Gronfa Drafnidiaeth Leol, Cronfa'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol a'r Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel lawn. Diben y cronfeydd hyn yw gallu datblygu systemau trafndiaeth integredig, effeithiol, hygyrch, fforddiadwy a chynaliadwy a gallu datblygu a chyflawni cynlluniau sy'n cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i daccis/cerbydau hurio preifat gyflawni dim allyriadau erbyn 2028.

- **Cronfa Drafnidiaeth Leol** - Sicrhawyd £0.375m ar gyfer cwblhau'r gwaith o adeiladu safle Parcio a Rhannu Gaerwen. Cwblhawyd gweddill y gwaith tirlunio/plannu yn chwarter 4. Sicrhawyd £0.101m ar gyfer paratoi cynlluniau ar gyfer Hwb Porth Caergybi ym Morglawdd Caergybi a defnyddiwyd hwn yn llawn. At hynny, sicrhawyd £0.203m ar gyfer prynu offer trwsio ffyrdd thermol, a ddefnyddiwyd yn llawn hefyd.
- **Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol** - Sicrhawyd £0.049m ar gyfer gwelliannau i safleoedd bysiau a datblygu cynlluniau ar gyfer cyfleusterau teithwyr bysiau yng nghyffordd Pencarnisiog ar yr A4080. Gwnaed mân waith yn chwarter 3, gyda gwariant y gyllideb sy'n weddill i'w wneud yn chwarter 4. Gwnaed gwaith gwella safleoedd bysiau mewn pedwar lleoliad, ynghyd ag arolwg safle ac astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer gwelliannau i gyffordd Pencarnisiog â'r A4080 yn cynnwys darparu safle bysiau.

- **Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel lawn** - Sicrhawyd £0.085m ar gyfer darparu pwyntiau gwefru cerbydau trydan yng nghyfleuster Parcio a Theithio / Rhannu Llanfairpwll fel hwb drafndiaeth gynaliadwy. Comisiynwyd ymgynghorwyr allanol yn chwarter 3 i gynnal astudiaeth ddichonoldeb a dyluniad manwl ar gyfer y safle. Cynhaliwyd gwaith paratoi a chaffael gwefrwyr Cerbydau Trydan yn chwarter 4 a chwblhawyd yr Astudiaeth Ddichonoldeb ar Isadeiledd Gwefrwyr cerbydau trydan. Cyfanswm y gwariant gwirioneddol ar y cynllun oedd £0.028m, gyda'r tanwariant yn cael ei briodoli i nifer o ffactorau dros y 12 mis diwethaf, yn bennaf, oherwydd effaith Covid 19, nid oedd modd dechrau'r astudiaeth tan yn hwyr yn 2020. Y broblem fwyaf sydd wedi arwain at ohirio'r gwaith o gwblhau'r astudiaeth yw'r oedi wrth dderbyn gwybodaeth gan Rwydweithiau Scottish Power Energy (SPEN), sef Gweithredwr y Rhwydwaith Dosbarth (DNO). Roedd rhyngddibyniaeth o ran derbyn gwybodaeth am y gofynion isadeiledd trydanol a'r costau cysylltiedig angenrheidiol i weithredu'r opsiynau a nodwyd yn yr Astudiaeth Ddichonoldeb. Cafwyd cynnydd cadarnhaol o ran yr Astudiaeth Ddichonoldeb ac, unwaith y bydd y gwaith modelu wedi'i gwblhau, bydd modd ymgymryd â'r gwaith o ddatblygu a gweithredu'r prosiect.

**3.1.24 Grant Ychwanegol Cynnal a Chadw Ysgolion** - Yn rhan olaf 2020/21, dyfarnwyd £1.183m o gyllid grant ychwanegol i'r Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a chadw Cyfalaf mewn ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid grant i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2020/21, yn lle defnyddio'r cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid a arbedir gan yr Awdurdod o'r grant hwn bellach yn cael ei ddefnyddio i gyllido gwaith cynnal a chadw Cyfalaf ysgolion yn 2021/22.

## 3.2 Derbyniadau Cyfalaf

**3.2.1** Dyma'r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2020/21:-

	Cyllideb 2020/21 £'000	Derbyniwyd hyd at 31-Mawrth-2021 £'000	Amrywiant (O dan) / Uwchben y Gyllideb £'000
<b>Cronfa'r Cyngor:</b>			
Mân-ddaliadau	0	20	20
Cyffredinol	314	564	249
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	554	370	(184)
<b>Cyfanswm</b>	<b>868</b>	<b>954</b>	<b>85</b>

**3.2.2** Roedd y Derbyniadau Cyfalaf Defnyddiadwy ar gyfer 2020/21 yn £0.954m, yn erbyn cyllideb o £0.868m, sy'n fwy na'r gyllideb. Y prif reswm dros yr amrywiant yw na werthwyd asedau a oedd wedi eu cynnwys yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn, sy'n dod i gyfanswm o £505k. Ni fydd ymdrechion yn cael eu gwneud yn awr i werthu un o'r asedau hyn yn 2021/22 ond rhagwelir bydd y lleill yn cael eu gwerthu yn 2021/22. Mae hyn yn cael ei wrthbwysu gan dderbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn nad oeddent wedi cael eu cynnwys yn y gyllideb (£583k) a hefyd o ganlyniad i dderbyn mwy am asedau a werthwyd nag a ragwelwyd yn y gyllideb (£7k).

Fel y gellir gweld yn Atodiad B, bydd rhai o'r cynlluniau Cyfalaf yn cael eu cwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, a bydd y cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn cael ei gario drosodd i 2020/21. Bydd y llithriant yn y derbyniadau Cyfalaf hyn yn cyllido'n rhannol y llithriant yn y rhaglen gyfalaf. Bydd unrhyw dderbyniadau cyfalaf sydd dros ben, ar ôl cyllido unrhyw orwariant a'r gwaith pellach, yn cael eu trosglwyddo i Dderbyniadau Cyfalaf y Gronfa Gyffredinol.

#### **4. Y BLYNYDDOEDD I DDOD**

**4.1** Cafodd yr Adroddiad ar Gyllideb Gyfalaf 2021/22 ei ystyried a'i gymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 1 Mawrth 2021. Mae'r rhaglen gyfalaf gyfan ar gyfer 2021/22 (yn cynnwys Ysgolion yr 21ain Ganrif a'r Cyfrif Refeniw Tai) yn dod i gyfanswm o £36.155m. Gellir torri hyn i lawr i:-

- **Cronfa Gyffredinol**
  - Cynlluniau 2020/21 a ddygwyd ymlaen - £4.000m;
  - Adnewyddu/Amnewid Asedau Presennol - £4.137m;
  - Prosiectau Cyfalaf Newydd 2020/21 - £1.105m;
  - Ysgolion yr 21ain Ganrif - £6.600m.
- **Cyfrif Refeniw Tai (CRT)**
  - Dyraniad 2020/21 ar gyfer cynlluniau - £20.313m.

Y cyllid arfaethedig fydd £12.347m (34%) o ffynonellau cyllido allanol, fel Grantiau Cyfalaf, a £23.808m (66%) o ffynonellau mewnol.

Mae hyn yn cynnwys £5.055m o fenthycy â chefnogaeth, £2.498m o fenthycy digefnogaeth, gyda'r £16.255m sy'n weddill yn cael ei gyllido o gronfeydd wrth gefn y Cyngor ei hun.

**4.3** Fel y gellir gweld yn Atodiad B, cynigir y bydd £11.898m yn cael ei gario ymlaen i 2021/22 fel llithriant ar gyfer cynlluniau cyfalaf na chwblhawyd erbyn diwedd mis Mawrth 2021. Gyda'i gilydd, mae cynlluniau yn y Gronfa Gyffredinol sy'n werth cyfanswm o £9.650m a chynlluniau CRT gwerth £2.248m. Bydd y cyllid ar gyfer y cynlluniau hyn hefyd yn llithro i 2021/22 ac, ar gyfer y Gronfa Gyffredinol, mae hyn yn cynnwys £0.213m o Dderbyniadau Cyfalaf, £3.175m o Grantiau Cyfalaf, Benthycy â Chefnogaeth gwerth £3.711m, £2.199m o fenthycy digefnogaeth a £0.352m o Gronfeydd Wrth Gefn, gyda'r elfen CRT yn dod o'r Cyfraniad Refeniw o'r CRT. Fel y gwelir yn Nhabl 2.1 a pharagraff 2.4 o'r adroddiad hwn, mae digon o danwariant yn erbyn y ffrydiau cyllido hyn y gellir eu cario drosodd i 2021/22.

**4.4** Os caiff y llithriant yn Atodiad B o'r adroddiad hwn ei gymeradwyo gan y Pwyllgor hwn, cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22 fydd £48.053m, y bydd £25.492m ohono'n dod o'r Gronfa Gyffredinol a £22.561m o'r CRT. Gellir ychwanegu cynlluniau ychwanegol at y Rhaglen Gyfalaf yn ystod 2021/22 os bydd cyllid grant ychwanegol ar gael.

**4.5** Parhaodd yr achosion o Covid 19 i gael effaith ar y flwyddyn ariannol hon, lle y daeth gwaith ar nifer o safleoedd i ben ar ddechrau'r flwyddyn ariannol, yn unol â chyfyngiadau a chanllawiau'r Llywodraeth. Felly, oherwydd yr oedi yma, ni chwblhawyd rhai cynlluniau yn ystod y flwyddyn oherwydd hyn a byddant yn parhau yn 2021/22. Mae'n siŵr y bydd 2021/22 hefyd yn gweld effaith ac ansicrwydd parhaus Covid 19.

#### **5. YR EFFAITH AR STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS**

**5.1** Roedd y Gofyniad Cyllido Cyfalaf ar 31 Mawrth 2021 yn £136.560m, sef angen sylfaenol yr Awdurdod i fenthycy er mwyn gallu cyllido ei Raglen Gyfalaf. Mae benthycy allanol ar hyn o bryd yn £126.417m.

Mae'r Awdurdod o fewn ei lefelau benthycy awdurdodedig, yn unol â Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2020/21 (Atodiad 11 y datganiad hwnnw). Cyflwynir adolygiad llawn o Reoli Trysorlys i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a'r Pwyllgor Gwaith maes o law.

## 6. CASGLIAD

- 6.1** Er bod lefel y tanwariant yn sylweddol (43% o'r cyllid sydd ar gael), nid yw'n annisgwyl wrth ddelio â nifer o brosiectau mawr, cymhleth, sy'n gorfod cael cymeradwyaeth wleidyddol, dilyn rheoliadau caffael, cael cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru neu gyrff cyllido arall, ac sy'n agored i broblemau annisgwyl unwaith mae'r gwaith yn cychwyn ar y safle. Mae'r rhan fwyaf o'r tanwariant yn ymwneud â phrosiectau mawr, lle nad yw amseriad y gwaith wedi dilyn yr amserlen a fwriadwyd (Ysgolion yr 21ain Ganrif, safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr, prosiectau isadeiledd a Phrynu Eiddo Presennol a Datblygu Eiddo Newydd ar gyfer y CRT) neu oherwydd bod gwaith wedi cael ei atal ar safleoedd, gan olygu nad oedd modd cwblhau cynlluniau ar amser. Yn achos prosiectau cyfalaf mawr, mae oedi annisgwyl yn arferol ac nid yw'n anarferol gweld gwariant ar brosiectau o'r fath yn llithro. Ym mhob achos, llwyddwyd i sicrhau'r cyllid ar gyfer y prosiectau hyn a bydd yn cael ei gario drosodd i 2020/21, sy'n golygu na fydd y Cyngor yn colli unrhyw adnoddau.

ATODIAD B

**Crynodeb o'r Gwariant Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r llithriant i 2021/22**

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2021/22 (£)	Sylwadau
<b>Cronfa Dai Gyffredinol</b>							
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	636,000	244,146	(391,854)	38	62	100,000	Llithriant o £100k er mwyn sicrhau cyllid digonol i gyllido dau gais posibl sydd â gwerth cyfalaf uchel. Llithriant wedi'i gyllido gan <b>fenthycya â chefnogaeth</b> .
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	523,506	30,529	(492,977)	6	94	492,977	Llithriant wedi'i gyllido gan <b>fenthycya â chefnogaeth</b> .
Cynllun Prynu Gorfodol	135,000	300,157	165,157	222	(122)	0	
Grant Galluogi	93,200	93,885	685	101	(1)	0	
Grant TRIP Cynllun Landlord	147,576	127,879	(19,697)	87	13	0	
Grant TRIP Prynwr tro cyntaf	362,000	415,156	53,156	115	(15)	0	
Tai fforddiadwy	30,650	0	(30,650)	0	100	30,650	Llithriant wedi'i gyllido gan <b>dderbyniadau cyfalaf</b> .
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,927,932</b>	<b>1,211,752</b>	<b>(716,180)</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>623,627</b>	
<b>CRT Tai</b>							
Contract Gwres Canolog	400,000	21,387	(378,613)	5	95	0	Mae Covid wedi cael rhywfaint o effaith ar wariant eleni, gorfodwyd safleoedd
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	6,120,000	4,370,826	(1,749,174)	71	29	0	adeiladu i gau am ychydig wythnosau oherwydd bod Masnachwyr Adeiladwyr
Gwella Perfformiad Ynni	537,000	2,079	(534,921)	0	100	0	ar gau yn ystod y cyfnod clo cyntaf a bod staff rhai cwmnïau ar ffyrlo. Pan ail-
Gwaith Amgylcheddol	750,000	61,717	(688,283)	8	92	0	ddechreuodd gweithgareddau adeiladu, roedd gyda llai o bresenoldeb yn y
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	9,230,000	6,982,203	(2,247,797)	76	24	2,247,797	gweithlu oherwydd yr angen i ymbellhau'n gymdeithasol a chadw at ganllawiau
Aifodelu Llawr Y Dref	2,218	49,621	47,403	2237	(2,137)	0	Covid ar y safle, sefyllfa sy'n parhau, gan arwain at lai o gynnydd na'r disgwyl
Addasiadau Sector Cyhoeddus	350,000	168,164	(181,836)	48	52	0	ar brosiectau adeiladu. Daethwyd ar draws prinder deunyddiau hefyd, gan
Risg Tân	450,000	52,735	(397,265)	12	88	0	arwain at arafu cynnydd. Hefyd, yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn, ni
Tir Halogedig	20,000	9,573	(10,427)	48	52	0	chafodd unrhyw eiddo presennol ei 'brynu'n ôl' gan nad oedd yn bosibl cynnal
SATC	1,172,875	904,240	(268,635)	77	23	0	ymweliadau ac arolygon tai preifat.
<b>Cyfanswm</b>	<b>19,032,093</b>	<b>12,622,544</b>	<b>(6,409,549)</b>	<b>66</b>	<b>34</b>	<b>2,247,797</b>	Llithriant wedi'i gyllido gan <b>gyfraniadau refeniw</b> .

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2021/22 (£)	Sylwadau
<b>Dysgu Gydol Oes</b>							
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	500,000	226,746	(273,254)	45	55	100,000	Derbyniwyd llai o geisiadau am ddisgyblion anabl. Contractau sy'n dal ar y safle fel Llanfawr ac Ysgol Gyfun. Mae'r gwaith sydd ei angen yn Ysgol Uwchradd Caergybi yn amodol ar ddichonoldeb y blociau ty.
Adnewyddu Adeiladau Addysg	3,217,275	1,798,472	(1,418,803)	56	44	1,418,803	Awdurdod ar gyfer gwaith cynnal a chadw Cyfalaf mewn ysgolion. Defnyddiwyd y cyllid i gyllido cynlluniau cyfalaf a bennwyd yn lleol yn 2020/21, gan ddisodli cyllid o adnoddau'r Awdurdod ei hun. Bydd y cyllid a arbedir gan yr Awdurdod o'r grant hwn bellach yn cael ei ddefnyddio i gyllido gwaith cynnal a chadw Cyfalaf ysgolion yn 2021/22 - wedi'i gyllido gan <b>fenthyca a chefnogaeth</b> .
Diogelwch Ysgolion	200,000	-	(200,000)	0	100	200,000	Cronfa i gynnal adolygiad o asesiadau risg safleoedd ysgolion - y rhagwelir y bydd yn symud ymlaen yn 2021/22 - i'w gyllido drwy <b>fenthyca a chefnogaeth</b> .
Dymchwel ysgolion / llyfrgelloedd	324,620	291,470	(33,150)	90	10	33,150	Gweddill y gyllideb wedi llithro i gwblhau gwaith - wedi'i gyllido gan <b>fenthyca a chefnogaeth</b> .
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol y Graig	666,000	34,485	(631,515)	5	95	0	Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddarau a dderbynnir.
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Rhyd Y Llan	31,861	50,660	18,799	159	(59)	0	
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ardal Seiriol	400,000	-	(400,000)	0	100	0	Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddarau a dderbynnir.
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Santes Dwynwen	-	5,434	5,434			0	
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ardal Amlwch	100,000	1,620	(98,380)	2	98	0	Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddarau a dderbynnir.
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Adeilad Newydd Llangefni	3,507,000	567,379	(2,939,621)	16	84	0	Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddarau a dderbynnir.
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	35,000	35,153	153	100	(0)	0	
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	4,276	4,661	385	109	(9)	0	
Cynyddu'r capasiti ar gyfer grant cyfalaf gofal plant	1,291,197	767,781	(523,416)	59	41	523,416	Cynllun parhaus - llithriant wedi'i gyllido gan <b>grant</b> .
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band A	1,205,000	-	(1,205,000)	0	100	0	Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddarau a dderbynnir.
Ysgolion yr 21ain Ganrif - Moderneiddio Band B	1,550,000	-	(1,550,000)	0	100	0	Oherwydd ailbroffilio'r cynllun a dyraniad newydd, nid oes angen llithriant. Mae'r tanwariant yn ganlyniad oedi i'r rhaglen oherwydd ailwneud y broses ymgynghori. Bydd y dyraniad newydd yn unol â'r Matrics wedi'i ddiweddarau a dderbynnir.
Chromebooks (Grant Gweithgareddau'r Haf)	19,899	19,989	90	100	(0)	0	
Gwaith Celf - John Kyffin Williams	12,000	12,000	0	100	0	0	
Grant Chwarae	67,523	62,330	(5,193)	92	8	0	Dyfarwyd grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig – dim llithriad.
<b>Cyfanswm</b>	<b>13,131,651</b>	<b>3,878,179</b>	<b>(9,253,472)</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>2,275,369</b>	

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2021/22 (£)	Sylwadau
<b>Economaidd ac Adfywio</b>							
Gwaith a'r gyfer Ystafell Ffitrwydd Plas Arthur	102,864	116,010	13,146	113	(13)	0	
Gwelliannau Hamdden	250,000	6,688	(243,312)	3	97	243,312	Oherwydd cau canolfannau hamdden am y rhan fwyaf o'r flwyddyn a'r tîm rheoli yn symud i gefnogi gwaith Covid, ni symudodd prosiectau ymlaen. Mae prosiectau ar y gweill ac, felly, mae angen llithro i 2021/22 - wedi'i cyllido gan <b>gronfeydd wrth gefn.</b>
Porth Twristiaeth	1,076,233	60,425	(1,015,808)	6	94	50,000	Cyllid y Cyngor i'w gario ymlaen - dyraniad grant newydd yng nghyllideb 2021/22 - llithriant wedi'i gyllido gan <b>fenthycyca â chefnogaeth.</b>
Isadeiledd Strategol Caergybi	1,553,764	1,469,101	(84,663)	95	5	84,663	Llithriad wedi'i gyllido gan <b>grant.</b>
Isadeiledd Strategol Llangefni	231,360	232,399	1,039	100	(0)	0	
Buddsoddi i Arbed - System Gynllunio	15,252	9,687	(5,565)	64	36	5,565	Gwaith yn parhau – angen llithriad – i'w gyllido gan <b>gronfeydd wrth gefn.</b>
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 3	24,925	24,925	0	100	(0)	0	
Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol	95,000	0	(95,000)	0	100	95,000	Cyllid cyfatebol i'w gario ymlaen - wedi'i gyllido gan <b>fenthycyca â chefnogaeth.</b>
Llithfra Porth y Wrach - Camerau Gorfodi	30,000	0	(30,000)	0	100	30,000	Gofyn am lithriant i gyllid gael ei ddefnyddio yn y dyfodol - wedi'i gyllido gan <b>fenthycyca â chefnogaeth.</b>
Datblygu Safle Ysgol TRIP	7,222	0	(7,222)	0	100	7,222	Cyllid cyfatebol i'w gario ymlaen - wedi'i gyllido gan <b>gronfeydd wrth gefn.</b>
Datblygu Economiadd - I Geisio Cyllid Cyfatebol	64,150	0	(64,150)	0	100	64,150	Cyllid cyfatebol i'w gario ymlaen - wedi'i gyllido gan <b>fenthycyca â chymorth.</b>
Unedau Porth	160,000	512,753	352,753	320	(220)	0	
Grant Covid Trawsnewid Trefi	108,000	97,936	(10,064)	91	9	10,064	Gwaith pellach i'w gwblhau – angen llithriad – cyllidwyd a <b>grant.</b>
Grant Arfor	160,000	160,000	(0)	100	0	0	
Grant AHNE - cerbyd trydan	50,000	23,879	(26,121)	48	52	26,121	Cyllideb wedi'i hymrwymo'n llawn ac estyniad o amser wedi ei ganiatau – cyllidir y llithriant drwy <b>grant.</b>
Grant AHNE - Maes Chwarae Antur, Parc y Morglawdd	100,000	0	(100,000)	0	100	100,000	Ymestyn yr amser a ganiateir i Ch1 2021/22 - wedi'i gyllido drwy <b>grant.</b>
<b>Cyfanswm</b>	<b>4,028,770</b>	<b>2,713,803</b>	<b>(1,314,967)</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>716,097</b>	

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2021/22 (£)	Sylwadau
<b>Priffyrdd a Thrafnidiaeth</b>							
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Parcio	30,000	9,932	(20,068)	33	67	20,068	Archebion wedi eu dwyn ymlaen i 2021/22 - wedi'u cyllido gan <b>fenthycyca â chefnogaeth</b> .
Cerbydau	623,867	464,673	(159,194)	74	26	159,194	Gwariant ymroddedig - i'w ddwyn ymlaen - wedi'i gyllido drwy <b>grant a benthycyca â chefnogaeth</b> .
Maes Awyr Môn	16,724	16,724	0	100	(0)	0	
Ailwynebu Priffyrdd	1,962,996	1,619,690	(343,307)	83	17	343,307	Swyddi i'w cyflawni yn gynnar yn y flwyddyn ariannol newydd - wedi'u cyllido gan <b>fenthycyca â chefnogaeth</b> .
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Miwmares (LIC)	683,371	203,702	(479,669)	30	70	479,669	Gwaith parhaus - cyllid grant wedi'i gymeradwyo ar gyfer ymestyn amser - wedi'i gyllido gan <b>grant, benthycyca â chefnogaeth a chronfeydd wrth gefn</b> .
Gwaith Lliniaru Llifogydd ym Mhentraeth (LIC)	325,581	297,532	(28,049)	91	9	28,049	Mae'r contract ar y cynllun wedi'i gwblhau gyda rhai costau ychwanegol yn weddiill. Cyllidir gan <b>grantiâu a chronfeydd wrth gefn</b> .
Lliniaru Llifogydd yn Llansadwrn	39,986	7,695	(32,291)	19	81	32,291	Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - wedi'i gyllido gan <b>grantiâu a chronfeydd wrth gefn</b> .
Astudiaethau Traenio Amlwch a Chaergybi	69,845	17,701	(52,144)	25	75	52,144	Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - wedi'i gyllido drwy <b>grant a benthycyca â chefnogaeth</b> .
Cynllun Lliniaru Llifogydd Traeth Coch	104,952	30,799	(74,153)	29	71	74,153	Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - cyllidir gan <b>grant</b> .
Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair	406,034	6,387	(399,647)	2	98	399,647	Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - cyllidir gan <b>grant</b> .
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Menai	161,801	5,624	(156,177)	3	97	156,177	Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - cyllidir gan <b>grant</b> .
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Y Fali	150,913	52,597	(98,316)	35	65	98,316	Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - cyllidir gan <b>grant</b> .
Strwythur Mill Lane	201,250	112,153	(89,097)	56	44	89,097	Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - cyllidir gan <b>grant ac chronfeydd wrth gefn</b> .
Dwyrn - cwrs dŵr cyffredinol - NFM	213,192	24,639	(188,553)	12	88	188,553	Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - cyllidir gan <b>grant</b> .
Mill Lane - NFM	245,525	1,565	(243,960)	1	99	243,960	Gwaith parhaus - estyniad amser wedi ei gymeradwyo am gyllid grant - cyllidir gan <b>grant</b> .
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	72,980	40,993	(31,987)	56	44	31,987	Gwariant ymroddedig - i'w ddwyn ymlaen - wedi'i gyllido gan <b>fenthycyca â chefnogaeth</b> .
Gwaith Grant Graddfa Fechan	739,921	721,074	(18,847)	97	3	0	Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.
Teithio Llesol	200,000	193,145	(6,855)	97	3	0	Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.
A545 Biwmares	24,727	23,941	(786)	97	3	786	Cyllidir gan <b>dderbyniadau cyfalaf</b> .
Cyfalaf Diogelu'r Ffyrdd	478,000	517,535	39,535	108	(8)	0	Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.
Cronfa Ffyrdd Gwydn	125,000	122,805	(2,195)	98	2	0	Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.
Cronfa Trafnidiaeth Lleol - Parcio a Rhannu Gaerwen	375,000	367,551	(7,449)	98	2	0	Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.
Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol - Gwaith gwella'r Arhosfan Bysiau	49,000	29,393	(19,607)	60	40	0	Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.
Cronfa Trawsnewid Cerbydau - Pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan	85,000	27,701	(57,299)	33	67	0	Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.
Offer trwsio ffyrdd thermol - Cronfa Drafnidiaeth Leol	203,100	203,100	0	100	0	0	
Hwb Porth Caergybi	263,593	263,015	(578)	100	0	0	Dyfarniad grant am y flwyddyn 2020/21 yn unig - dim llithriant.
<b>Cyfanswm</b>	<b>7,852,358</b>	<b>5,381,665</b>	<b>(2,470,692)</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>2,397,398</b>	



Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyfanswm (Tan) / Gorwariant (£)	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario	% Amrywiad	Tanwariant i'w gario ymlaen i 2021/22 (£)	Sylwadau
<b>Rheoli Gwastraff</b>							
Contract Gwastraff	4,482,000	2,283,221	(2,198,779)	51	49	2,198,779	Bydd gweddill y fflyd yn cael ei brynu yn gynnar yn 2021/22 - wedi'i gyllido gan fenthyciadau digefnogaeth.
Grant Gweithgareddau Atgyweirio ac Aildefnyddio yn Nhrefi Cymru	110,000	110,000	0	100	0	0	
Cyllid Economi Cylchol (266)	439,100	413,026	(26,074)	94	6	64,093	Dyfarnwyd ymestyn yr amser a ar y grant ar gyfer oedi ar waith penodol - wedi'i gyllido gan grant.
Cyllid Economi Cylchol (265)	477,830	406,683	(71,147)	85	15	13,175	Dyfarnwyd ymestyn yr amser a ar y grant ar gyfer oedi ar waith penodol - wedi'i gyllido gan grant.
<b>Cyfanswm</b>	<b>5,508,930</b>	<b>3,212,930</b>	<b>(2,296,000)</b>	<b>58</b>	<b>42</b>	<b>2,276,047</b>	
<b>Eiddo</b>							
Adnewyddu Asedau Cyfredol	872,677	617,724	(254,953)	71	29	254,953	Gohiriwyd ail-doi depo Gaerwen oherwydd diffyg ymateb tendro ond mae hyn ar y safle ar hyn o bryd. Llithriant wedi'i gyllido gan fenthycia â chefnogaeth.
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	1,697,017	1,697,017	0	100	0	0	
Adnewyddu Mânddaliadau	100,000	88,643	(11,357)	89	11	11,357	Gwaith parhaus - i'w lithro - wedi'i gyllido gan dderbyniadau cyfalaf.
Fferm Cromlech	3,172	2,252	(920)	71	29	920	Cyllidir gan gronfeydd wrth gefn.
<b>Cyfanswm</b>	<b>2,672,866</b>	<b>2,405,636</b>	<b>(267,230)</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>267,230</b>	
<b>Trawsnewid</b>							
TGCh - Isadeiledd Craidd	292,662	45,196	(247,466)	15	85	247,466	Disgwyllir i effennau gwerth uchel o isadeiledd gael eu hadnewyddu yn 2021/22, felly, bydd cario'r cyfalaf hwn yn sicrhau bod digon i dalu'r costau hynny. Llithriant wedi'i gyllido gan fenthycia â chefnogaeth.
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	121,000	119,807	(1,193)	99	1	1,193	Llithriant wedi'i gyllido gan fenthycia â chefnogaeth.
TGCh - Trosglwyddo Cysylltu Môn i PSBA	32,405	9,161	(23,244)	28	72	23,244	Mae gwaith yn dod i ben ar y trosglwyddo hwn, bydd y cyfalaf sy'n weddill yn mynd tuag at ffibr i safleoedd anodd eu cyrraedd. Llithriant wedi'i gyllido gan fenthycia â chefnogaeth.
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	19,964	0	(19,964)	0	100	19,964	Nid yw'r gwariant hwn wedi digwydd yn ystod Covid ond bydd yn aildechrau gyda dychwelyd i'r swyddfa. Llithriant wedi'i gyllido gan fenthycia â chefnogaeth.
Hwb Isadeiledd TGCh	63,124	46,280	(16,844)	73	27	0	
Offer Technegol Addysg - TGCh	550,216	550,216	0	100	0	0	
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,079,371</b>	<b>770,660</b>	<b>(308,711)</b>	<b>71</b>	<b>29</b>	<b>291,866</b>	
<b>Cynllunio</b>							
Prosiect Hwb Neuadd y Farchnad, Caerdybi	281,000	18,596	(262,404)	7	93	262,404	Gwaith parhaus wedi'i gyllido gan grant.
Partneriaeth Tirwedd Caerdybi	143,300	0	(143,300)	0	100	143,300	Gwaith parhaus wedi'i gyllido gan grant.
Adfywio Caerdybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II)	900,000	33,595	(866,405)	4	96	262,000	Gwaith parhaus wedi'i gyllido gan grant, cronfeydd wrth gefn a derbyniadau cyfalaf.
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,324,300</b>	<b>52,191</b>	<b>(1,272,109)</b>	<b>4</b>	<b>96</b>	<b>667,704</b>	
<b>Gwasanaethau Oedolion</b>							
ICF	1,732,800	879,772	(853,028)	51	49	0	Newidiwyd cyllidebau cynlluniau unigol o fewn ICF drwy gydol y flwyddyn, cynllun newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf, dim llithriant.
Hwb cymunedol Bryn Hwfa	13,155	0	(13,155)	0	100	13,155	Gwaith parhaus wedi'i gyllido gan grant.
Adnewyddu Plas Crigyll	37,978	1	(37,978)	0	100	37,978	Oedi oherwydd methu cael mynediad i'r cartref - llithriant wedi'i gyllido gan fenthycia â chefnogaeth.
Adnewyddu Plas Mona	83,371	0	(83,371)	0	100	83,371	Oedi oherwydd methu cael mynediad i'r cartref - llithriant wedi'i gyllido gan fenthycia â chefnogaeth.
<b>Cyfanswm</b>	<b>1,867,304</b>	<b>879,772</b>	<b>(987,532)</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	<b>134,504</b>	
<b>CYFANSWM</b>	<b>58,425,574</b>	<b>33,129,133</b>	<b>(25,296,442)</b>	<b>57</b>	<b>43</b>	<b>11,897,638</b>	