

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	02 MAWRTH 2023	
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF – CHWARTER 3 2022/23	
Aelod Portffolio:	Y CYNGHORYDD R WILLIAMS – AELOD PORTFFOLIO CYLLID, BUSNES CORFFORAETHOL A PHROFIAD CWSMER	
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 (EST. 2601)	
Awdur yr Adroddiad:	JEMMA ROBINSON	
E-bost:	JemmaRobinson@ynysmon.llyw.cymru	
Aelodau Lleol:	Amherthnasol	
A –Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau		
Argymhellir fod y Pwyllgor Gwaith yn:-		
<ul style="list-style-type: none"> nodi cynnydd y gwariant a'r derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2022/23 yn ystod chwarter 3. 		
B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd y rhesymau am eu gwrthod a/neu ddewis yr opsiwn hwn?		
Amherthnasol		
C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?		
<ul style="list-style-type: none"> Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y gyllideb Gyfalaf ar gyfer ail chwarter y flwyddyn ariannol. Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a ddynodwyd i'r Pwyllgor Gwaith. 		
CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â pholisïau a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?		
Ydi		
D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?		
Gosod y Gyllideb Gyfalaf flynyddol.		
DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd eu sylwadau?		
1	Prif Weithredwr / Tim Arweinyddiaeth (TA) (gorfodol)	Mae'r Tîm Arweinyddiaeth wedi adolygu'r adroddiad ac ymgorfforwyd eu sylwadau yn yr adroddiad terfynol.
2	Cyllid / Swyddog Adran 151 (gorfodol)	Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)	Mae'r Swyddog Monitro'n aelod o'r Tîm Arweinyddiaeth ac mae'r sylwadau a gyflwynwyd wedi cael eu hystyried.
4	Adnoddau Dynol (AD)	
5	Eiddo	
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)	
7	Caffael	
8	Sgriwtini	
9	Aelodau Lleol	

E – Effaith ar Genedlaethau'r Dyfodol (os yw'n berthnasol)		
1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir fel Ynys?	Mae'r gyllideb gyfalaf yn buddsoddi mewn asedau ac isadeiledd y mae eu hangen i ganiatáu i'r Cyngor gwrrd â'i amcanion tymor hir a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a'r Strategaeth Gyfalaf.
2	A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y bydd yn atal costau / dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol. Os felly, sut?-	Bydd rhai o'r buddsoddiadau unigol, e.e. gwaith atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol, tra bydd eraill, e.e. prosiectau'r Gronfa Gofal Canolradd, yn lleihau dibyniaeth ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau mwy costus.
3	A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy:	Mae ariannu'r prosiectau wedi cael ei gytuno a'i gynllunio â sefydliadau eraill, a Llywodraeth Cymru'n neilltuo.
4	A ydym wedi bod yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy:	Bu Cynllun Corfforaethol y Cyngor a Rhaglen Gyfalaf 2022/23 yn destun ymgynghoriad cyhoeddus â dinasyddion Ynys Môn.
5	Nodwch effeithiau'r penderfyniad hwn ar yr agenda cydraddoldeb a'r Gymraeg.	Mae rhai o'r prosiectau a ariennir gan y rhaglen gyfalaf yn cael effaith ar yr agenda cydraddoldeb e.e. grant mynediad i'r anabl mewn ysgolion, grant cyfleusterau i'r anabl. Dim effaith ar agenda'r iaith Gymraeg.
F - Atodiadau:		
<p>Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 3 2022/23</p> <p>Atodiad B – Crynodeb o Wariant ar Brosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn</p> <p>Atodiad C – Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol ers gosod y gyllideb</p>		
FF – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):		
<ul style="list-style-type: none"> • Cyllideb Gyfalaf 2022/23, fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2022; • Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys 2022/23, fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 10 Mawrth 2022; • Adroddiad Alldro Cyfalaf 2021/22, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2022. • Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 1 2022/23, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 27 Medi 2022 ac Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf – Chwarter 2 2022/23, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 29 Tachwedd 2022. 		

1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Dyma adroddiad monitro'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn ariannol, ac mae'n caniatáu i Aelodau nodi'r cynnydd o ran Gwariant Cyfalaf a Derbyniadau Cyfalaf yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf.
- 1.2 Ym mis Mawrth 2022, cymeradwyodd y Cyngor Raglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai o £17.177m ar gyfer 2022/23 a Rhaglen Gyfalaf o £18.784m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ychwanegol, ym mis Mehefin 2022, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i Lithriad Cyfalaf o £11.242m gael ei ddwyn ymlaen o 2021/22, a daw hyn â chyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai i £28.419m, a £18.784m ar gyfer y CRT. Ers cwblhau'r broses gosod cyllideb, ychwanegwyd cynlluniau ychwanegol at y rhaglen ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyllido gan grantiau, sef cyfanswm o £10.837m, ynghyd â gostyngiad o £3.750m yng nghyllideb y CRT. Daw hyn â chyfanswm y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2022/23 i £54.290m. Gwelir hyn yn y tabl isod:-

Cyllidwyd gan:	Cyllideb gwreiddiol 2022/23 fel y cytunwyd gan y Cyngor llawn £'000	Llithriad fel y cytunwyd yn alldro Ch4 2021/22 £'000	Gostyngiad CRT £'000	Cynlluniau ychwanegol ers gosod y gyllideb £'000	CYFANSWM £'000
Grant	7,662	4,426		9,704	21,792
Benthyca â Chefnogaeth	3,325	3,816		73	7,068
Benthyca Digefnogaeth	11,399	200	(3,750)	(1,107)	6,742
Cyfraniad Refeniw	10,099	-		267	10,366
Derbyniadau Cyfalaf	600	251		287	1,138
Cronfeydd wrth Gefn	2,876	2,472		1,759	7,107
Benthyciad	-	77		-	77
CYFANSWM	35,961	11,242	(3,750)	10,837	54,290

Cyfeiriwch at Atodiad C i gael manylion am y newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol ers y broses gosod cyllideb.

2. CYNNYDD GWARIANT YN 2022/23

- 2.1 Isod mae tabl sy'n crynhoi'r gwariant Cyfalaf hyd at 31 Rhagfyr 2022, y gyllideb a broffiliwyd hyd at 31 Rhagfyr 2022 a'r cyllid arfaethedig ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2022/23:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllideb a Broffiliwyd £'000	Gwariant Gwioneddol £'000	Gwariant wedi ei Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	% y Gyllideb a Broffiliwyd sydd wedi ei gwario	% y Gyllideb Flynyddol sydd wedi ei gwario
Cronfa Gyffredinol Tai	1,667	380	399	-	399	105	24
CRT Tai	15,034	11,283	5,926	849	6,775	60	45
Dysgu Gydol Oes	18,008	10,214	9,574	656	10,230	100	57
Economaidd ac Adfywio	7,620	5,466	4,395	878	5,273	96	69
Priffyrdd	7,197	3,662	3,011	464	3,475	95	48
Rheoli Gwastraff	451	76	55	26	81	107	18
Eiddo	1,717	370	369	-	369	100	21
Trawsnewid	711	468	438	28	466	100	66
Gwasanaethau Oedolion	1,885	146	148	6	154	105	8
Cyfanswm	54,290	32,065	24,315	2,907	27,222	85	50
Cyllidwyd gan:							
Grant Cyfalaf	21,792						
Derbyniadau Cyfalaf	1,138						
Benthyca â Chefnogaeth	7,068						
Benthyca Digefnogaeth	6,742						
Cyfraniad Refeniw	10,366						
Cronfeydd Wrth Gefn	7,107						
Benthyciad	77						
Cyfanswm Cyllido	54,290						

- 2.2** Hyd at ddiwedd y trydydd chwarter gwariwyd 98% o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer y gronfa gyffredinol. Fodd bynnag, dim ond 52% o'r gyllideb flynyddol a wariwyd hyd yma. Y rheswm am hyn yw bod nifer o gynlluniau cyfalaf yn gwario tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn, gyda'r rhan fwyaf o'r gyllideb a broffiliwyd ar gyfer chwarter 3 wedi ei gwario, cynlluniau megis gwaith ar do Canolfan Addysg y Bont, gwaith cyfalaf ar adeiladau Addysg, cynlluniau hamdden, cynlluniau Penrhos Cam 2 a 3 a Phorth Llangedfni. Nid yw rhai cynlluniau cyfalaf wedi cychwyn eto, neu mae eu cyllidebau wedi eu proffilio i'w gwario yn ystod y chwarter nesaf neu tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol, megis y Grant Cyfleusterau i'r Anabl, cynllun Melin Llynonn, grantiau ar gyfer cynlluniau llifogydd ar raddfa fach a'r gronfa gofal cymdeithasol. Gellir gweld y cynlluniau hyn a'u proffil yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2022/23 ac mae diweddariad arnynt wedi'i gynnwys yn adran 3.1 yr adroddiad hwn.
- 2.3** Mae'r CRT wedi gwario 60% o'r gyllideb a broffiliwyd a 45% o'r gyllideb flynyddol. Amcangyfrifir ar hyn o bryd na fydd y gyllideb gyfan wedi ei gwario ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Am ragor o wybodaeth ar wariant cyfalaf y CRT a'r gwariant a ragwelir, gweler adroddiad monitro cyllideb chwarter 3 y CRT a gyflwynir i'r Pwyllgor hwn ar 02 Mawrth 2023.

CYLLIDO

3.1 Grantiau Cyfalaf

3.1.1 Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf wedi'u cynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022/23, ac mae'r mwyafrif ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt, a rhoddir diweddariad byr ar y cynlluniau hynny isod:-

- **Cymunedau Dysgu Cynaliadwy** - mae'r gwaith ar adeilad newydd Ysgol Corn Hir wedi'i gwblhau. Mae'r gwaith ar y briffordd yn mynd rhagddo a bydd yn cael ei gwblhau ym mis Mawrth 2023. Bydd y gwaith allanol yn mynd rhagddo tan y Pasg. Uned Cyfnod Sylfaen newydd yn Ysgol y Graig - mae gwaith wedi cychwyn ar y safle. Mae oedi ar y funud oherwydd bod y tir yn wlyb iawn. Mae'r Ffrâm Goed wrthi'n cael ei adeiladu oddi ar y safle.
- **Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg** - mae £0.784m wedi'i gynnig i gwblhau uned gofal plant Ysgol Llanfawr. Mae isgcontractwyr ar fin cael eu penodi a bydd yr uned yn cael ei chynhyrchu oddi ar y safle a'i chludo i'r safle ddiwedd mis Chwefror. Bydd y cyllid grant yn cael ei ddefnyddio'n llawn yn y flwyddyn ariannol hon yn unol ag amodau'r grant.
- **Trawsnewid Treflun Caergybi (Cam II Menter Treftadaeth Treflun)** - Cafodd y penderfyniadau hir ddisgwyliedig ar Ail Rownd y Gronfa Codi'r Gwastad eu gohirio tan y Flwyddyn Newydd gan Lywodraeth y DU. Mae'r gwaith ar doiledau cyhoeddus Sgwâr Swift a'r llwyfan wylio ar dŵr gogledd ddwyrain Caer Rufeinig Caergybi yn mynd rhagddo. Mae opsiynau'n cael eu hystyried i gyflymu'r gwaith er mwyn sicrhau y gellir cwblhau'r prosiect erbyn diwedd mis Mawrth 2023, cyn penwythnos y Pasg.
- **Partneriaeth Tirwedd Ynys Cybi** – mae'r Bartneriaeth Tirwedd wedi sicrhau cyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i gyflawni nifer o brosiectau sy'n canolbwyntio ar amgylchedd naturiol Ynys Cybi. Mae cyllid ychwanegol wedi cael ei sicrhau drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin a'r Gronfa Ffyniant Bro. Mae symiau bach o gyllid ychwanegol wedi cael eu sicrhau drwy'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy. Mae gwaith a gyflawnwyd ar y brosiectau, sy'n cael eu hariannu ar y cyd drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), yn cynnwys:
 - Gwarchod ein Treftadaeth – mae contractwyr wedi cael eu penodi i gwblhau gwaith ar Ffynnon y Wrach, Tŵr Elin a Golygfan Ynys Lawd. Disgwyli'r y bydd yr holl waith wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Chwefror. Mae ymgynghorwyr hefyd wedi paratoi dogfennau amlinellol ar gyfer gweddill y strwythurau sydd yn rhan o'r prosiect.

- **Cynllun Hwb - Grant Seilwaith Mewn Ysgolion** - mae sgriniau wedi cael eu dyrannu i ysgolion yn dilyn gwerthusiad o ganlyniadau'r arolwg cyflwr ac maent wrthi'n cael eu gosod gan isgcontractwyr yr adwerthwr a benodwyd i gynllun prynu deinamig HWB.
- **Porth Twristiaeth** – canolfan ymwelwyr Parc Gwledig y Morglawdd: penodwyd y prif gcontractwr a dechreuodd gwaith ar y safle ddechrau mis Gorffennaf. Disgwylir i'r gwaith ar y ganolfan ymwelwyr newydd gael ei gwblhau ganol mis Chwefror 2023. Cwblhawyd gwaith ar y ciosg a'r toiledau. Ar hyn o bryd, disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn y terfyn amser a bydd y gwaith yn cael ei adolygu'n gyson gan hysbysu Croeso Cymru am unrhyw newidiadau.
- **Prosiect Cam 2 Penrhos** - nod y cynllun hwn yw adeiladu saith uned fusnes newydd ar Stad Ddiwydiannol Penrhos. Mae'r gwaith wedi'i gwblhau ar wahân i'r gwaith o osod a chomisiynu'r is-orsaf. Mae hyn yn debygol o gael ei gwblhau yn chwarter 4. Disgwylir i'r unedau hyn gael eu marchnata yng ngwanwyn 2023.
- **Prosiect Cam 3 Penrhos** - sicrhawyd cyllid o £3.1m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Y bwriad yw adeiladu 6 uned fusnes ar y darn olaf o dir sydd ym mherchnogaeth y Cyngor. Cychwynnodd y broses gaffael ym mis Hydref 2022 drwy Fframwaith Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru Penodwyd contractwyr ym mis Rhagfyr 2022. Bydd y gwaith yn dechrau ar y safle yn ystod chwarter 4 a bwriedir iddo gael ei gwblhau ddiwedd chwarter 1 2023/24.
- **Prosiect Porth Llangefni** – mae safle Porth Llangefni (Parc Diwydiannol Tregarnedd) yn ardal yn Llangefni ble bydd 7 plot yn cael ei ddatblygu yn y pendraw.
 - **Unedau Porth (Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop)** – Cafodd yr unedau eu marchnata yn ystod chwarter 3 gyda phob un yn cael eu cynnig i'r ymgeiswyr erbyn diwedd chwarter 3. Disgwylir i denantiaid symud i'r unedau yn ystod chwarter 4 yn amodol ar gytundebau cyfreithiol.
 - **Cyd-fenter Porth** – nod y Cyd-fenter Porth yw cwblhau gwaith galluogi ar y plotiau sy'n weddill ar Barc Busnes Tregarnedd (Safle Porth). Cwblhawyd gwaith archeolegol ac ecolegol ac fe amlygwyd problemau pellach. Nifer y plotiau fydd ar gael i'w gwerthu fydd 3 yn hytrach na 6 oherwydd cyfyngiadau archeolegol. Mae gwaith paratol terfynol yn mynd rhagddo i sicrhau fod y plotiau olaf yn barod i'w marchnata.
- **Cynlluniau Draenio Amlwch a Chaergybi** – mae'r astudiaethau hyn yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd. Yng Nghaergybi, mae'r gwaith modelu hydrolog wedi'i gwblhau ac mae rhestr hir o opsiynau'n cael eu hystyried. Yn Amlwch, cwblhawyd yr arolygon afonydd ac mae rhestr hir o opsiynau'n cael eu hystyried. Roedd y ddwy astudiaeth yn dal i fynd rhagddynt yn chwarter 3 a byddant yn parhau drwy gydol y flwyddyn ariannol hon ac yn 2023/24.
- **Grantiau ar gyfer Gwaith ar Raddfa Fach** – erbyn hyn mae chwech o'r cynlluniau wedi cael eu cwblhau, ac mae disgwyl i'r gweddill gael eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn. Bydd y cyllid grant diwygiedig yn cael ei ddefnyddio'n llawn.
- **Achos Busnes Llawn Llanfairpwll, Porthaethwy a'r Fali a gwaith adeiladu yn y Fali** - Llanfairpwll – yn dilyn cyngor cyfreithiol bydd y comisiwn presennol yn dod i ben a bydd y Cyngor yn ail dendro'r comisiwn a phenodi ymgynghorydd newydd. Mae'r gwaith adeiladu yn y Fali wedi'i gwblhau. Porthaethwy – mae wedi dod i'r amlwg na fydd yr opsiwn a ffafriwyd yn mynd i'r afael â'r problemau llifogydd yn ddigonol. O ganlyniad, mae cynllun hybrid sy'n cynnwys ymyraethau eraill yn cael ei ystyried.

- **Mill Lane - Strwythur a Rheoli Llifogydd yn Naturiol** - Strwythur - mae'r synhwyrdd sy'n rheoli gweithrediad awtomatig y strwythur wedi methu ac mae ymgynghorwyr wrthi'n ceisio datrys y mater drwy i ddigwyddo. Rheoli Llifogydd yn Naturiol - mae'r trafodaethau'n parhau gyda'r perchennog tir mewn perthynas â'r elfen Rheoli Llifogydd yn Naturiol, er mai araf fu'r cynnydd. Dim ond yr elfen ddylunio fydd yn cael ei chwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol hon, a bydd yr elfen adeiladu'n cael ei hailgyflwyno ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf pan ddisgwylir i Raglen Rheoli Llifogydd newydd fod ar gael.
- **Cwrs Dŵr Cyffredin Dwyran – Rheoli Llifogydd yn Naturiol** – mae'r mân broblemau wedi derbyn sylw, ac mae'r offer telemetreg ar gyfer monitro effeithiolrwydd y cynllun wedi cael ei osod. Mae data o'r offer telemetreg yn cael ei gasglu a'i ddadansoddi ar hyn o bryd. Bydd hyn y parhau am rai blynedd.
- **Teithio Llesol** - mae'r Cyngor wedi sicrhau grant o £0.538m gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a chynyddu teithiau llesol, gwella iechyd a llesiant, lleihau allyriadau carbon a gwella teithio llesol ar gyfer cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae £0.486m wedi'i neilltuo ar gyfer gwaith craidd sy'n ymgorffori nifer o gynigion ar gyfer cynlluniau ac mae £0.052m wedi'i ddyrannu i Lanfairpwll a Phorthaethwy (gwelliannau i'r briffordd). Mae cynnydd yn ystod Chwarter 3 yn cynnwys:-
 - Ail-broffilio'r gyllideb ac allbynnau – dal i fod ar y trywydd cywir i wario'r gyllideb yn llawn erbyn diwedd mis Mawrth 2023.
 - Mae'r Gweithgareddau Datblygu ymlaen llaw ac Astudiaethau WelTAG y dal i fynd rhagddynt yn Lôn Graig-Lôn Refail, Llanfairpwll, Benllech, Pont Marcwis-Niwbwrch, Amlwch-Porth Amlwch, a Gorsaf Caergybi i Fae Trearddur.
 - Mewn perthynas â'r prif gynnig a ddyfarnwyd i Lanfairpwll a Phorthaethwy (gwelliannau i'r briffordd) mae hyn wedi cynnwys parhau â'r broses WelTAG ar Ffordd Pentraeth, Porthaethwy a'r A5025 i gysylltu â Maes Parcio a Theithio Llanfairpwll. Hefyd, mae'r dyluniadau cysyniad wedi cael eu cwblhau i ddarparu llwybrau teithio llesol mwy diogel i gysylltu'r gymuned ag Ysgol Gynradd Llanfairpwll yn ogystal â gwaith manwl i oresgyn methiant critigol ar y rhwydwaith ar yr A5/Ffordd Penmynydd.
 - Mae'r dyluniadau wedi cael eu cwblhau ac mae'r rhaglen wedi cael ei chytuno ar gyfer y mân waith (llwybrau methiant critigol yn Llangefni ac Amlwch).
 - Wedi cytuno ar gwmpas y gwaith ac arolygon i barhau i asesu'r groesfan ffurfiol arfaethedig yn y Fali.
 - Mae'r gweithgareddau monitro a gwerthuso yn parhau i wneud cynnydd yn cynnwys: trefnu ymgynghoriadau cyhoeddus, diweddarau gwefan y Cyngor a diweddarau Map Data Cymru, archebu dyfais cyfri defnyddwyr parhaol.
- **Cronfa Ffyrdd Cydnerth** – mae'r Cyngor wedi llwyddo i sicrhau cyllid o dan y grant hwn i gynnal astudiaeth Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) Cam 3 i'r math o fesurau gwydnwch y gellir eu rhoi ar waith ar y B5109 i Fiwmares. Bu'n rhaid cau'r ffordd hon yn y gorrffennol oherwydd tywydd drwg ac mae'r sefyllfa'n siŵr o waethygu yn sgil y stormydd a ragwelir o ganlyniad i newid hinsawdd. Cychwynnodd yr astudiaeth WelTAG cam 3 yn chwarter 3 a chynhaliwyd ymchwiliadau cychwynnol ac amgylcheddol ar y safle. Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau cyn diwedd y flwyddyn ariannol ac mae'r rhagolygon diweddaraf yn darogan mymryn o danwariant (tua £20k).
- **Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel lawn** – cafodd £0.114m ei ddyfarnu ym mis Rhagfyr 2022 i gwblhau gwaith galluogi a gweithgareddau datblygu prosiect i ddarparu pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn unol â Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i roi estyniad amser hyd at ddiwedd mis Mehefin 2023 (cyn belled bod yr holl archebion wedi cael eu codi erbyn diwedd mis Mawrth 2023).

- **Y Gronfa Trafnidiaeth Leol** – gwelliannau seilwaith – dyfarnwyd £0.750m yn 2021/22 i hwyluso gwelliannau seilwaith ar Ynys Môn er mwyn cefnogi gwaith cyflawni rhwydwaith bysiau (Metro Gogledd Cymru) ar ran Trafnidiaeth Cymru. Sicrhawyd estyniad amser ac mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y gellir hawlio'r grant llawn. Yn ystod chwarter 3, cadarnhawyd y feddalwedd unigryw ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer cynnwys yr arwyddion 'totem', cwblhawyd gwaith ar gyfer y safleoedd solar inc electronig (i'w gosod yn chwarter 4), cwblhawyd cam cyntaf y gwaith sifil yn gysylltiedig â'r strwythur 21.5". Mae disgwyl i'r gwaith sifil sy'n weddill a'r gwaith o osod yr holl systemau gwybodaeth amser real gael ei gwblhau yn ystod chwarter 4 (yn ddibynnol ar y tywydd ayb.)
- **Cronfa Trafnidiaeth Leol** – dyfarnwyd £0.630m yn 2022/23 er mwyn gwella seilwaith bysiau sy'n ymwneud ag ailddatblygu arhosfannau bysiau mewn safleoedd cyfnewid bysiau allweddol (h.y. cysgodfannau bysiau newydd / cyflwyno gwelliannau ar dir cyhoeddus ac ati). Mae llythyr o gynnig diwygiedig o £0.493m wedi cael ei dderbyn er mwyn cyflawni'r uchod ar x4 safle (yn hytrach na x6). Cytunwyd hefyd i roi estyniad amser hyd at ddiwedd mis Mehefin 2023 (cyn belled bod archebion yn cael eu codi erbyn diwedd mis Mawrth 2023). Yn ystod chwarter 3, cafodd yr holl ddyluniadau eu hadolygu a'u diwygio yn dilyn trafodaethau gyda'r prif gontractwr ac mae proses archebu gwaith wedi cychwyn i gadarnhau'r cyllidebau a rhaglenni ar gyfer cyflawni'r gwaith ym mhob safle (a chyflawni'r rhaglen gyffredinol). Mae'r holl Gynghorau Tref perthnasol wedi cadarnhau eu bod yn cefnogi dyluniad y cynllun.
- **Grantiau Gwres Carbon Isel** - dyfarnwyd cyllid i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â grantiau Sector Cyhoeddus Carbon Isel (ar gyfer Ysgol Gynradd Moelfre (£0.091m) a Swyddfeydd y Cyngor (£1.033m)) er mwyn cynorthwyo i ddarparu a gosod pypiau gwres. Gwariwyd 90% o'r ddau ddyfarniad grant a chytunodd Llywodraeth Cymru i drosglwyddo gweddill y dyfarniad grant i flwyddyn ariannol 2022/23 er mwyn cwblhau'r gwaith yn ystod chwarter 2 2022/23. Mae'r gwaith wedi'i gwblhau yn Ysgol Gynradd Moelfre. Er bod yr amserlen wreiddiol yn tybio y byddai'r gwaith yn Swyddfeydd y Cyngor wedi cael ei gwblhau erbyn chwarter 2, cafwyd oedi sylweddol ar ôl derbyn caniatâd cynllunio oherwydd bod un o'r prif gontractwr peirianyddol wedi mynd i'r wal. Mae'r gwaith yn mynd rhagddo ar y safle ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau yn ystod chwarter 4.
- **Cae 3G Amlwch** – sicrhawyd arian grant gwerth £0.075m tuag at ddarparu cae 3G yn Amlwch, ac mae gweddill y gyllideb yn cael ei hariannu o'r gronfa wrth gefn gyfalaf ar gyfer gwelliannau hamdden. Mae'r prosiect wedi'i gwblhau yn awr.
- **Porth Arfordirol Môn** – roedd y tendrau'n uwch na'r cyllid gwreiddiol ac o'r herwydd dyrannwyd £50k o gyllid cyfalaf y Cyngor Sir ar gyfer y gwelliannau i'r toiledau i ymorol am gostau ychwanegol. Disgwylir i'r cyllid gael ei wario'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon, yn unol ag amodau'r grant. Cwblhawyd y gwaith canlynol yn chwarter 3:
 - Bae Trearddur – tynnu popeth o'r adeilad, codi parwydydd newydd a chwblhau'r gwaith plymio paratoadol yn barod ar gyfer y llawr newydd a fydd yn cael ei osod ddechrau mis Chwefror.
 - Porthdafarch – tynnu popeth o'r adeilad, codi parwydydd newydd a chwblhau'r gwaith plymio paratoadol yn barod ar gyfer y llawr newydd a fydd yn cael ei osod ddechrau mis Chwefror.
 - Porth Swtan; - tynnu popeth o'r adeilad, tynnu'r nenfydau asbestos, codi parwydydd newydd a chwblhau'r gwaith plymio paratoadol yn barod ar gyfer y llawr newydd a fydd yn cael ei osod ddechrau mis Chwefror. Ym mis Ionawr cafodd coed y gofod to eu trin rhag pryf ac ar ôl i'r gwaith hwn gael ei gwblhau bydd y gwaith o osod nenfwd UPVC yn cychwyn.
 - Benllech; - tynnu popeth o'r adeilad, codi parwydydd newydd a chreu agorfeydd newydd yr wythnos diwethaf a chychwyn y gwaith plymio paratoadol yn barod ar gyfer y llawr newydd a fydd yn cael ei osod ddechrau mis Chwefror.

- **Grant Ysgolion Bro** - dyfarnwyd £0.476m o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi prosiectau ymarferol ar raddfa fach a chanolig i agor ysgolion tu allan i oriau traddodiadol, yn benodol ar gyfer addasu ysgolion yn ddiogel a'u hagor tu allan i oriau traddodiadol er mwyn caniatáu i'r gymuned ddefnyddio'r cyfleusterau. Ni fu unrhyw wariant ar y cynllun hyd yma, fodd bynnag mae rhaglen bellach ar waith ar gyfer gwariant yn ystod y flwyddyn ariannol hon, a bydd tendrau'n cael eu cynnig yn ystod chwarter 4. Rhagwelir na fydd yn bosib defnyddio'r grant yn llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon, ac mae hyn wedi cael ei drafod yn helaeth gyda LIC sydd wedi cytuno i gario unrhyw gyllid dros ben i flwyddyn ariannol 2023/24 er mwyn cwblhau'r gweithgareddau arfaethedig.
- **Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)** – mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu arian grant gwerth £0.476m i gefnogi dysgwyr sydd ag ADY. Nod y grant yw gwneud y mwyaf o amgylcheddau dysgu o dan 16 oed ar gyfer disgyblion sydd ag ADY a gwella hygyrchedd er mwyn hyrwyddo arferion cynhwysol, cefnogi dysgu a llesiant disgyblion. Bydd hyn yn cynorthwyo i roi Deddf ADY a'r Tribiwnlys Addysg 2018 a'r Cwricwlwm i Gymru ar waith. Ni chafwyd unrhyw wariant ar y cynllun hyd yma, fodd bynnag mae amserlen bellach ar waith ar gyfer gwariant yn ystod y flwyddyn ariannol hon, ond oherwydd natur y gwaith (sy'n golygu bod rhaid ei gwblhau yn ystod gwyliau ysgol er mwyn achosi cyn lleied â phosib o aflonyddwch), rhagwelir nad fydd modd defnyddio'r grant yn llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon, ac mae hyn wedi cael ei drafod y helaeth gyda LIC ac maent wedi cytuno i gario unrhyw gyllid dros ben i flwyddyn ariannol 2023/24 er mwyn cwblhau'r gweithgareddau arfaethedig.
- Dyrannwyd cyllid gofal cymdeithasol o'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol drwy'r ffrydiau cyllido canlynol:
 - **Y Gronfa Gofal Integredig** – cafodd £0.852m ei hawlio drwy'r Gronfa Gofal Integredig yn y flwyddyn flaenorol a thrwy symud cyllid, er mwyn caniatáu i brosiectau lithio i 2022/23 i'w cwblhau. Mae'r arian sy'n cael ei reoli fel rhan o'r rhaglen yn cynnwys y 4 prosiect canlynol:
 - Cartrefi grŵp bychan arbenigol - byddwn yn defnyddio'r cyllid i fuddsoddi yn ein cartrefi preswyl i blant ac i gynnig cymorth i ysgolion i gefnogi iechyd a thechnoleg.
 - Gofal Ychwanegol yn ne'r ynys – bydd y cyllid ychwanegol hwn yn ariannu'r gost gychwynnol o baratoi'r safle, costau pensaer a chostau cynllunio.
 - Buddsoddiad Cyfeillgar i'r Anabl – bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio'n llawn yn 2022/23 i gwblhau'r buddsoddiad cyfeillgar i'r anabl yng nghanolfannau hamdden Plas Arthur a Chaergybi.
 - Anableddau Dysgu: Galluogi Mynediad – Bydd y prosiect hwn yn ariannu buddsoddiad mewn cyfleoedd byw â chymorth a chyfleoedd cymunedol i bobl gydag anableddau dysgu.

Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd y prosiectau'n parhau yn 2023/24 a chytunwyd â'r tîm rhanbarthol i gario'r cyllid i 2023/24 er mwyn eu cwblhau.

- **Prosiectau cyfalaf Dewisol** – mae £0.147m o gyllid cyfalaf wedi cael ei sicrhau drwy brosiectau cyfalaf dewisol a bydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi'r ddau brosiect canlynol:
 - Cartrefi grŵp bychan - Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi costau adeiladu i adnewyddu canolfan seibiant dydd i blant.
 - Byw â Chymorth ar gyfer unigolion ag Anableddau Dysgu – Bydd y cyllid yn cael ei wario ar dechnolegau uwch i hyrwyddo cynhwysiant a datblygu sgiliau.

Rhagwelir y bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio'n llawn yn y flwyddyn ariannol hon yn unol ag amodau'r grant.

- **Y Gronfa Gymunedol Integreiddio ac Ail-gydbwysu** - mae £0.244m o gyllid cyfalaf wedi cael ei sicrhau drwy'r Gronfa Gymunedol Integreiddio ac Ail-gydbwysu i ariannu'r canlynol:-
 - HWB llesiant Amlwch – Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi hygyrchedd ar gyfer unigolion sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau. Bydd rhywfaint o'r cyllid hefyd yn cael ei fuddsoddi mewn ardal lesiant a gweithfan i staff yr awdurdod lleol a'r trydydd sector er mwyn cynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau gydag unigolion, teuluoedd a gofalywr.
 - Cartrefi Gofal Dementia Gyfeillgar – Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i greu trydedd uned ddiogel yng nghartref gofal Garreglwyd i gefnogi cynnydd mewn cymorth dementia arbenigol yn lleol.

Rhagwelir y bydd y cyllid yn cael ei wario'n llawn yn y flwyddyn ariannol hon yn unol ag amodau'r grant, fodd bynnag oherwydd bod y cyllid wedi cael ei ddyrannu'n hwyr gan Lywodraeth Cymru, cynhelir trafodaethau mewn perthynas â'r gallu i wario'r arian ar amser.

- **Y Gronfa Tai â Gofal (HCF)** - mae £1.1m o gyllid wedi cael ei sicrhau drwy'r gronfa Tai a Gofal ar gyfer 2022/23 a 2023/24 i gefnogi'r prosiect Cartrefi Grŵp Bychan ac ariannu'r gwaith o adnewyddu dau gartref a buddsoddi mewn uned seibiant dros nos ar un safle. Rhagwelir y bydd £0.5m o'r cyllid hwn yn cael ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol hon a gweddill y cyllid, £0.6m, yn 2023/24.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Dyma'r Derbyniadau Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hon hyd yma a'r Derbyniadau Cyfalaf y cyllidwyd ar eu cyfer:-

	Cyllideb 2021/22 £'000	Derbyniwyd hyd at 31-Rhagfyr-2022 £'000	Rhagolwg i 31-Mawrth-2023 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	0	182	182
Diwydiannol	0	0	0
Ysgolion	672	146	146
Cyfanswm	672	328	328

3.2.2 Y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2023 yw £0.328m, a derbyniwyd £0.328m erbyn 31 Rhagfyr 2023 (100%). Mae'r ffigur amcangyfrifedig hwn ychydig yn wahanol i'r hyn a adroddwyd yn chwarter 2. Mae hyn yn sgil gwybodaeth bellach bod disgwyl i rai o'r adeiladau a oedd i fod i gael eu gwerthu yn 2022/23 gael eu gwerthu yn 2023/24 erbyn hyn o ganlyniad i oedi.

3.2.3 Er bod y Derbyniadau Cyfalaf a ragwelir yn £0.328m, mae £2.709m o Dderbyniadau Cyfalaf ar gael i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf oherwydd bod £2.381m o Dderbyniadau Cyfalaf wedi eu dwyn ymlaen o 2021/22 yn y Gronfa Derbyniadau Cyfalaf. Ni fydd y ffigur hwn i gyd ar gael i ariannu'r rhaglen gyfalaf gyffredinol gan y bydd cyllid wedi'i glustnodi i ariannu'r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy fel rhan o arian cyfatebol Cyngor Sir Ynys Môn, yn ogystal â'r gronfa wrth gefn Hamdden a glustnodwyd i ariannu gwelliannau hamdden.

4. GWARIANT CYFALAF GWIRIONEDDOL A RAGWELIR YN 2022/23

4.1 Mae'r tabl isod yn rhoi amcangyfrif o'r gwariant a ragwelir erbyn 31 Mawrth 2023 a'r cyllid diwygiedig:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragamcendir £'000	(Tan) / Gor Wariant a Ragamcendir £'000	Amrywiad %
Cronfa Tai Gyffredinol	1,667	780	(887)	(53)
CRT Tai	15,034	10,143	(4,891)	(33)
Dysgu Gydol Oes	18,008	13,216	(4,792)	(27)
Economaidd ac Adfywio	7,620	7,093	(527)	(7)
Priffyrdd	7,197	5,046	(2,151)	(30)
Rheoli Gwastraff	451	233	(218)	(48)
Eiddo	1,717	758	(959)	(56)
Trawsnewid	711	644	(67)	(9)
Gwasanaethau Oedolion	1,885	1,154	(731)	(39)
Cyfanswm	54,290	39,067	(15,223)	(28)
Cyllidwyd gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragamcendir £'000	Amrywiad £'000	Amrywiad %
Grant Cyfalaf	21,792	18,587	(3,205)	(15)
Derbyniadau Cyfalaf	1,138	587	(551)	(48)
Benthyca â Chefnogaeth	7,068	2,792	(4,276)	(60)
Benthyca Digefnogaeth	6,742	5,450	(1,292)	(19)
Cyfraniad Refeniw	10,366	6,435	(3,931)	(38)
Cronfeydd wrth Gefn	7,107	5,139	(1,968)	(28)
Benthyciad	77	77	0	0
Cyfanswm Cyllid	54,290	39,067	(15,223)	(28)

4.2 Fel y gwelir yn Nhabl 4.1 (uchod), y tanwariant a ragwelir ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022/23 yw £15.223m, gyda'r swm hwn yn llithro, o bosib, i Raglen Gyfalaf 2023/24. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2023/24 a bydd yn cael ei gymryd i ystyriaeth wrth gynhyrchu'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys, y Strategaeth Gyfalaf a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2023/24.

Yr hyn sy'n cyfannu fwyaf at y tanwariant a ragwelir yw tanwariant o fewn y CRT a Dysgu Gydol Oes, lle rhagwelir tanwariant sylweddol. Mae manylion pellach am y CRT ar gael yn adroddiad monitro cyllideb chwarter 3 y CRT.

Mae'r tanwariant sylweddol a ragwelir yn y rhaglen gyfalaf gyffredinol wedi'i grynhoi isod:-

Grant Cyfleusterau i'r Anabl

Erbyn hyn, rhagwelir tanwariant sylweddol yn erbyn y gyllideb hon. Mae'r gwaith a'r gyllideb grant cyfleusterau i'r anabl yn seiliedig ar alw ac nid yw'r gwasanaeth wedi gweld y lefel ddisgwyliedig o weithgarwch yn gysylltiedig â derbyn a chymeradwyo ceisiadau yn ystod 2022/23 hyd yma.

Economaidd ac Adfywio

Bydd y cynlluniau Isadeiledd Morwrol ac Isadeiledd Ymwelwyr yn llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf fel yr adroddwyd yn adroddiad monitro cyllideb chwarter 2. O ran y cynllun Isadeiledd Morwrol - rhoddir blaenoriaeth i'r gwaith yn Amlwch ac er bod gwaith cefndirol wedi dechrau ac ymgynghorwyr wedi'u penodi, mae angen y gyllideb lawn o hyd a bydd y mwyafrif o'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Does dim llawer o wariant wedi bod hyd yma ar y cynllun Isadeiledd Ymwelwyr, ond rhagwelir rhywfaint o wariant yn chwarter 4. Serch hynny, mae trafodaethau'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd gyda'r adran Briffyrdd ynglŷn â'r gwaith sydd angen ei wneud ac felly ni fydd y cynllun yn cael ei gwblhau yn ystod y flwyddyn hon a rhagwelir llithriad yn barod. Bydd y cynllun llorio yng nghanolfan Hamdden Amlwch yn cychwyn yn ystod y flwyddyn ariannol hon, gydag ychydig bach o wariant o'r gyllideb. Rhagwelir y bydd y gyllideb sydd yn weddill yn cael ei chyflawni yn ystod chwarter un, blwyddyn ariannol 2023/24. Mae'r gwasanaeth wedi sicrhau grant gwerth £90k gan Chwaraeon Cymru a fydd yn cyfrannu at y cynllun, a bydd gweddill y gyllideb yn cael ei hariannu drwy'r gronfa gyfalaf Hamdden.

Rheoli Gwastraff

Ni fydd y gyllideb ar gyfer Offer Ailgylchu'n cael ei gwario'n llawn a rhagwelir tanwariant o hyd. Y rheswm am hyn yw'r amseroedd aros ar gyfer peiriannau/cyfarpar penodol ac, ar ôl gwneud ymholiadau ynghylch eu caffael, ni fyddant yn cael eu cyflenwi cyn diwedd y flwyddyn. Mae'r gyllideb wedi'i hymrwymo'n llawn a bydd angen iddi lithro i'r flwyddyn ariannol nesaf.

Eiddo

Ni fydd cyllideb y cynllun Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus yn cael ei gwario'n llawn, a rhagwelir yn awr na fydd unrhyw wariant yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae'r gwasanaeth wrthi'n datblygu cynllun gwella toiledau a fydd yn rhoi gwell syniad o'r gofynion cyfalaf yn ystod y blynyddoedd ariannol nesaf. Yn ogystal, rhagwelir y gallai arian grant ychwanegol ar gyfer gwaith cyfalaf ar doiledau cyhoeddus fod ar gael yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf a byddai modd defnyddio'r gyllideb hon eto fel arian cyfatebol os yw'r cyfle hwn yn codi. Erbyn hyn rhagwelir tanwariant yn ystod y flwyddyn yn y gyllideb gyfalaf ar gyfer gwaith ar Adeiladau'r Cyngor. Mae'r gwasanaeth wedi cynghori bod rhywfaint o'r prosiectau ar ei hôl hi oherwydd diffyg capasiti i'w cyflawni. Yn benodol, mae £350k wedi cael ei ddyrannu ar gyfer y gwaith yng Nghanolfan Hamdden Amlwch, a rhagwelir y bydd cyfran o'r gwaith yn cael ei gyflawni yn ystod y flwyddyn ariannol hon ac y bydd gweddill y cyllid yn cael ei ddwyn ymlaen i 2023/24. Yn yr un modd bydd y £250k a ddyrannwyd i Ganolfan Hamdden Caergybi yn cael ei gario i'r flwyddyn ariannol nesaf. Bydd ffactorau eraill yn effeithio ar gynnydd y cynlluniau hyn, megis y tywydd yn achos y gwaith to.

Dysgu Gydol Oes

Ar ddiwedd chwarter 2, rhagwelwyd y byddai'r gyllideb ar addasiadau i'r anabl mewn adeiladau addysg yn cael ei gwario'n llawn fel rhan o waith ehangach sy'n cael ei wneud gyda chyllid grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Erbyn chwarter 3, mae'n debyg na fydd y gyllideb hon, ynghyd â'r grant Ysgolion Bro ac Anghenion Dysgu Ychwanegol, yn cael ei gwario'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Fel yr eglurwyd yn 3.1.1, mae LIC wedi cytuno i gario unrhyw gyllid grant ychwanegol i flwyddyn 2023/24 er mwyn cyflawni'r gweithgareddau arfaethedig. Felly, mae'r cyllid wedi cael ei ymrwymo'n llawn, ond, oherwydd nifer o wahanol resymau sydd wedi cael eu rhannu â LIC, bwriedir gwario'r cyllid yn llawn erbyn chwarter 2 blwyddyn ariannol 2023/24.

Yn ogystal â'r cynlluniau uchod, rhagwelir tanwariant sylweddol yn y gyllideb ailwampio adeiladau addysg. Mae hyn o ganlyniad i ddyrannu cyllid grant gwerth £1.189m ar gyfer gwaith cynnal a chadw Cyfalaf mewn ysgolion. Bydd y cyllid grant yn cael ei ddefnyddio yn 2022/23, yn lle cyllid o adnoddau'r Awdurdod. Yn unol ag amodau'r grant bydd cyllid craidd na fydd yn cael ei ddefnyddio yn y flwyddyn ariannol hon, o ganlyniad i dderbyn y grant ychwanegol, yn cael ei ddefnyddio i ariannu gwaith cyfalaf mewn ysgolion yn 2023/24.

Roedd y gyllideb a osodwyd yn wreiddiol ar gyfer y gwaith ar do Canolfan Addysg y Bont yn cynnwys swm o arian wrth gefn i ymorol am unrhyw waith annisgwyl. Mae'r gwaith yn tynnu tua'r terfyn, ac nid oedd llawer o wariant ychwanegol yn chwarter 3, felly rhagwelir tanwariant o £826k o gymharu â'r gyllideb wreiddiol. Bydd unrhyw danwariant yn cael ei ddychwelyd i gronfeydd cyffredinol y Cyngor ar ôl cyfrifo'r costau terfynol.

Fel yr eglurwyd yn 3.1.1 mae oedi ar y funud mewn perthynas â'r Uned Cyfnod Sylfaen newydd yn Ysgol y Graig oherwydd bod y tir yn wlyb iawn. Bydd hyn yn cael effaith ar wariant a bydd y gyllideb a gwariant sydd yn weddill yn cael ei ail-broffilio ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Cynlluniau Prifffyrdd

Mae'r tanwariant a ragwelir o fewn y cynlluniau Prifffyrdd yn gysylltiedig â chynlluniau llifogydd amrywiol, yn bennaf oherwydd bod prosiectau'n pontio dwy flwyddyn ariannol ac oherwydd bod rhai wedi ymestyn i flwyddyn ariannol 2023/24. Mae grantiau Trafnidiaeth Leol eraill wedi cael eu cynnig yn hwyr yn y flwyddyn ariannol ac er eu bod yn ymwneud â 2022/23, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ymestyn y grantiau hyd at fis Mehefin 2023/24 er mwyn cyflawni'r cynlluniau hyn. Erbyn hyn rhagwelir tanwariant yn y gyllideb cerbydau. Mae'r cyllid wedi'i ymrwymo'n llawn, ond oherwydd yr amser aros ar gyfer cerbydau, ni fydd yr holl gerbydau yn ein cyrraedd yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Bydd y cyllid yn llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf, fel y disgrifir uchod, ac ni fydd y cyllid yn cael ei golli.

Gwasanaethau Oedolion

Fel yr eglurwyd yn 3.1.1, rhagwelir tanwariant y Gronfa Gofal Integredig. Dyma gyllid a symudwyd o'r flwyddyn flaenorol ac mae'r tîm rhanbarthol sy'n ymwneud â'r Gronfa Gofal Integredig wedi cytuno y gellir cyflawni'r cynlluniau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd y cyllid felly'n llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf, ac ni fydd unrhyw gyllid yn cael ei golli.

- 4.3** Y Gofyniad Cyllid Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2023 yw £144.667m, sef yr angen sylfaenol i'r Awdurdod fenthyca er mwyn gallu ariannu ei Raglen Gyfalaf. Ar hyn o bryd mae benthyca allanol yn £123.964m, sy'n golygu yn ei hanfod bod angen i'r Awdurdod fenthyca £20.703m i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf gyfredol. Os ymgymerir â'r benthyca hwn yn allanol, bydd yr Awdurdod yn dal i fod o fewn ei derfynau benthyca awdurdodedig yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2022/23 (Atodiad 11).

5. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL

- 5.1** Argymhellodd y Strategaeth Gyfalaf y dylai'r cyllid ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2022/23 gael ei gyfyngu i gyfanswm y grant cyfalaf cyffredinol a benthyca â chymorth (fel y penderfynir gan Lywodraeth Cymru) a gwerth amcangyfrifedig unrhyw dderbyniadau cyfalaf a geir. Disgwylir y bydd Rhaglen Gyfalaf 2023/24 yn dilyn yr un egwyddor, gyda'r Grant Cyfalaf Cyffredinol a Benthyca â Chymorth yn cael eu defnyddio i ariannu adnewyddu cerbydau bob blwyddyn, buddsoddi mewn TGCh, adnewyddu asedau cyfredol a dyraniad blynyddol i dalu am gost y grantiau statudol i ddarparu Cyfleusterau i'r Anabl. Bydd cyllid ar gael hefyd ar gyfer ail-wynebu ffyrdd a phrosiectau cyfalaf sy'n denu grantiau allanol, a bydd y rhain yn cael eu gwerthuso fesul achos.

Ar ôl i'r prosiectau uchod gael eu hariannu, bydd unrhyw arian dros ben yn cael ei ddefnyddio i ariannu cynlluniau cyfalaf newydd, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i brosiectau sy'n cyfrannu at amcanion y Cyngor fel y nodir nhw yng nghynllun corfforaethol drafft y Cyngor am y cyfnod 2022 – 2027, ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw yn y dyfodol neu gynhyrchu incwm ychwanegol.

Mae'r Gyllideb Gyfalaf derfynol arfaethedig ar agenda'r Pwyllgor hwn, a bydd y gyllideb derfynol yn cael ei chyflwyno i'w chymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2023. Bydd y Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2023/24 hefyd yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor hwn ac i'r Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2023.

6. CASGLIAD

- 6.1** Mae'r canlyniadau ar ddiwedd chwarter 3, a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir, yn dangos fod y mwyafrif o brosiectau ar darged i'w cwblhau o fewn y gyllideb, er y bydd ambell gynllun yn llithro i'r flwyddyn ariannol nesaf. Mae'r Cyngor wedi sicrhau nifer o wahanol grantiau allanol ac mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar y rhan fwyaf o'r cynlluniau hyn, neu disgwylir i hynny ddigwydd. Yn ogystal, mae'r Cyngor yn disgwyl derbyn £0.328m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2022/23 i gyfrannu tuag at ariannu'r Rhaglen Gyfalaf.

Crynodeb o Wariant Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a'r Gwariant a Ragwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirionedd ol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcenir (£)	(Tan)/ Gorwariant a Ragamcenir	Amrywiad (%)
Cronfa Dai Gyffredinol											
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	845,226	200,000	214,396	0	214,396	14,396	107	25	450,000	(395,226)	(47)
Grant Galluogi	139,786	30,000	34,500	0	34,500	4,500	115	25	139,786	0	0
Safle Preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr	490,841	0	0	0	0	0	0	0	0	(490,841)	(100)
Cynllun Prynu Gorfodol	160,000	150,000	150,505	0	150,505	505	100	94	160,000	0	0
Tai fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	0	0	0	30,650	0	0
CYFANSWM	1,666,503	380,000	399,402	0	399,402	19,402	105	24	780,436	(886,067)	(53)
CRT Tai											
Contract Gwres Canolog	800,000	600,000	560,316	172	560,488	(39,512)	93	70	800,000	0	0
Cerbydau'r Uned Cynnal a Chadw Tai	27,383	27,383	27,383	0	27,383	(0)	100	100	27,383	0	0
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	3,955,000	2,966,250	1,191,236	89,947	1,281,183	(1,685,067)	43	32	2,000,000	(1,955,000)	(49)
Gwella Perfformiad Ynni	1,000,000	750,000	52,178	25,267	77,445	(672,555)	10	8	77,445	(922,555)	(92)
Gwaith Amgylcheddol	870,667	653,000	82,433	31,320	113,753	(539,247)	17	13	200,000	(670,667)	(77)
Prynu Eiddo Presennol a datblygu eiddo newydd	5,479,000	4,109,250	3,017,870	467,404	3,485,274	(623,976)	85	64	4,936,888	(542,112)	(10)
Addasiadau Sector Cyhoeddus	400,000	300,000	152,205	96,780	248,985	(51,015)	83	62	400,000	0	0
Risg Tân	600,000	450,000	30,942	138,034	168,976	(281,025)	38	28	400,000	(200,000)	(33)
Tir Halogedig	1,950	975	975	0	975	0	100	50	1,950	0	0
SATC	1,900,000	1,426,463	810,207	0	810,207	(616,256)	57	43	1,299,025	(600,975)	(32)
CYFANSWM	15,034,000	11,283,321	5,925,744	848,924	6,774,668	(4,508,653)	60	45	10,142,691	(4,891,309)	(33)
Dysgu Gydol Oes											
Mynediad i'r Anabl mewn Adeiladau Addysgol	144,512	7,500	7,242	2,937	10,179	2,679	136	7	37,242	(107,270)	(74)
Adnewyddu Adeiladau Addysg	4,036,042	2,400,000	2,340,610	9,424	2,350,034	(49,966)	98	58	2,600,000	(1,436,042)	(36)
Diogelwch Ysgolion	136,792	25,000	24,922	0	24,922	(78)	100	18	40,000	(96,792)	(71)
Canolfan Addysg y Bont - To	2,490,852	1,650,000	1,646,706	1,896	1,648,602	(1,398)	100	66	1,665,000	(825,852)	(33)
Canolfan Addysg y Bont - Dosbarth	90,000	90,000	90,000	0	90,000	0	100	100	90,000	0	0
Ailwynebu Ardal Chwarae	18,756	6,000	6,360	0	6,360	360	106	34	18,756	0	0
Grant Cyfalaf Dechra'n Deg	50,000	25,000	22,044	0	22,044	(2,956)	88	44	50,000	0	0
Grant Prydau Ysgol am Ddim	1,379,380	700,000	671,102	0	671,102	(28,898)	96	49	1,379,380	0	0
Canopiau Allanol	371,000	260,000	229,662	33,625	263,287	3,287	101	71	371,000	0	0
Grant Ysgolion Bro	475,530	0	0	0	0	(0)	0	0	135,650	(339,880)	(71)
Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol	475,530	0	0	0	0	(0)	0	0	108,000	(367,530)	(77)
Grant Gofal Plant (costau rheoli prosiect a chynllun grant)	362,907	100,000	77,843	17,615	95,458	(4,542)	95	26	362,907	0	0
Uned Llanfawr	784,350	500,000	3,735	492,843	496,578	(3,422)	99	63	784,350	0	0
Moderneiddio Band A	4,973,892	4,000,000	4,035,174	82,798	4,117,972	117,972	103	83	4,973,892	0	0
Moderneiddio Band B	2,218,342	450,000	418,182	14,715	432,896	(17,104)	96	20	600,000	(1,618,342)	(73)
CYFANSWM	18,007,885	10,213,500	9,573,581	655,853	10,229,434	15,933	100	57	13,216,177	(4,791,708)	(27)

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirionedd ol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcendir (£)	(Tan)/ Gorwariant a Ragamcendir (£)	Amrywiad (%)
Economaidd ac Adfywio											
Gwelliannau Hamdden	80,612	0	0	0	0	(0)	0	0	80,612	0	0
Ystafell Ffitrwydd Amlwch	13,845	11,000	10,818	0	10,818	(182)	98	78	13,845	0	0
Ystafell Ffitrwydd David Hughes	118,000	121,000	120,830	0	120,830	(170)	100	102	121,000	3,000	3
Cae Chwarare 3G Amlwch	138,110	138,110	138,784	0	138,784	674	100	100	138,784	674	0
Lloriau Amlwch	135,000	4,300	0	4,300	4,300	0	100	3	4,300	(130,700)	(97)
Porth Twristiaeth	50,000	15,000	4,987	880	5,867	(9,133)	39	12	50,000	0	0
Parc y Morglawdd	525,000	400,000	258,163	85,743	343,906	(56,094)	86	66	525,000	0	0
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 2	2,556,838	2,556,838	2,012,092	544,746	2,556,838	0	100	100	2,556,838	0	0
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 3	325,000	325,000	219,807	104,787	324,594	(406)	100	100	325,000	0	0
Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol	109,600	0	0	0	0	(0)	0	0	109,600	0	0
Lithfra Porth y Wrach - Camerâu Gorfodi	30,000	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(30,000)	(100)
Canolfan Gymuned Newry	200,000	180,000	126,134	47,776	173,909	(6,091)	97	87	200,000	0	0
Unedau Porth	1,067,908	1,000,000	906,072	6,006	912,079	(87,921)	91	85	1,067,908	0	0
Cyd-fenter Safle Porth	261,069	180,000	135,535	42,379	177,915	(2,085)	99	68	261,069	0	0
Partneriaeth Tirwedd Caergybi	100,000	10,000	8,705	0	8,705	(1,295)	87	9	100,000	0	0
Adfywio Caergybi (Menter Treftadaeth Treflun Cam II)	950,000	400,000	369,583	0	369,583	(30,417)	92	39	850,000	(100,000)	(11)
Isadeiledd Morwrol	200,000	50,000	17,100	33,960	51,060	1,060	102	26	51,060	(148,940)	(74)
Isadeiledd Ymwelwyr	200,000	1,500	0	1,284	1,284	(216)	86	1	75,000	(125,000)	(63)
Melin Llynonn	185,000	50,000	44,697	6,175	50,872	872	0	27	185,000	0	0
Grant Covid Trawsnewid Trefi	10,064	0	0	0	0	(0)	0	0	10,064	0	0
Porth Arfordirol Môn	360,000	15,000	14,320	460	14,780	(221)	99	4	360,000	0	0
Grant Porth Amlwch	3,836	7,850	7,850	0	7,850	0	100	205	7,850	4,014	105
CYFANSWM	7,619,882	5,465,598	4,395,478	878,497	5,273,974	(191,624)	96	69	7,092,930	(526,952)	(7)
Priffyrdd a Thrafnidiaeth											
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos Mewn Meysydd Parcio	4,533	5,500	0	5,469	5,469	(32)	99	121	5,500	967	21
Cerbydau	573,745	200,000	34,854	37,000	71,854	(128,146)	36	13	71,854	(501,891)	(87)
Ailwynebu Priffyrdd	2,000,000	1,500,000	1,517,926	0	1,517,926	17,926	101	76	2,000,000	0	0
Astudiaethau Traenio Amlwch a Chaergybi	65,420	15,000	13,678	0	13,678	(1,322)	91	21	50,000	(15,420)	(24)
Cynllun Lliniaru Llifogydd Traeth Coch	23,933	6,000	5,997	0	5,997	(3)	100	25	10,000	(13,933)	(58)
Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanfair	397,649	2,000	266	1,750	2,016	16	101	1	15,000	(382,649)	(96)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Mônai	167,271	40,000	32,412	10,000	42,412	2,412	106	25	53,000	(114,271)	(68)
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Y Fali	41,349	10,000	11,889	0	11,889	1,889	119	29	15,000	(26,349)	(64)
Cynllun Llifogydd Y Fali - adeiladu	472,841	400,000	388,619	13,476	402,095	2,095	101	85	472,841	0	0
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	135,800	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(135,800)	(100)
Traeth Coch (Cyllid Cyfatebol)	235,000	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(235,000)	(100)
Strwythur Mill Lane	42,258	60,000	61,584	5,000	66,584	6,584	111	158	66,584	24,326	58
Dwyran - cwrs dŵr cyffredinol - NFM	21,528	20,000	17,422	0	17,422	(2,578)	87	81	21,528	0	0
Mill Lane - NFM	241,640	0	0	0	0	(0)	0	0	70,000	(171,640)	(71)
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	5,068	0	0	0	0	(0)	0	0	5,068	0	0
Gwaith Grant Graddfa Fechan	539,288	220,000	167,157	49,950	217,107	(2,893)	99	40	539,288	0	0
Teithio Llesol	537,500	270,000	132,244	142,820	275,064	5,064	102	51	537,500	0	0
Cronfa Ffyrdd Gwydn	230,000	150,000	23,777	140,389	164,166	14,166	109	71	210,000	(20,000)	(9)
Isadeiledd Bysiau 2021/22	451,902	451,902	349,846	0	349,846	(102,056)	77	77	451,902	0	0
Isadeiledd Bysiau 2022/23	492,648	30,000	30,356	0	30,356	356	101	6	140,448	(352,200)	(71)
Pwyntiau gwefru cerbydau trydan	127,797	128,000	128,010	0	128,010	10	100	100	128,010	213	0
Cerbyd Allyriadau Isel lawn	114,108	4,000	0	3,604	3,604	(396)	90	3	32,971	(81,137)	(71)
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan	275,527	150,000	94,700	54,349	149,049	(951)	99	54	150,000	(125,527)	(46)
CYFANSWM	7,196,805	3,662,402	3,010,738	463,807	3,474,545	(187,858)	95	48	5,046,494	(2,150,311)	(30)

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Cyllideb a Broffiliwyd (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant a Ymrwymwyd (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Amrywiad i'r Proffil (£)	Gyllideb a Broffiliwyd a Wariwyd (%)	Gyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragamcenir (£)	(Tan)/ Gorwariant a Ragamcenir (£)	Amrywiad (%)
Rheoli Gwastraff											
Paciwr Rholio	28,750	28,750	28,750	0	28,750	0	100	100	28,750	0	0
Cyllid Economi Cylchol (265)	5,836	2,400	3,000	0	3,000	600	125	51	5,836	0	0
Gwaith IVC	36,620	20,000	23,025	0	23,025	3,025	115	63	36,620	0	0
Offer Ailgylchu	380,000	25,000	0	25,749	25,749	749	103	7	161,319	(218,681)	(58)
CYFANSWM	451,206	76,150	54,775	25,749	80,524	4,374	106	18	232,525	(218,681)	(48)
Eiddo											
Adnewyddu Asedau Cyfredol	1,058,926	300,000	298,087	0	298,087	(1,913)	99	28	468,000	(590,926)	(56)
Eiddo - Buddsoddi i Arbed	77,068	0	0	0	0	(0)	0	0	77,068	0	0
Grant Gwresogi Carbon Isel - Swyddfeydd y Cyngor	120,563	0	0	0	0	(0)	0	0	120,563	0	0
Grant Gwresogi Carbon Isel - Ysgol Gynradd Moelfre	9,125	0	0	0	0	(0)	0	0	9,125	0	0
Adnewyddu Mân-ddaliadau	83,677	70,000	71,242	0	71,242	1,242	102	85	83,677	0	0
Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus	368,000	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(368,000)	(100)
TOTAL	1,717,359	370,000	369,330	0	369,330	(671)	100	22	758,433	(958,926)	(56)
Trawsnewid											
TGCh - Isadeiledd Craidd	200,000	180,000	170,533	9,841	180,374	374	100	90	200,000	0	0
TGCh - Adnewyddu Cyfrifiaduron	250,000	240,000	239,400	0	239,400	(600)	100	96	250,000	0	0
TGCh - Trosglwyddo Cysylltu Môn i PSBA	72,708	15,000	0	15,682	15,682	682	105	22	25,000	(47,708)	(66)
TGCh - Uwchraddio Ystafelloedd Gyfarfod	50,000	3,000	2,643	0	2,643	(357)	0	5	30,000	(20,000)	(40)
Isadeiledd Hwb TGCh	138,514	30,000	25,741	2,100	27,841	(2,159)	0	20	138,514	0	0
CYFANSWM	711,222	468,000	438,317	27,623	465,940	(2,060)	100	66	643,514	(67,708)	(10)
Gwasanaethau Oedolion											
Y Gronfa Gofal Integredig	851,566	65,000	67,211	6,000	73,211	8,211	113	9	157,647	(693,919)	(81)
Prosiectau Cyfalaf Dewisol (DCP)	146,970	35,000	35,255	0	35,255	255	101	24	146,970	0	0
Cronfa Tai gyda Gofal (HCP)	244,125	0	0	0	0	0	0	0	244,125	0	0
Cronfa Gofal Integredig ac Aifalansio (IRCF)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
Hwb Cymunedol Bryn Hwfa	13,155	0	0	0	0	(0)	0	0	13,155	0	0
Adnewyddu Plas Crigyll	45,535	45,535	45,535	0	45,535	(0)	0	100	45,535	0	0
Adnewyddu Plas Mona	83,371	0	120	0	120	120	0	0	46,524	(36,847)	(44)
CYFANSWM	1,884,722	145,535	148,121	6,000	154,121	8,586	106	8	1,153,956	(730,766)	(39)
CYFANSWM	54,289,584	32,064,508	24,315,485	2,906,453	27,221,938	(4,842,570)	85	50	39,067,156	(15,222,428)	(28)

Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol ers gosod y gyllideb

Cynllun	Cyllideb £	CYLLIDO					
		Grant £	Cyfraniad Refeniw £	Cronfa wrth Gefn Derbyniadau Cyfalaf £	Cronfeydd wrth Gefn Cyfalaf £	Benthycia â Chefnogaeth £	Benthycia Digefnogaeth £
Dechra'n Deg	50,000	50,000					
Teithio Llesol	537,500	537,500					
Flyrdd Gwydn	230,000	230,000					
Gwaith Graddfa Fechan	399,287	353,959				45,328	
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	(49,500)					(49,500)	
Paciwr Rholio	28,750				28,750		
Gwaith Cyfalaf IVC	36,620			36,620			
Cae Chwarare 3G Amlwch	75,000	75,000					
Canolfan Addysg y Bont - To	1,500,000				1,500,000		
David Hughes - gorwariant ffitrwydd	18,000				18,000		
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 3	600,000	600,000					
Cynllun Prynu Gorfodol	160,000			160,000			
Parc y Morglawdd	525,000	525,000					
Stâd Ddiwydiannol Penrhos - Cam 2	582,948	582,948					
Porth Arfordirol Môn	248,000	248,000					
Isadeiledd Hwb TG	138,514	138,514					
Canolfan Gymuned Newry	200,000				200,000		
Partneriaeth Tirwedd	(90,000)	(90,000)					
Strwythur Mill Lane	15,000	12,750			2,250		
Llifogydd Amlwch a Chaergybi	50,542	50,542					
Isadeiledd Bysiau 2021/22	(220,976)	(220,976)					
Isadeiledd Bysiau 2022/23	492,648	492,648					
Ysgolion Bro	475,530	475,530					
Anghenion Dysgu Ychwanegol	475,530	475,530					
Achos Busnes Llawn Cynllun Lliniaru Llifogydd Porthaethwy	45,376	45,376					
Prydau Ysgol am Ddim	832,177	832,177					
Canolfan Addysg y Bont - Dosbarth	90,000			90,000			
Melin Llynon	82,000	82,000					
Cynllun Llifogydd Y Fali - adeiladu	98,885	84,052			14,833		
AHNE - Adferiad Gwyrdd	(237,774)	(237,774)					
Cynllun Cyfalaf Gofal Plant	(45,331)	(45,331)					
Menter Treftadaeth Treflun Cam II	525,000	525,000					
Porth Twristiaeth	(170,000)	(170,000)					
Unedau Porth ERDF	196,073	196,073					
Band B Graig	(2,611,658)	(1,214,578)				(654,080)	(743,000)
Band A Corn Hir	1,205,892	1,569,495					(363,603)
ICF/DCP/HCF/IRCF	1,742,661	891,095	266,001			585,565	
Grant cyfalaf Addysg	1,188,824	1,188,824					
Cerbyd Allyriadau Isel lawn	114,108	114,108					
Cynllun grantiau cyfalaf Gofal Plant	320,000	320,000					
Uned Llanfawr	784,350	784,350					
Grant Galluogi	139,786	139,786					
Lloriau Amlwch	90,000	90,000					
Lliniaru Llifogydd Llansadwrn	(32,291)	(27,447)			(4,844)		
CYFANSWM	10,836,471	9,704,151	266,001	286,620	1,758,989	(72,687)	(1,106,603)