

CYNGOR SIR YNYS MÔN <u>Templed Adroddiad Sgrwtini</u>	
Pwyllgor:	Pwyllgor Sgrwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dyddiad:	18 Ionawr 2024
Pwnc:	Adroddiad Perfformiad Cynllun Twf Gogledd Cymru, Chwarter 2 2023/24
Pwrpas yr Adroddiad:	Cyflwyno Adroddiad Chwarter 2 Cynllun Twf Gogledd Cymru
Cadeirydd Sgrwtini:	Cyng Dylan Rees
Aelod(au) Portfolio:	Cyng. Llinos Medi, Arweinydd y Cyngor a Deilydd Portffolio Datblygu Economaidd
Pennaeth Gwasanaeth:	Dylan Williams. Prif Weithredwr
Awdur yr Adroddiad:	Dylan Williams, Prif Weithredwr
Rhif Ffôn:	01248 752499
E-bost:	DylanWilliams@ynysmon.llyw.cymru
Aelodau Lleol:	Yn berthnasol i holl aelodau'r Pwyllgor Sgrwtini

1 – Argymhelliad/Argymhellion

Gofynnir i'r Pwyllgor:

A1 Nodi'r cynnydd a wnaethpwyd yn ystod chwarter 2 2023/24.

2 – Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill

Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru yn gysylltiedig â blaenoriaethau'r cyngor trwy:

- Sicrhau y gall pobl Ynys Môn ffynnu a gwireddu eu potensial hirdymor- swyddi a chyfleoedd gwaith
- Gweithio gyda chynghorau eraill Gogledd Cymru i ddenu buddsoddiad i sicrhau bod prosiectau allweddol sy'n cynnig cyfleoedd cyflogaeth leol yn mynd rhagddo

3 – Egwyddorion fel canllaw ar gyfer Sgrwtini

Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth graffu ar y pwnc:-

- 3.1** Yr effaith y mae'r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/dinesydd]
 - 3.2** Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol ac o ran ansawdd [ffocws ar werth]
 - 3.3** Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg]
 - 3.4** Sgrwtini'n cymryd rôl rheoli perfformiad neu sicrhau ansawdd [ffocws ar berfformiad ac ansawdd]
 - 3.5** Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt:
 - Hirdymor
 - Atal
 - Integreiddio
 - Cydweithio
 - Cynnwys
- [ffocws ar lesiant]

3.6 Effeithiau posibl y byddai'r penderfyniad hwn yn ei gael ar:

- y grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010
- y rhai sy'n profi anfantais economaidd-gymdeithasol yn eu bywydau (wrth wneud penderfyniadau strategol)
- y cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg

[ffocws ar gydraddoldeb a'r Gymraeg]

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol**5 – Cefndir / Cyd-destun****Cefndir**

5.1 Ym mis Rhagfyr, 2020 fe wnaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Llywodraethau Cymru a'r DU gytuno ar y Cytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru.

5.2 Mae adrodd chwarterol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf.

5.3 Cynnydd Chwarter 2 2023/24

5.3.1. Mae adroddiad perfformiad Chwarter 2 yn darparu trosolwg o gynnydd ar raglenni a phrosiectau'r Cynllun Twf.

5.3.2. Yn ystod y chwarter hwn, cafodd 5 prosiect ei gwahodd i ymuno gyda'r Cynllun Twf:

- Prosiect Anturiaethau Cyfrifol gan Zip World gyda dyraniad amodol o £6.2m
- Prosiect Stiwdio Kimmel gan Stage Fifty gyda dyraniad amodol o £6.8m
- Prosiect Hwb Hydrogen Caergybi gan Menter Môn gyda dyraniad amodol o £3.8m
- Prosiect Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy gan The Circular Economy Ltd gyda dyraniad amodol o £6.4m
- Prosiect Porth Wrecsam gan Cyngor Bwrdeistrefol Wrecsam gyda dyraniad amodol o £4.79m

Mae gwaith ar y gweill i anwytho prosiectau newydd, ac ymweliadau safle wedi ei trefnu i'r 5 prosiect. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi ein economi i ffynnu, creu swyddi newydd ac denu buddsoddiad i mewn i Ogledd Cymru.

5.3.3. Roedd y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau ar gyfer yr Her Ariannwr Hydrogen ar yr 11eg o Fedi. Mae'r broses werthuso ar y gweill, gyda penderfyniad terfynol yn ddisgwyliedig yn Rhagfyr 2023. Mae £11.2 miliwn o gyfalaf ar gael i alluogi'r galw am hydrogen yn y diwydiant.

5.3.4. Mae diweddariad Chwarter 2 yn dangos prosiectau yn adrodd yn erbyn proffil cyflawni diwygiedig y portffolio. Mae pum prosiect yn adrodd yn goch ar hyn o bryd naill yn sgil risgiau i sgôp y prosiectau, neu oedi sylweddol i amserlenni'r prosiectau:

- Cysylltu yr Ychydig % Olaf – Mae gweithgaredd caffael ar y prosiect wedi'i atal nes bod Llywodraeth y DU yn cadarnhau dyddiad lansio ei hymyrraeth newydd, disgwylir iddo gael ei gadarnhau yn Ch3 23/24 i'w lansio yn 2024. Mae'n bosibl bydd ymyrraeth Llywodraeth y DU yn tynnu yr angen am y prosiect Cysylltu yr Ychydig % Olaf.
- Porth y Gorllewin, Wrecsam – mae angen adolygiad o'r prosiect i asesu'r gwaith o'i gyflawni gan ystyried y Panel Adolygu Ffyrdd a phedwar prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddiad priffyrdd.

- Cyn Ysbyty Gogledd Cymru - mae'r bwloch hyfywedd ar y prosiect wedi cynyddu, mae trafodaethau yn parhau gyda'r partner datblygu i drafod atebion posibl.
- Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon – caniatâd cynllunio eto i'w sicrhau. Fel rhan o'r cyngor cyn cynllunio argymhellwyd fod angen arolygon ystlumod ar dir tu allan i ffin Glynllifon. Mae gwaith arolygu ar y gweill yn unol â chais Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW.
- Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol – mae'r prosiect yn parhau yn goch oherwydd oedi cyson. Mae'r prosiect nawr yn symud mewn cyfeiriad cadarnhaol a disgwylir achos fusnes yn gynnar yn 2024.

6 – Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb [gan gynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg]

6.1 Yr effeithiau posibl ar y grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Bydd y Byrddau Rhaglen a'r Byrddau Prosiect yn paratoi asesiadau effaith cydraddoldeb ac ieithyddol ar gyfer bob prosiect unigol. Bydd yr asesiadau effaith yn ddogfennau byw ac yn esblygu ochr yn ochr â'r gwaith cyflawni.

6.2 Yr effeithiau posibl ar y rhai sy'n profi anfantais economaidd-gymdeithasol yn eu bywydau (penderfyniadau strategol)

Gweler 6.1 uchod

6.3 Yr effeithiau posibl ar y cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg

Gweler 6.1 uchod

7 – Goblygiadau Ariannol

7.1 Ni chyfyd unrhyw oblygiadau ariannol yn uniongyrchol o gymeradwyo'r penderfyniad a geisir yn yr adroddiad hwn.

8 – Atodiadau

1. Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 2

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach os gwelwch yn dda):

Cynllun Twf Gogledd Cymru

2023-24 Adroddiad Perfformiad

Chwarter 2

(Gorffennaf - Medi 2023)

1. Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio2
 2. Perfformiad y Portffolio4
 3. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol4
 4. Perfformiad Rhaglen Ynni Carbon Isel9
 5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo13
 6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth19
 7. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel22
 8. Olrhain Cynnydd y Prosiectau24
 9. Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 202226
 10. Tabl Olrhain - Trosolwg o gyflawni (Mawrth 2023) 27
 11. Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 202228
 12. Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyranriad Cyllid Cyfalaf30
- ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf32

Yn ystod y chwarter diwethaf, penderfynodd y Bwrdd Uchelgais Economaidd i wahodd pum prosiect newydd i ymuno â'r Cynllun Twf yn dilyn galwad am brosiectau newydd:

- Prosiect Anturiaethau Cyfrifol gan Zip World, gyda dyraniad amodol o £6.2m
- Prosiect Stiwdio Kimmel gan Stage Fifty, gyda dyraniad amodol o £6.8m
- Prosiect Hwb Hydrogen Caergybi gan Menter Môn, gyda dyraniad amodol o £3.8m
- Prosiect Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy gan The Circular Economy Ltd, gyda dyraniad amodol o £6.4m
- Prosiect Porth Wreccsam gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wreccsam, gyda dyraniad amodol o £4.79m

Mae gwaith yn parhau ar 'onboarding' y prosiectau newydd, mae ymweliadau safle wedi'u cynnal â'r 5 prosiect. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi ein heconomi i ffynnu, creu swyddi newydd a dod â buddsoddiad i Ogledd Cymru.

Y dyddiad cau am geisiadau ar gyfer yr Her Ariannu Hydrogen oedd 11 Medi. Mae'r broses werthuso a dethol yn mynd rhagddi, a rhagwelir penderfyniad terfynol ym mis Rhagfyr. Mae hyd at £11.2 miliwn o gyfalaf ar gael i alluogi galw'r diwydiant am hydrogen. Dyma gam gwych ymlaen i'r prosiect ac edrychwn ymlaen at ddatgelu rhagor o fanylion yn y man.

Bu i ni lansio ymgyrch recriwtio ym mis Medi i lenwi nifer o swyddi gwag gyda rolau yn cynnwys rheoli prosiect, cyfathrebu a chaffael. Hysbysebwr rolau pellach ym mis Hydref - gweler ein gwefan [Uchelgais Gogledd Cymru | Gyrfaoedd](#) os oes gennych ddiddordeb gweithio i Uchelgais Gogledd Cymru.

Gwahoddwyd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn a'n Pennaeth Gweithrediadau, Hedd Vaughan-Evans, i roi cyflwyniad i Bwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig y Senedd, gan ganolbwyntio ar y prif feysydd cynnydd a wnaed ers y sesiwn ddiwethaf ym mis Mawrth 2021 a'r heriau yr ydym wedi'u wynebu. Mae hyn yn rhan o'r fframwaith sicrwydd sydd gennym yn ei lle gyda'r ddwy lywodraeth a'n partneriaid lleol, ac rydym yn croesawu'r cyfle i ddarparu asesiad gonest o'n cynnydd hyd yma.

Mae'n amser cyffrous i Gynllun Twf Gogledd Cymru gyda'n prosiectau newydd a nifer o'n prosiectau presennol yn nesáu at bwynt lle byddant yn cyflawni.



Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio

Alwen Williams

Themâu	Statws RAG	Sylwadau
Achos Busnes y Portffolio		Bydd diweddariad Achos Busnes Portffolio 2023 yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd ym mis Hydref i'w gymeradwyo cyn cyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o ddyfarniad blynyddol y broses ariannu.
Piblinell Cyflawni		Mae'r biblinell gyflenwi yn cael ei hadolygu a'i diweddaru fel rhan o ddiweddariad Achos Busnes Portffolio 2023. Bydd y prosiectau bellach yn adrodd yn erbyn yr amserlen ddiwygiedig hon
Llywodraethu		Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau.
Sicrwydd		Mae trydydd adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglenni) wedi'i gwblhau ym mis Medi 2022, gyda'r adroddiad yn cyflawni gradd hyder 'Ambr' ar gyfer y portffolio. Mae'r adolygiad nesaf wedi cael ei drefnu a bydd yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2023.
Adnoddau a Chapasiti		Mae Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'i lleihau gan 2 FTE dros y chwarter a fu, ac mae ymgyrch recriwtio yn mynd rhagddi i benodi i swyddi gwag a chael capasiti ychwanegol. Mae'r contractau tymor penodol yn y tîm wedi'u hymestyn i fis Mawrth 2025, gan leihau'r risg y bydd staff yn gadael yn y tymor byr.
Cyllid		Roedd cyfanswm o £2.28m o arian y Cynllun Twf wedi cael ei wario hyd at diwedd 2022/23, gydag £1.8m o hwnnw ar y Ganolfan Prosesu Signal Digidol. Hyd yma yn 2023/24, mae £368k o refeniw'r Cynllun Twf wedi cael ei wario.
Buddsoddiad		Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod y risg fwyaf ar draws y portffolio ac mae strategaeth buddsoddi yn cael ei datblygu i gefnogi'r tîm i fodloni'r targedau buddsoddi.
Risg		Mae risgiau lefel portffolio o ran caniatâd ac mae'r oedi yn parhau i fod yn uchel yn sgil materion lefel prosiect. Mae fforddiadwyedd yn parhau i fod yn risg uchel oherwydd chwyddiant parhaus, materion yn y gadwyn gyflenwi a chynnydd mewn costau adeiladu. Mae'r risg ynghylch capasiti wedi lleihau'n raddol yn sgil ymestyn contractau tymor sefydlog sy'n ymwneud â chyflawni'r Cynllun Twf ond mae'n parhau i fod yn uchel
Monitro a Gwerthuso Buddion		Mae'r fframwaith gwireddu buddion, monitro a gwerthuso a'r diffiniadau dangosyddion wedi'u cwblhau'n derfynol, ac maent yn nwylo Llywodraeth Cymru i'w hadolygu. Mae canllaw defnyddwyr system yn cael ei ddatblygu ac mae'r ail gam o hyfforddiant defnyddwyr ar gyfer y system adrodd yn cael ei chynllunio.
Cyfathrebu ac Ymgysylltu		Y prif ffocws oedd y datganiad ar y prosiectau newydd sy'n ymuno â'r Cynllun Twf. Roedd cyfathrebu yn parhau i hyrwyddo'r Her Ariannwr Hydrogen gyda hyd at £11.2 miliwn o gyfalaf i gyflwyno hwb hydrogen yn y rhanbarth. Parhau i dyfu wnaeth ein hymgysylltiad a'n hestyniad i dyfu ar y cyfryngau cymdeithasol, ac fe lwyddom i gael dros 19k o ymweliadau ar y wefan.

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	---	--	---

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.	380	£158m	£41.7m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> Mae Canolfan Prosesu Signalau Digidol (DSP) wedi derbyn yr ail wedd o offer wedi'i ariannu gan y Cynllun Twf ac mae wedi recriwtio i 14 swydd ar ôl y buddsoddiad. Mae'r achos cyfiawnhau busnes terfynol i awdurdodi cam terfynol yr arian i fod i gael ei ddatblygu yn y chwarter nesaf, gyda'r Ganolfan yn canolbwyntio ar gyflawni amcanion gwario'r prosiect. Ar ôl trafodaethau diweddar â Llywodraeth y DU, mae'r gwaith paratoi ar gyfer y Prosiect Ychydig % Olaf wedi'i atal wrth i fanylion ymyrraeth genedlaethol newydd arfaethedig gael eu rhannu gydag Uchelgais Gogledd Cymru. Mae gan y bwriad y posibilrwydd o gyflawni neu wella amcanion gwario'r prosiect rhanbarthol sydd wedi'i gynllunio ac fe wneir penderfyniad ar ail-sgopio'r prosiect Ychydig % Olaf unwaith y bydd Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd yr ymyrraeth newydd yn mynd yn ei flaen. Mae'r cynnydd ar yr Achos Busnes Strategol ac Amlinellol ar gyfer y Campysau Cysylltiedig a'r prosiectau Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig yn parhau ac mae'r adolygiad annibynnol Porth 2 gofynnol ar gyfer y prosiect Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig bellach wedi'i amserlennu ar gyfer mis Tachwedd, cyn i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ystyried yr Achos Busnes Amlinellol.



Mark Pritchard
Aelod Arweiniol



Rebecca Lowry
Uwch Berchennog Cyfrifol



Stuart Whitfield
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)	Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)	Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	---	---



Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor	Cyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> Yr eitem derfynol o'r caffael am yr ail flwyddyn wedi'i chyflawni. Mae nifer y swyddi uniongyrchol a grëir wedi cyrraedd 14 (5 o staff parhaol, 9 tymor penodol hyd fis Rhagfyr 2024). 	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno'r achos cyfiawnhad busnes terfynol ar gyfer trydydd gwedd y cyllid i brynu offer. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect yn cyflawni o ran cyrraedd yr amcanion gwario gyda champau wedi'u cymryd ers cymeradwyo'r achos cyfiawnhau busnes diwethaf i gyflawni'r targed ar greu swyddi anuniongyrchol. Mae'r ail rownd caffael bellach wedi'i chwblhau.
Cysylltu'r Ychydig % Olaf Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Dogfennau caffael a chontractau wedi'u cwblhau. Cais SPF yn mynd rhagddo. Mae ymgysylltu â band-llydan cymunedol yn ffrwd gwaith yn y cais. 	<ul style="list-style-type: none"> Llywodraeth y DU i gadarnhau'r dyddiad lansio ar gyfer ei ymyrraeth newydd. Penderfyniad ar ail-sgopio'r prosiect o fewn y rhaglen 		<ul style="list-style-type: none"> Mae Llywodraeth y DU wedi cynnig ymyrraeth newydd sy'n debygol o gwrdd â neu wella amcanion gwario prosiect yr Ychydig % Olaf. Mae'r gweithgarwch caffael wedi cael ei atal hyd nes i Lywodraeth y DU gadarnhau dyddiad lansio ar gyfer ei brosiect, a disgwyllir i hyn gael ei gadarnhau yn Ch3 23/24 ac iddo gael ei lansio yn 2024.
Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Amlinellol ar gyfer 4G+ a ffrydiau gwaith Ffibr wedi cael eu cyflwyno am adolygiad PMO. Mae gweithgarwch ymgysylltu â'r farchnad wedi dechrau. Mae Adolygiad Gateway wedi cael ei amserlennu (Tachwedd 2023) Mae'r cais SPF yn mynd rhagddo, bydd y cyllid hwn yn cefnogi gwaith awdurdodau lleol ar ddatblygu cytundebau mynediad ac adolygu 'mobile coverage' 	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyaeth PMO o Achosion Busnes Amlinellol Adolygiad Porth 2 Tachwedd Cymeradwyaeth y bwrdd o Achosion Busnes Amlinellol terfynol 		<ul style="list-style-type: none"> Mae ymgysylltu â'r farchnad yn parhau i ddilysu cynigion. Risg chwyddiant o ran fforddiadwyedd yn cael ei fonitro. Ni ystyrir bod cynnig diweddar Llywodraeth y DU am ymyrraeth genedlaethol newydd yn peri risg uniongyrchol yn y cam hwn. Arian SPF i fwrw ymlaen â gwaith ar gytundebau mynediad rhanbarthol (ymyrraeth referniw) ynghyd â chyllid i gefnogi cynnal arolwg o'r 'mobile coverage' ar draws y rhanbarth.
Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Achos Amlinellol Strategol ar gyfer y ffrwd gwaith Di-wifr Uwch wedi'i gyflwyno am gymeradwyaeth gan y PMO. Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer y prosiect LPWAN bellach yn bwrw ymlaen i gaffael. Cynigion am drefniadau sicrwydd prosiect wedi'u cymeradwyo gan Hwb Sicrwydd LIC 	<ul style="list-style-type: none"> Caffael LPWAN Adolygiad PMO o'r Achos Busnes Amlinellol Adolygiad Porth 2 i'w amserlennu ar gyfer 		<ul style="list-style-type: none"> Ymgysylltiad â'r farchnad yn dilysu'r cynnig presennol ond bydd yn parhau i ddatblygu hwn yn Achos Busnes Amlinellol. Risg chwyddiant o ran fforddiadwyedd yn cael ei fonitro.

		<ul style="list-style-type: none"> Cais SPF yn mynd rhagddo, mae hyn yn cynnwys arian am asesiadau cysylltedd ledled y rhanbarth 	y ffrwd gwaith Di-wifr Uwch		<ul style="list-style-type: none"> Mae cynnig am sicrwydd gyda'r ddau ffrwd gwaith wedi cael ei gymeradwyo gan Hwb Sicrwydd LIC. Arian SPF i wneud asesiadau cysylltedd ar gyfer busnesau SME i wella'r trefniadau cyflawni ar gyfer y prosiect.
--	--	---	-----------------------------	--	--

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	---	--	---

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.	980	£530m	£668.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> • Cydnerth (Morlais): Bu datblygwyr tyrbinau Morlais yn llwyddiannus yn y rownd dyrannu 'Contractau ar gyfer Gwahaniaeth' diweddar gan sicrhau dyraniad o dros 20MW a chryfhau'r achos ar gyfer prosiect Cydnerth. Ar hyn o bryd, mae'r telerau buddsoddi wrthi'n cael eu sefydlu ac mae'r Achos Busnes Amlinellol ar y trywydd iawn i argymhell cymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023. • Egni: Achos Busnes Amlinellol wedi'i ddiweddarau ac ar y trywydd iawn i gael ei gymeradwyo tua diwedd Ch3 23/24. • Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth: Bu i'r Her Ariannwr Hydrogen gau yn gynnar ym mis Medi ac mae'r ymgeiswyr yn cael eu hasesu ar hyn o bryd. Prosiect yn mynd yn unol â'r targed i benodi ariannwr erbyn diwedd 2023. • Ynni Lleol Blaengar: yn dilyn proses gaffael aflwyddiannus am ymgynghorydd cronfa dros yr haf, mae'r prosiect yn nesáu at ail-lansio tendr ar ôl gwneud newidiadau allweddol iddo ar ôl cael adborth gan y farchnad. • Trawsfynydd: Mae Cwmni Egino wedi drafftio cais am newid ar gyfer newidiadau prosiect allweddol sy'n adlewyrchu eu Cynnig Busnes a'u cerrig milltir allweddol i FID. • Prosiectau newydd: Bydd 2 brosiect newydd o'r broses adfer y prosiect wedi ymuno â'r rhaglen Ynni Carbon Isel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Deeside Waste to Fuel Mae'r ariannwr wrthi'n drafftio'r Achos Busnes Amlinellol a bydd yn cael ei gyflwyno am adolygiad i'r PMO yn fuan iawn ○ Hwb Hydrogen Caergybi: Mae'r ariannwr wrthi'n drafftio'r Achos Busnes Amlinellol a bydd yn cael ei gyflwyno am adolygiad i'r PMO yn ystod yr hydref



Y Cynghorydd Llinos Medi
Aelod Arweiniol



Dylan Williams
Uwch Berchennog Cyfrifol



Elgan Roberts
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)	Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)	Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	---	---

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Cydnherth (Morlais) Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Datblygwyr wedi llwyddo i gaffael mwy na 20MW o 'Gontractau ar gyfer Gwahaniaeth' ar gyfer safle Morlais. Wedi cyflawni graddfa ambr yn dilyn yr Adolygiad Porth 2. Mae prosiect Morlais yn nesáu at gwblhau ac mae wedi cael ei gyflwyno yn llwyddiannus. 	<ul style="list-style-type: none"> Argymhellion o'r Adolygiad Porth 2 i gael eu gweithredu'n briodol. Achos Busnes Amlinellol i gael ei ddiweddarau a'i gwblhau'n derfynol ar ôl yr adolygiad PMO. Telerau ac Amodau WEFO i gael eu negodi i alluogi buddsoddiad pellach. Paratoi Achos Busnes Amlinellol i'w gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023. 		<ul style="list-style-type: none"> Datrysiadau i'r materion sydd wedi'u nodi angen eu cyflwyno cyn y gellir cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol i'w gymeradwyo.
Hwb Hydrogen Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Mae tri bid wedi'i dderbyn mewn ymateb i'r Her Ariannwr Hydrogen. 	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r broses ddethol yn parhau i fod ar amser ac mae wedi'i hamserlennu i gael ei chyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Rhagfyr. Mae hyn yn parhau fel y dyddiad targed am benderfyniad ynghylch penodiad yr ariannwr/arianwyr. 		<ul style="list-style-type: none"> Bidiau wedi'u derbyn, proses yn rhedeg ar amser

Egni Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae gwaith yn bwrw ymlaen ar ddyluniad yr adeilad newydd. Mae'r Achos Busnes Amlinellol yn bur gyflawn ond mae'n cael ei ddiweddarau wrth i waith dylunio barhau. Mae trafodaethau ariannu yn parhau gyda darpar arianwyr sydd ddim yn y Cynllun Twf i ddeall unrhyw ofynion ac amserlenni. 	<ul style="list-style-type: none"> Yn parhau i weithio drwy'r camau dylunio a 'sign-off' porth i fod i ddigwydd unrhyw funud. Yn parhau i weithio drwy'r arolygon cychwynnol yn enwedig o ran cyfleustodau. Cwblhau papur llywodraethu mewnol yn derfynol i sicrhau cymeradwyaeth fewnol i'r un amserlen â'r cymeradwyo allanol. Paratoi Achos Busnes Amlinellol i'w gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023. 		<ul style="list-style-type: none"> Ansicrwydd am ffurf terfynol y cyllid ac felly sgôp a buddion y prosiect.
Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Wedi ymgysylltu ag Ymgynghorwyr Cronfa â diddordeb i ddeall pam na wnaethant gyflwyno tendrau. Ystyried newidiadau posib i strwythur y ffioedd a sgôp y gwaith i wneud y cynnig tendr yn fwy deniadol i'r farchnad. 	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y newidiadau mwyaf priodol i'r cynnig tendr a diweddarau'r dogfennau tendr. Ail-lansio'r tendr. Cwblhau'r strategaeth buddsoddi a'r Achos Busnes Llawn drafft, yn derfynol. 		<ul style="list-style-type: none"> Oedi i gwblhau'r Achos Busnes Llawn yn derfynol a lansio'r Gronfa yn sgil methiant i benodi Ymgynghorydd Cronfa ar yr ymgais gyntaf.
Trawsfynydd Cwmni Egino	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Cais i newid y drafft i adlewyrchu'r newidiadau i'r prosiect arfaethedig ers i Gwmni Egino ddatblygu'r cynnig cychwynnol sydd wedi'i gymeradwyo o fewn yr Achos Busnes Rhaglen gael ei gyflwyno i'r PMO am adolygiad. 	<ul style="list-style-type: none"> Bydd cais am newid yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Rhaglen am gymeradwyaeth. Achos Busnes Amlinellol drafft ar gyfer cyfran 1 i'w adolygu. 		<ul style="list-style-type: none"> Ansicrwydd ynghylch amserlen cyflwyno'r rhaglen hyd nes i'r broses dethol safle gael ei gwblhau gan Lywodraeth y DG.
Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy Datblygiadau'r Economi Cylchol	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgysiaid cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â phartner y prosiect ym mis Medi. Camau wedi'u cytuno ar gyfer yr amserlen uchelgeisiol i fod y prosiect ynni cyntaf i ddechrau gwaith adeiladu ar y safle ymhen pum mis. 	<ul style="list-style-type: none"> Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth a phrofiad. Mae'r Achos Busnes Amlinellol yn cael ei baratoi gan PwC ar gyflymdra digynsail ac mae adolygiad Porth yn cael ei gynllunio er mwyn cadw'r prosiect ar y llwybr iawn er mwyn cychwyn ar y safle ym mis Chwefror 2024. 		<ul style="list-style-type: none"> Cynnig prosiect aeddfed yn ei le, ymgynghorwyr arbenigol ynghlwm, buddsoddwyr creadadwy yn barod i symud ymlaen.

			<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol yn derfynol i'w gymeradwyo ym mis Tachwedd 2023. 	
Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgysiau cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â phartner y prosiect ym mis Medi. Camau wedi'u cytuno ar gyfer yr amserlen uchelgeisiol i gyflawni'r Achos Busnes Amlinellol ym mis Ionawr/Chwefror 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth a phrofiad. Disgwylir y penderfyniad terfynol gan Lywodraeth y DG ynghylch y buddsoddiad £4.8 miliwn, yn amodol ar y broses diwydrwydd dyladwy a gwerth am arian ac asesiadau rheoli cymorthdaliadau. Ar yr un pryd, bydd yr Achos Busnes Amlinellol ar gyfer arian y Cynllun Twf yn cael ei ddatblygu ar fyrder, yn barod am adolygiad porth ym mis Tachwedd 2023. Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol yn derfynol i'w gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Angen penderfyniadau buddsoddi gan fuddsoddwyr allanol (EDF a Llywodraeth y DG) sy'n ddibynnol ar eraill

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.	2280	£1.29bn	£355.4m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> • Warren Hall, Brychdyn - Mae Llywodraeth Cymru yn penodi ymgynghorydd i adrodd ar effaith yr achos diogelwch maes awyr Penarlâg ar safle'r prosiect ac rydym yn disgwyl yr asesiadau cychwynnol yn gynnar ym mis Hydref. Ar ôl asesiad cychwynnol o'r profion ar gyfer buddsoddiad priffyrdd yn y dyfodol, mae Llywodraeth Cymru am benodi ymgynghorydd i gynnal asesiad ffurfiol i gadarnhau'r farn gychwynnol honno. • Porth y Gorllewin, Wrecsam - Mae'r Cyngor am gyflwyno tendr i benodi ymgynghorydd i gynnal Astudiaeth Mynediad a Symudiad i ail-ymweld â thystiolaeth patrymau a chyfeintiau traffig er mwyn asesu capasiti'r safleoedd prosiect i'w datblygu yn unol ag argymhellion Panel Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymru. • Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - mae Uchelgais Gogledd Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros a'u hymgynghorwyr Avison Young bellach yn y broses o drafod y materion hyfywdra sy'n cael eu hachosi yn sgil costau adeiladu cynyddol yn y diwydiant adeiladu. Mae materion eraill gyda'r prosiect yn parhau i wneud cynnydd, yn benodol, mae gwell cywirdeb gyda'r amcangyfrifon cost, mae drafft cyntaf y prif gynllun wedi'i gwblhau ac mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud ar gwrdd â'r amodau a'r trwyddedau cynllunio sydd eu hangen i gwblhau'r caniatâd cynllunio yn derfynol er mwyn i gam cyntaf y gwaith fynd rhagddo. • Porth Caergybi - cymeradwywyd Gorchymyn Diwygio Harbwr prosiect ymestyn Porthladd Caergybi ar ddechrau mis Awst. Mae'r cynnydd gydag achos busnes y prosiect wedi cyflymu gyda'r Achos Economaidd yn cael ei ddatblygu ymhellach, ac eglurder ar y llwybr caffael a'r ddogfen Cefnogaeth Cymhorthdal drafft yn cael ei pharatoi. • Parc Bryn Cegin, Bangor - Mae briff y tendr ar gyfer penodi'r tîm proffesiynol o ymgynghorwyr wedi cael ei ddychwelyd ac mae'r ymatebion wrthi'n cael eu hadolygu. • Prosiectau newydd: Mae dau brosiect newydd o'r broses prosiectau newydd wedi ymuno â'r Rhaglen Tir ac Eiddo:

- **Kimmel Studios** - Mae cyfarfod '*on-boarding*' cychwynnol wedi'i gynnal â Studio 50 a'u tîm ymgynghorol.
- **Porth Wrecsam** - Cynhaliwyd cyfarfod ar y safle gyda thîm y Prosiect ac wedi hynny cynhaliwyd cyfarfod ar lywodraethu'r prosiect a'i brosesau er mwyn adolygu'r achos amlinellol strategol.



Y Cynghorydd Jason McLellan
Aelod Arweiniol



Andrew Farrow
Uwch Berchennog Cyfrifol



David Mathews
Rheolwr Rhaglen

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth y Gorllewin, Wreccsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wreccsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r Cyngor am benodi ymgynghorydd i gynnal astudiaeth mynediad a symudiad er mwyn cael tystiolaeth gyfredol o faint a llif y traffig. Bydd hwn yn darparu gwybodaeth gyfredol ar gyfer asesiad traffig sydd i'w gynnal i gadarnhau p'un a oes modd i safle'r prosiect gyflawni yn sgil pedwar prawf Llywodraeth Cymru. Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau bod gan eu Safleoedd Trin Dŵr Gwastraff yng Ngresffordd a Five Ford beth capasiti i gymryd llif ychwanegol a thrin allyriadau i afonydd am ffosffad, a allai olygu bod modd bwrw ymlaen â'r prosiectau sydd wedi'u cymeradwyo eisoes. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r broses gaffael i benodi'r ymgynghorydd i gynnal yr Astudiaeth Mynediad a Symudiad. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae sgôr risg y prosiect wedi newid i goch, tra mae'r adolygiad o allu'r prosiectau i gwrdd â phroffion y Llywodraeth am fuddsoddiad priffyrdd yn cael ei gynnal.
Warren Hall, Brychdyn Llywodraeth Cymru / Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Cytunodd Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir y Fflint ac Uchelgais Gogledd Cymru bod y prosiect yn medru bwrw ymlaen yn unol â phedwar prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith priffyrdd newydd. Llywodraeth Cymru i gynnal asesiad ffurfiol. Cyfarfu Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir y Fflint ac Uchelgais Gogledd Cymru gyda'r ymgynghorydd i dderbyn adroddiad cychwynnol ar y safleoedd yn unol ag achos diogelwch y maes awyr. 	<ul style="list-style-type: none"> Ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru i ddarparu eu hadroddiad drafft ar yr effaith a mesurau lliniaru'r achos diogelwch maes awyr ar safle'r prosiect. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg y prosiect yn parhau yn ambr gan bod cwrdd yr achos diogelwch maes awyr yn dal angen cael ei asesu'n llawn.


<p>Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych Jones Bros (Rhuthun) Limited / Cyngor Sir Ddinbych</p>	<p>Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cynnydd sylweddol ar y dogfennau gan bartner y prosiect. Prif gynllun y safle wedi'i gwblhau ac asesiadau cost manwl wedi'u cwblhau. Gwerthusiad o'r datblygiad newydd wedi'i gwblhau. • Partner y prosiect i gyflwyno dogfennau i'r Awdurdod Cynllunio ar y cytundeb A106, cydymffurfiaeth ag amodau cynllunio a thrwyddedau Cynefinoedd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cwblhau diwygio'r achos busnes amlinellol sy'n ymgorffori'r Senario Datblygu Graddol a'r llwybr caffael a chyflwyno hwn er mwyn i'r broses gymeradwyo fynd rhagddi. • Drafftio cais am gefnogaeth cymhorthdal gyda chyngor gan ymgynghorwyr allanol a chyflwyno hwn i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. • Mae'r caniatadau sydd eu hangen yn cael eu rhoi gan yr awdurdod cynllunio. 		<ul style="list-style-type: none"> • Sgôr risg y prosiect wedi newid yn goch yn sgil cynnydd yn y bwloch hyfywdra. Mae trafodaethau yn parhau gyda'r partner datblygu ynghylch datrysiadau posib.
---	---	---	---	--	--

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Parc Bryn Cegin, Bangor Llywodraeth Cymru / Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Llywodraeth Cymru i benodi tîm ymgynghoriaeth i ddylunio a datblygu'r prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Tîm ymgynghorol Llywodraeth Cymru i ddechrau datblygu'r prosiect. 		<ul style="list-style-type: none"> Peth oedi yn sgil y broses gaffael er mwyn penodi'r tîm ymgynghorol. Y prosiect yn cadw ei sgôr risg gwyrdd.
Porth Caergybi Stena Line Ports Limited	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyodd Gweinidogion Cymru'r Gorchymyn Diwygio Harbwr Caergybi ym mis Awst. Cynnydd wedi'i wneud ar yr Achos economaidd, caffael, costau diwygiedig, yn y chwarter hon. Cais cyngor cymorth cymhorthdal yn cael ei ddatblygu cyn ei gyflwyno i Pinsent Masons 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau Achos Busnes Amlinellol drafft ar gyfer cyflawni'r gwaith o wella capasiti'r porthladdoedd. Cyflwyno'r cais am gefnogaeth cymhorthdal i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Stena i fwrw ymlaen â'r caffael cam cyntaf cyn cyflwyno'r ail gam Gwahoddiad i Dendro. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg yn cael ei gadw ar ambr gan bod trafodaethau gyda defnyddwyr ardaloedd newydd y porthladd yn dal i ddiwydd.
Stiwidio Kinmel Stage Fifty	Cwblhau'r Achos Amlinellol Strategol yn derfynol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgysiau cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â phartner y prosiect ym mis Medi. 	<ul style="list-style-type: none"> Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth a phrofiad. 		<ul style="list-style-type: none"> Graddfa risg yn wyrdd o ystyried y craffu a'r asesiadau a wnaed ar gyflawnadwyedd prosiect y cais.
Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Cwblhau'r Achos Amlinellol Strategol yn derfynol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgysiau cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â phartner y prosiect ym mis Medi. Dilynwyd hyn gan gyfarfod i drafod materion pellach, gan gynnwys llywodraethu cynnydd cyfredol y prosiect, camau gweithredu. Dogfennau wedi'u rhannu â phartner y prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth a phrofiad. Sefydlu cyfarfodydd rheolaidd a rhaglen waith 		<ul style="list-style-type: none"> Graddfa risg yn wyrdd o ystyried y craffu a'r asesiadau a wnaed ar gyflawnadwyedd prosiect y cais.


	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)	Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	--	---

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Adeiladu economi sylfaen mwy cynaliadwy, bywiog a gwydn o fewn y rhanbarth, gan wneud y gorau o gyfleoedd am gyflogaeth a ffyniant drwy ein hamgylchedd a'n tirwedd.	380	£281m	£41.3m


Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	Mae prosiectau yn bwrw ymlaen yn unol â'r disgwyl yn y chwarter diwethaf a rheoli risgiau yn ymwneud â newidiadau'r tîm ar gyfer prosiect Canolbwynt Economi Wledig Glynllifon a phroses 'on-boarding' y prosiect newydd, Responsible Adventure gan ZipWorld. Mae materion cynllunio yn parhau i fod yn risg arwyddocaol ar gyfer y tri phrosiect, gyda'r risgiau yn cael eu rheoli fel y disgrifir isod. Mae'r Bwrdd Rhaglen wedi bod yn trafod y cwestiwn ynghylch pam na ddaeth unrhyw brosiectau yn ymwneud ag amaethyddiaeth ymlaen drwy'r alwad ddiweddar am brosiectau newydd ac mae'n cynnig ffurfio grŵp Tasg a Gorffen i ymchwilio i hyn ymhellach â rhan-ddeiliaid.



Cyng Charlie McCoubrey
Aelod Arweiniol



Sioned Williams
Uwch Berchennog Cyfrifol



Robyn Lovelock
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)	Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)	Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Gwaith arolygu pellach yn parhau ar gais Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW Rheolwr Prosiect newydd wedi'i recriwtio ac Uwch Swyddog Cyfrifol (SRO) Dros Dro ar gyfer y prosiect, sef Martin Jardine, yn cymryd lle Dr. Paul Bevan Gweithio gyda'r PMO i gadarnhau amserlen ddiwygiedig ar gyfer drafftio ac adolygu'r Achos Busnes Llawn gan weithio tuag at gymeradwyo yn gynnar yn 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Parhau â gwaith arolwg pellach Cyfarfod ar y safle gydag Uchelgais Gogledd Cymru i drafod risgiau cynllunio a'r amserlen tan fydd yr Achos Busnes Llawn yn cael ei gyflwyno Datblygu'r Achos Busnes Llawn ymhellach 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r sgôr yn parhau i fod yn goch oherwydd oedi gyda'r prosiect a chan nad yw caniatâd cynllunio wedi'i sicrhau eto
Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Amlinellol (OBC) yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Rhaglen a'i gymeradwyo Achos Busnes Amlinellol (OBC) wedi'i gyflwyno i'r Grŵp Cyflawni Busnes ac wedi'i gefnogi Arian Ffyniant Cyffredin wedi'i dderbyn i ddatblygu prosiect Rhwydwaith Talent Twristiaeth, gan gefnogi datblygiad pellach y prosiect hwn 	<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Amlinellol (OBC) i'w gyflwyno i Fwrdd y Portffolio a'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Hydref 2023 Gweithio gyda'r PMO er mwyn datblygu cytundeb ariannu yn benodol i'r prosiect. Paratoi Achos Busnes Amlinellol ar gyfer cynnig Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu ar gyfer yr elfen Canolbwynt, a chyflwyno cais cynllunio 		<ul style="list-style-type: none"> Mae gweithio drwy fanylion y caffael pwrpasol wedi arwain at oedi o 1-2 fis gan newid y risg amser i Ambr.
Anturiaethau Cyfrifol ZipWorld	Datblygu'r Achos Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiâu cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â phartner y prosiect ym mis Medi. 	<ul style="list-style-type: none"> Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth a phrofiad. 		<ul style="list-style-type: none"> Gweithio ar gadarnhau sgôp ac amserlen fel rhan o'r diweddariad SOC.

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)	Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)	Cyflawni ar ei hól hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	---



Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Cyflwyno lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.	180	£114m	£39.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	Mae'r Bwrdd Rhaglen wedi canolbwyntio ar gefnogi prosiectau i gyflawni yn unol ag amserlenni tynn, gan reoli'r risgiau a ddisgrifir isod. Mae hefyd wedi cefnogi Uchelgais Gogledd Cymru i gymryd rhan yn y prosiect ymchwil Rhaglen Partneriaethau Lleol ar gyfer Arloesi Cymru Wledig dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth, ar y cyd â Phrifysgolion Bangor a Wrecsam. Mae'r prosiect ymchwil hwn yn edrych ar ystyr arloesi mewn cyd-destun gwledig, fydd yn cefnogi ymgysylltiad prosiectau'r Cynllun Twf gyda mentrau gwledig bach a chanolig ar draws Gogledd Cymru.



Cyng. Dyfrig Siencyn
Aelod Arweiniol



Paul Bevan
Uwch Berchennog Cyfrifol



Robyn Lovelock
Rheolwr Rhaglen

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	--	--	---


	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	--	--	---

7. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Wrecsam Glyndŵr	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r dyluniadau ar gyfer adeiladu Plas Coch wedi'u cwblhau'n derfynol a'u cymeradwyo, gan gynnwys gosodiadau manwl o'r ystafelloedd. Sesiwn ymgysylltu â busnesau ym mis Mehefin. Mae tendrau ar gyfer y gwaith OpTIC a phrynu offer wedi'u cymeradwyo a'u rhyddhau ar GwerthwchiGymru Penodwyd Apollo Engineering fel ymgynghorwyr Hydrogen ar y prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r drafftiau o'r achosion economaidd, masnachol, ariannol a rheoli ar gyfer yr achos busnes llawn. Prosiect ar y trywydd iawn er mwyn i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ystyried yr Achos Busnes Llawn ym mis Tachwedd 2023 a chychwyn ar y safle ym mis Chwefror 2024 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prif faterion o ran cost ac amser wedi'u datrys, ond mae'r amseru yn parhau i fod yn dynn er mwyn aros yn unol â'r amserlen i gymeradwyo ym mis Tachwedd
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Cyfiawnhad Busnes	<ul style="list-style-type: none"> Cynhaliwyd Adolygiad Sicrwydd Prosiect ar 4-6 Medi gan sicrhau graddfa Ambr, gan nodi bod gwaith i'w wneud ond bod modd cyflawni'r prosiect. Mae gwaith yn parhau ar ddyluniad safle Henfaes - mae arolygon rhagarweiniol wedi'u hamserlennu, sgysiau yn cael eu cynnal a gweithdy cynllunio a rhan-ddeiliaid wedi'u cynnal. Mae gwaith ar yr Achos Cyfiawnhad Busnes wedi parhau yn seiliedig ar yr adolygiad PMO ym mis Gorffennaf. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer safle Henfaes Cynnwys adborth o Adolygiad y Swyddfa Rheoli Portffolio cyn cwblhau'r Achos Cyfiawnhad busnes yn derfynol am adolygiad terfynol. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r sgôr yn parhau i fod yn goch oherwydd oedi gyda'r prosiect



Prosiect	Cam Caniatâd				Cam 1 Pennu cyd-destun y Prosiect	Cam 2 Paratoïr Achos Amlinellol Strategol	Cam 3 Paratoïr Achos Busnes Amlinellol	Cam 4 Cymeradwyo' r Achos Busnes Amlinellol	Cam 5 Paratoïr Achos Busnes Llawn	Cam 6 Approval of the Full Business Case	Cam 7 Y cyfnod cyn gwneud cais	Cam 8 Cynllunio amlinellol / Caniatâd
	Y cyfnod cyn gwneud cais	Cynllunio amlinellol / Caniatâd	Cynlluni o llawn / Caniatâ d	Amodau wed'i'u gweithre du								
Canolfan Prosesu Signalau Digidol	Dim angen cynllunio				✓	✓	✓	✓	✓	✓	⌚	
Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Allweddol	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	⌚					
Campysau Cysylltiedig	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	⌚					
Yr Ychydig % Olaf	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	✓	✓	⌚			
Cydnorth (Morlais)	✓	✓	✓	⌚	✓	✓	⌚					
Trawsfynydd	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	⌚						
Egni	⌚				✓	✓	⌚					
Ynni Lleol Blaengar	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	✓	✓	⌚			
Datgarboneiddio Trafnidiaeth (Hwb Hydrogen)	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	⌚					
Gwastraff i danwydd Glannau Dyfrdwy	✓	✓	✓		✓	✓	⌚					
Hwb Hydrogen Caerdybi	✓	✓			✓	✓	⌚					
Porth Caerdybi, Ynys Môn	✓	✓	✓	⌚	✓	✓	⌚					
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru	✓	✓	✓	⌚	✓	✓	⌚					
Porth y Gorllewin, Wrecsam	Mabwysiadu'r CDLI ar ôl				✓	⌚						
Neuadd Warren, Brychdyn	⌚				✓	⌚						
Parc Bryn Cegin, Bangor	⌚				✓	✓	⌚					
Stiwio Kinmel	⌚				✓	⌚						
Porth Wrecsam	⌚				✓	⌚						
Hwb Economi Wledig Glynllifon	⌚				✓	✓	✓	✓	⌚			
Phwysdwaith Talent Twristigoeth	⌚				✓	✓	✓	⌚				



Mae'r statws ar gyfer pob prosiect yn cael ei asesu yn erbyn y proffil hwn o Achos Busnes Portffolio 2022 oni bai bod amserlen newydd wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais drwy achos busnes prosiect neu gais am newid. Bydd Achos Busnes Portffolio 2023 yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais yn ystod mis Hydref, mae hyn yn cynnwys fersiwn wedi'i diweddaru o'r biblinell gyflawni.

		Targedau Achos Busnes Portffolio 2020***			Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd wedi'u				Gwahaniaeth		
		GVA (EM)	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	OBC/FBC*	GVA (EM)	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	GVA (EM)	Swyddi a grëwyd	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	50	80	7.3	FBC	12	33	3.0	-38	-47	-4.3
	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	35	150	4.0	OBC	15	130	4.0	-20	-20	0
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	45	120	9.4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Campysau Cysylltiedig	35	0	21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	50	100	36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	60	90	28.6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Egni	20	20	97.7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Ynni Lleol Blaengar	120	180	106.2	OBC	122	174	106	+2	-6	0
	Trawsfynydd	230	510	400	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	220	360	43.4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Warren Hall, Brychdyn	235	440	70	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	20	50	74	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Parc Bryn Cegin, Bangor	30	50	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Porth Caergybi	545	930	80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	25	40	13	OBC	45	96	13	+20	+56	0
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	20	0	12.9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	45	70	29.9	OBC	33	61	14.7	-12	-9	-15.2
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	60	90	9.6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Cyfanswm Portffolio'r Cynllun Twf		2,185	3,830	1,146	4OBC + 1FBC	227	494	140.7	-48	-26	-19.5

* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 15% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio

** OBC - Achos Busnes Amlinellol, FBC - Achos Busnes Llawn

*** Targedau ar gyfer y prosiect sydd wedi'i dynnu'n ôl yn dal wedi'u cynnwys fel rhan o gyfanswm targedau'r Cynllun Twf.

****Ar ôl cymeradwyo Achos Busnes Portffolio 2023, bydd y traciwr Amcanion yn cael ei ddiweddarau.

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	2021/22 £m*	2022/23 £m*	2023/24 £m	2024/25 £m	2025/26 £m	2026/27 £m	2027/28 £m	2028/29 £m	2029/30 £m	2030/31 £m	2031/32 £m	2032/33 £m	Cyfanswm £m
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.12	1.66	0.39	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
	Cysylltu'r Ychydig % Olaf	Bwrdd Uchelgais Economaidd	0.00	0.00	0.60	1.72	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.00	0.50	4.00	2.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
	Campysau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais Economaidd	0.00	0.00	0.00	3.94	10.10	4.93	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	3.33	4.44	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23
	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
	Ynni Lleol Blaengar	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.00	1.50	3.00	9.25	9.25	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
	Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	Cwmni Eginio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	2.96	4.92	9.85	5.00	0.00	0.00	0.00	19.70
	Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy**	Datblygiadau'r Economi	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
	Hwb Hydrogen Caergybi**	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Bwrdd Uchelgais Economaidd	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
	Warren Hall, Brychdyn	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.74	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Bwrdd Uchelgais Economaidd	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
	Porth Caergybi	Stena Line	0.00	0.00	1.40	17.24	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
	Stiwidio Kinmel**	Stage Fifty	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
	Porth Wrecsam**	Cyngor Bwrdeistref Sirol	0.00	0.00	0.00	2.79	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	7.20	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
	Anturiaethau Cyfrifol**	Zip World	0.00	0.00	0.10	2.20	3.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Glyndŵr	0.00	0.00	1.63	5.41	4.34	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	1.25	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Costau'r Swyddfa Rheoli Portfolio															5.15

Cyfanswm	240.00
----------	--------

**proffil 2021/22 a 2022/23 yw'r gwariant gwirioneddol. Mae'r proffil sy'n weddill fel y rhagwelwyd yng Nghyllideb Cyfalaf 2023/24.
** Gwybodaeth dros dro ar gyfer y prosiectau newydd wedi'i chynnwys.*

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	Proffil 23/24 (£m)	YTD Gwirioneddol (£m)	Amrywiad (£m)*	Sail Resymegol
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.39	0.00	-0.39	Mae un hawliad yn ddyledus ar gyfer y prosiect DSP yn ystod y flwyddyn.
	Cysylltu'r Ychydig % Olaf	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.60	0.00	-0.60	
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Campysau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio.
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	
	Ynni Lleol Blaengar	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	Cwmni Eginio	0.00	0.00	0.00	
	Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy	Datblygiadau'r Economi Cylchol	0.00	0.00	0.00	
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio.
	Warren Hall, Brychdyn	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.74	0.00	-0.74	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Porth Caergybi	Stena Line	1.40	0.00	-1.40	
	Stiwdio Kinmel	Stage Fifty	0.00	0.00	0.00	
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	0.00	0.00	0.00	
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	
	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	0.00	0.00	0.00	
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Glyndŵr	1.63	0.00	-1.63	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio.
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	1.25	0.00	-1.25	

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio	1.02	0.368	-0.652	
Cyfanswm	7.13	0.368	-6.762	Gweler uchod

* Amrywiaeth yw'r gwahaniaeth rhwng y proffil a gynlluniwyd (Achos Busnes y Portffolio 2023) a gwariant Gwirioneddol y Flwyddyn Hyd Yma (YTD).

	Prosiect	Ariannwr	Crynodeb
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gyloch gwaith, gan integreiddio'n llawn â'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawf-wely 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan ddulliau eraill ac na allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd.
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffibr optig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit.
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol.
Ynni Carbon Isel	Cytherth (Morlais)	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	Uchelgais Gogledd Cymru	Cefnogi cyflwyno prosiect enghreifftiol yn cynnwys cynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd mewn rhwydweithiau trafniadaeth rhanbarthol.
	Egni (Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel)	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnffuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	Trawsfynydd	Cwmni Egino	Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar Uwch (AMR). Ar y cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y datblygiad hwn.
	Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy	The Circular Economy Ltd	Cynnig i greu cyfleuster i drosi 182,000 tonnelli fwyddyn o wastraff bwyd masnachol sydd ar y ffordd i dirlenwi/i gael ei losgi yn ynni a gwrtaith bio-methan gwyrdd, ynni a gwrtaith.
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan gyflenwi cwsmeriaid trafniadaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu.
	Warren Hall, Brychdyn	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat.
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg
	Porth Caergybi	Stena Line	Sicrhau dyfodol porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol.
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafniadaeth aml-weddol gyda chysylltiadau at deithio llesol.
Stwdio Kinmel	Stage Fifty	Bydd y prosiect hwn yn dylunio, adeiladu a gweithredu stiwdios ffilm a theledu ym Mharc Menter Tir Llwyd, ynghyd ag academi hyfforddi ac unedau deori.	

Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Ceb1 newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys platfform gwyllo i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws.
Arloesi mewn Gweithgynhyr chu Gwerth Uchel	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnfuddsoddiad i Gymru.
	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Glyndŵr	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.