

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	PWYLLGOR GWAITH	
Dyddiad:	25 TACHWEDD 2025	
Pwnc:	ADRODDIAD MONITRO'R GYLLIDEB AIL CHWARTER 2025/26 - CYFALAF	
Deilydd(ion) Portffolio:	ROBIN WILLIAMS – DIRPRWY ARWEINYDD A DEILYDD PORTFFOLIO - CYLLID A BUSNES CORFFORAETHOL A PHROFIAD CWSMER	
Pennaeth Gwasanaeth / Cyfarwyddwr:	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) / SWYDDOG ADRAN 151	
Awdur yr Adroddiad:	MARC JONES - CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) / SWYDDOG ADRAN 151	
Ffôn:	01248 762601	
E-bost:	rmjfi@ynysmon.llyw.cymru	
Aelodau Lleol:	Amherthnasol	
A - Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau		
- Argymhellir fod y Pwyllgor Gwaith yn nodi cynnydd y gwariant a'r derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2025/26 yn ystod chwarter 2. - Cymeradwyo'r cynlluniau ychwanegol gwerth £3.483m a ychwanegwyd i'r rhaglen gyfalaf a newidiadau mewn cyllid, yn unol ag Atodiad C, fydd yn rhoi cyllideb gyfalaf ddiwygiedig o £59.669m ar gyfer 2025/26.		
B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu gwrthod a/neu ddewis yr opsiwn hwn?		
Amherthnasol		
C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?		
- Mae'r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol y gyllideb gyfalaf ar gyfer ail chwarter y flwyddyn ariannol. - Mae monitro'r gyllideb yn swyddogaeth a neilltuwyd i'r Pwyllgor Gwaith.		
CH – A yw'r penderfyniad hwn yn gyson â pholisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?		
Oes		
D – A yw'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?		
Ydy - mae'r Pwyllgor Gwaith wedi cytuno i awdurdodi'r addasiadau i'r gyllideb gyfalaf gychwynnol a gymeradwywyd gan y Cyngor.		
Dd – Asesu'r effaith bosib (os yw'n berthnasol):		
1	Sut mae'r penderfyniad hwn yn effeithio ar ein hanghenion hirdymor fel Ynys?	Mae'r gyllideb gyfalaf yn cyllido buddsoddiadau mewn asedau ac isadeiledd sy'n ofynnol i ganiatáu'r Cyngor gwrdd â'r amcanion hir dymor a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol a'r Strategaeth Gyfalaf.
2	A ragwelir y bydd y penderfyniad hwn yn atal costau/dibyniaethau ar yr Awdurdod yn y dyfodol? Os felly, sut?	Bydd rhai o'r buddsoddiadau unigol, e.e., gwaith atal llifogydd, yn atal costau yn y dyfodol, tra bydd eraill, e.e. prosiectau'r Gronfa Gofal Integredig, yn lleihau dibyniaeth ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau mwy costus.

3	A fuom yn cydweithio â sefydliadau eraill i ddod i'r penderfyniad hwn? Os felly, nodwch gyda phwy	Mae cyllid ar gyfer y prosiectau wedi'i gytuno a'i gynllunio gyda sefydliadau eraill, a Llywodraeth Cymru yn benodol.
4	A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae eu rhan wrth gynllunio'r ffordd hon ymlaen, gan gynnwys y rhai hynny y mae'r penderfyniad yn effeithio'n uniongyrchol arnynt? Esboniwch sut.	Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor a'r Rhaglen Gyfalaf 2025/26 wedi bod yn destun ymgynghoriad gyda dinasyddion Ynys Môn.
5	Nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad hwn ei gael ar y grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.	Mae rhai o'r prosiectau a gyllidir gan y rhaglen gyfalaf yn effeithio ar yr agenda cydraddoldeb, e.e., mynediad i ysgolion i'r anabl, grantiau cyfleusterau i'r anabl.
6	Os yw hwn yn benderfyniad strategol, nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad ei gael ar unrhyw un sy'n profi anfantais economaidd-gymdeithasol.	Mae gwariant ar brosiectau cyfalaf wedi'i ddylunio i wella / cynnal asedau a gwasanaethau'r Cyngor a all gael effaith uniongyrchol ar y grwpiau hynny sy'n profi anfantais economaidd-gymdeithasol.
7	Nodwch unrhyw effaith y gallai'r penderfyniad hwn ei gael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.	Dim effaith ar y Gymraeg.

E - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?

Beth oedd eu sylwadau?

1	Prif Weithredwr / Tîm Arweinyddiaeth (TA) (gorfodol)	Mae'r TA wedi adolygu'r adroddiad ac mae'r sylwadau wedi'u hymgorffori yn yr adroddiad terfynol.
2	Cyllid / Swyddog 151 (gorfodol)	Amherthnasol - adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn.
3	Cyfreithiol / Swyddog Monitro (gorfodol)	Mae'r Swyddog Monitro'n rhan o'r TA ac mae ei sylwadau wedi cael eu hystyried.
4	Adnoddau Dynol (AD)	Bydd y Gwasanaeth wedi darparu mewnbwn ar gynnydd prosiectau sydd dan eu rheolaeth.
5	Eiddo	Bydd y Gwasanaeth wedi darparu mewnbwn ar gynnydd prosiectau sydd dan eu rheolaeth.
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	Bydd y Gwasanaeth wedi darparu mewnbwn ar gynnydd prosiectau sydd dan eu rheolaeth.
7	Sgriwtini	Adolygodd y Panel Sgriwtini Cyllid y sefyllfa ariannol ar ddiwedd y chwarter yn ei gyfarfod ar 6 Tachwedd 2025.
8	Aelodau Lleol	Ddim yn berthnasol
9	Unrhyw gyrff allanol / eraill	Ddim yn berthnasol

F - Atodiadau:

Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 2 2025/26

Atodiad B - Crynodeb o Wariant Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf, a'r Gwariant a Ragwelir ar Ddiwedd y Flwyddyn

Atodiad C - Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd ers gosod y gyllideb

FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach):

- Cyllideb Gyfalaf 2025/26, fel y'i cymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 6 Mawrth 2025;
- Datganiad Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2025/26, a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn ar 6 Mawrth 2025;
- Adroddiad Alldro Cyfalaf 2025/26, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 17 Gorffennaf 2025.; a
- Adroddiad Monitro'r Gyllideb 2025/26 - Chwarter Cyntaf, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor hwn ar 23 Medi 2025.

1. CYFLWYNIAD

- 1.1** Dyma adroddiad monitro'r gyllideb gyfalaf ar gyfer ail chwarter y flwyddyn ariannol ac mae'n caniatáu i Aelodau nodi cynnydd gwariant cyfalaf a derbyniadau cyfalaf yn erbyn y gyllideb gyfalaf.
- 1.2** Ym mis Mawrth 2025, cymeradwyodd y Cyngor raglen gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai o £23.7m ar gyfer 2025/26, a rhaglen gyfalaf o £20.594m ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai (CRT). Yn ogystal, ym mis Gorffennaf 2025, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith i lithriad cyfalaf o £2.529m gael ei ddwyn ymlaen o 2024/25, a daw hyn â chyfanswm y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud â thai i £25.929m, a £20.894m ar gyfer y CRT. Ychwanegwyd cynlluniau ychwanegol at y rhaglen ar ôl gosod y gyllideb, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyllido gan grantiau a thrwy addasu cyllid, a daw hyn i gyfanswm o £12.846m. Daw hyn â chyfanswm y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2025/26 i £59.669m. Dangosir hyn yn y tabl isod:-

Cyllidir Gan:	Cyllideb wreiddiol 2025/26 a gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn £'000	Lithriad a gymeradwywyd yn yr alldro Ch4 2024/25 £'000	Cynlluniau ychwanegol / addasiadau yn dilyn gosod y gyllideb £'000	CYFANSWM £'000
Grant	21,960	1,006	12,811	35,777
Benthyca â Chefnogaeth	3,118	696	0	3,814
Benthyca Digefnogaeth	12,068	0	(8,386)	3,682
Cyfraniad Refeniw	5,488	300	7,323	13,111
Derbyniadau Cyfalaf	500	331	0	831
Cronfeydd Wrth Gefn	1,160	181	253	1,594
Benthyciad	0	15	845	860
CYFANSWM	44,294	2,529	12,846	59,669

Gweler Atodiad C am fanylion newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd ers gosod y gyllideb.

2. CYNNYDD AR WARIANT 2025/26

- 2.1** Isod, gweler tabl ar gyfer cyllideb flynyddol rhaglen gyfalaf 2025/26 a sut mae'n cael ei gyllido, ynghyd â gwariant cyfalaf hyd at 30 Medi 2025:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant Gwirioneddol £'000	Gwariant Wedi'i Ymrwymo £'000	Cyfanswm Gwariant £'000	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd %
Tai - Cronfa Gyffredinol	1,099	347	494	841	77
Tai - CRT	24,521	10,149	0	10,149	41
Dysgu Gydol Oes	3,571	1,031	93	1,124	31
Economaidd ac Adfywio	11,361	3,968	0	3,968	35
Priffyrdd	6,996	1,298	1,406	2,704	39
Rheoli Gwastraff	1,470	0	0	0	0
Eiddo	7,951	161	0	161	2
Trawsnewid	785	91	103	194	25
Gwasanaethau Oedolion	1,915	435	0	435	23
Cyfanswm	59,669	17,480	2,096	19,576	33
Cyllidir Gan:					
Grant Cyfalaf	35,777				
Derbyniadau Cyfalaf	831				
Benthyca â Chefnogaeth	3,814				
Benthyca Digefnogaeth	3,682				
Cyfraniad Refeniw	13,111				
Cronfeydd Wrth Gefn	1,594				
Benthyciad	860				
Cyfanswm Cyllid	59,669				

2.2 Gwariwyd 27% o gyllideb flynyddol y Gronfa Gyffredinol hyd yma. Y rheswm dros hyn yw am fod nifer o gynlluniau cyfalaf yn cael eu pwysoli tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae rhai cynlluniau cyfalaf ar y gweill, ac mae eraill heb ddechrau eto, fodd bynnag, disgwylir i'w cyllideb gael ei defnyddio yn y chwarter nesaf neu tua diwedd y flwyddyn ariannol (grant Galluogi, unedau gofal plant a'r grantiau Gwres Carbon Isel). Gellir gweld yr holl gynlluniau cyfalaf a'u gwariant yn Atodiad B. Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn 2025/26 ac mae Adran 3.1 yn yr adroddiad hwn yn cynnwys diweddariad arnynt.

2.3 Mae'r Cyfrif Refeniw Tai (CRT) wedi gwario 41% o'r gyllideb flynyddol. Am ragor o wybodaeth am wariant cyfalaf y CRT a'r gwariant a ragwelir, gweler adroddiad monitro cyllideb chwarter 2 y CRT a gyflwynir i'r Pwyllgor hwn ar 25 Tachwedd 2025.

3. Cyllid

3.1 Grantiau Cyfalaf

3.1.1 Mae nifer o gynlluniau Grantiau Cyfalaf yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2025/26 ac mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi cychwyn ac yn mynd rhagddynt. Rhoddir diweddariad byr ar y cynlluniau hynny isod:-

- **Caergybi:** Prosiect Trawsnewid a Ysgogwyd gan Ddiwylliant a Threftadaeth (gan gynnwys Cam II Menter Treftadaeth Treflun a chyllid Llywodraeth y DU) – Mae'r prosiect hwn yn gwneud cynnydd sylweddol, gyda sawl datblygiad allweddol bron â'u cwblhau:-
 - **Adeilad Empire:** Agorwyd y Ganolfan Chwarae eto i'r cyhoedd yn chwarter 2 ac mae'r cyfleuster yn boblogaidd iawn. Mae pob elfen o brosiectau Cyngor Tref Caergybi bellach wedi'u cwblhau.
 - **9 Stryd Stanley:** Mae'r gwaith adnewyddu wedi'i gwblhau, ac mae'r llawr gwaelod bellach yn cael ei ddefnyddio gan denant masnachol, gyda dau fflat ar gael i'w rhentu.
 - **Adeiladau Canolog:** Mae'r gwaith adnewyddu yn mynd rhagddo'n dda, er gwaethaf oedi annisgwyl wrth ailosod to. Trefnir bod y gwaith wedi'i gwblhau yn chwarter 3, gyda'r Stiwdio Ddawns a fydd yn meddiannu'r llawr cyntaf a'r ail lawr yn agor ym mis Ionawr.
 - **Hen Adeilad HSBC:** Cafwyd oedi oherwydd problemau gyda'r gwasanaethau cyfleustodau, ond mae gwaith yn gwneud cynnydd da eto gyda'r bwriad o'i gwblhau erbyn Mai 2026.
 - **2-4 Stryd y Farchnad:** Mae'r llawr gwaelod wedi'i gwblhau, gyda'r tenant bellach yn masnachu'n llwyddiannus.
 - **Sant Cybi:** Mae'r gwaith adeiladu ar y trywydd iawn i'w gwblhau yn chwarter 3, gyda'r adeilad yn ailagor i'r cyhoedd cyn y Nadolig. Mae ychydig o oedi wedi bod oherwydd problemau gyda'r gwasanaethau cyfleustod.
 - **Ganolfan Ucheldre:** Mae 80% o'r gwaith wedi'i gwblhau, a disgwylir i'r prosiect orffen erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r Ganolfan wedi bod yn weithredol ac ar agor i'r cyhoedd tra bo'r gwaith yn mynd rhagddo.
 - **Menter Treftadaeth Treflun:** Mae gwaith ar y 3 eiddo sy'n derbyn cyllid grant dan y fenter yn gwneud cynnydd da. Mae gwaith ar ffryntiadau'r siopau gwneud cynnydd da, gydag un bellach wedi'i gwblhau. Bwriedir cwblhau'r holl brosiectau erbyn diwedd chwarter 4.
 - **Cyllid Ychwanegol:** Mae partneriaid cyflenwi wedi ceisio mwy o gyllid i dalu costau cynyddol. Mae'r rhaglen gyffredinol yn parhau o fewn y gyllideb a disgwylir y bydd wedi gorffen erbyn mis Mawrth 2026 (ag eithrio HSBC).

- Derbyniwyd taliad olaf y Gronfa Ffyniant Bro gan Lywodraeth y DU fis Medi, gan ddod â'r cyfanswm a dderbyniwyd i £17.047m.
- **Grantiau Gwaith Graddfa Fach** - Cymeradwywyd 8 cynllun ar gyfer 2025/26 (tri chynllun adeiladu a phump cynllun dylunio). Mae gwaith brys wedi'i wneud ym Mhorth Diana, gyda'r tendr yn cael ei drefnu yn ystod yr hydref ar gyfer dechrau'r gwaith yn hwyrach yn y flwyddyn. Mae Caerneddi a Lôn Trearddur yn cael sylw asiantau tir ar hyn o bryd. Mae'r gwaith dylunio wedi'i gwblhau ond does dim byd wedi'i wneud ar y safle eto. Mae rhai pryderon ynghylch adeiladu o amgylch y safle / mynedfa, ac mae trafodaethau'n mynd rhagddynt ar gyfer y ddau safle. Mae'r gweddill yn waith dylunio'n unig, ar gyfer gwella diogelwch a mynediad yn y griliau. Gwaith i'w weithredu mewn blwyddyn ariannol arall. Rhagwelir gwariant llawn ar yr holl gynlluniau a ragwelir cyn belled ag y gellir cwblhau trafodaethau am y tir.
- **Teithio Llesol** – Sicrhawyd grant o £2.909m gan Lywodraeth Cymru i gynyddu lefelau teithio llesol a gwella iechyd a llesiant, gwella ansawdd aer, lleihau allyriadau carbon, cysylltu cymunedau a gwella teithio llesol ar gyfer cyflogaeth, addysg a gwasanaethau allweddol, cyrchfannau a thrafnidiaeth gyhoeddus:-
 - £0.500m ar gyfer gwaith craidd ar nifer o gynigion ar gyfer cynlluniau, ac mae'n cynnwys gwaith datblygu ymlaen llaw, gwaith graddfa fach a gweithgareddau monitro ac arfarnu.
 - £2.409m mewn perthynas â Malltraeth a Niwbwrch - Cam 2.

Mae'r cynnydd yn chwarter 2 yn cynnwys penodi'r Prif Contractwr a dechrau gwaith ar y safle ar gyfer y Prif Gynllun Malltraeth - Niwbwrch, a phenodi Contractwr i ddarparu wneud gwaith adferol ar fynedfa Pwll Traeth Bach. Mae'r gwaith datblygu (astudiaethau / dylunio) yn parhau ym Menllech, Llanfairpwll, Amlwch a Gaerwen, gyda gwaith dylunio ar gyfer mân waith (cyfalaf) yn mynd rhagddo'n fewnol i'w gyflawni yn ystod y flwyddyn ariannol. Rhagwelir y bydd y cyllid grant yn cael ei wario'n llawn, a bydd darlun gwell ar gael ar ddiwedd chwarter 3 pan fydd y Prif Gynllun bron a'i gwblhau ac y bydd y fynedfa i Pwll Traeth Bach wedi'i gwblhau'n llawn.
- **Cronfa Trawsnewid i Gerbydau Allyriadau isel iawn (2025/26)** – Dyfarnwyd £0.166m i hyrwyddo prosiectau isadeiledd gwefru cerbydau trydan yn unol â Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan Llywodraeth Cymru. Pwrpas y cyllid hwn yw hwyluso'r gwaith o barhau i ddarparu safleoedd gwefru cyflym mewn 4 safle gwahanol ledled yr Ynys. Mae'r cynnydd yn chwarter 1 yn cynnwys parhau i baratoi'r dogfennau tendro a threfnu cyfieithiad. Cwblhau Contract Cytundeb Consesiwn. Gwnaed hyn er mwyn glynu wrth reoliadau Deddf Caffael 2023, a'r cyntaf o'i fath yn y Cyngor Sir yn erbyn y rheolau newydd. Adolygwyd ceisiadau am ddyfynbrisiau gyda Scottish Power Energy Networks (SPEN) a pharatowyd gwaith galluogi ar safleoedd c.4-5. Rhagwelir y bydd y cyllid grant yn cael ei wario'n llawn.
- **Gwelliannau i Isadeiledd Bysiau** - Mae £0.208m wedi'i ddyfarnu i gynnal dyluniad manwl o welliannau i safleoedd bysiau mewn lleoliadau ar y rhestr fer, a allai gynnwys ailddyrannu mannau ar y ffordd. Adeiladu 1 cynllun gwella safle bws a gosod RTI (Gwybodaeth Amser Real) mewn safleoedd bysiau yng nghefn gwlad. Mae'r cynnydd yn chwarter 2 yn cynnwys penodi contractwr i gwblhau arolygon topograffi a dechrau amlinellu dyluniadau ar gyfer sawl safle bws ledled yr Ynys. Mae trafodaethau'n parhau gyda Thrafnidiaeth Cymru a Journeio mewn perthynas â chyflwyno codau QR all ddarparu mynediad i RTI - mae risg yn bodoli mewn perthynas â gallu cyflawni'r elfen hon o'r grant. Rhagwelir y bydd y cyllid grant yn cael ei wario'n llawn, a bydd darlun gwell ar gael ar ddiwedd chwarter 3 ar ôl cwblhau trafodaethau gyda Thrafnidiaeth Cymru ar sut i gyflwyno codau QR sy'n darparu mynediad i RTI.
- **Plas Arthur (Cronfa Ffyniant Gyffredin - SPF)** - Mae £0.350m o gyllid grant wedi'i sicrhau i gyfrannu at brosiect ehangach ym Mhlas Arthur, a bydd yn cael ei ddefnyddio yn y flwyddyn ariannol hon i ddylunio'r datblygiad newydd a chostau adeiladu.

- **Grant Gwres Carbon Isel (4 grant)** – Dyfarnwyd £15.7m mewn pedwar grant ar wahân. Y dyddiad cwblhau ar gyfer y pedwar bellach yw blwyddyn ariannol 2025/26. Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru'n darparu cyllid grant tuag at 90% o'r costau ac mae'r Cyngor yn darparu cyllid cyfatebol ar gyfer y 10% sy'n weddill o gyllidebau cyfalaf. Mae'r gwaith yn ymwneud â gosod pypiau gwres ffynhonnell aer ac adeiladu gwaith effeithlonrwydd ynni ar 27 o safleoedd.

Hyd yma, mae gwaith ar bump safle wedi'i gwblhau a'i gomisiynu, gyda gwaith ar safleoedd eraill yn gwneud cynnydd da. Mae gwaith trydanol wedi'i gwblhau yn mwyafrif y safleoedd, a rhaid diweddarau cyflenwad trydanol cyn y gellir comisiynu'r systemau newydd. Mae gwaith ffabrig adeiladu (yn bennaf, gosod ffenestri a drysau) wedi'i gwblhau yn mwyafrif y safleoedd. Mae'r gwaith ar y trywydd iawn i gael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2026.

- **Grant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) (2024/25)** – Dyfarnwyd £0.476m o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru yn 2025/26 i gefnogi dysgwyr sydd ag ADY. Nod y grant yw gwneud y gorau o amgylcheddau dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc anabl, neu sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, er mwyn gwella hygyrchedd, hyrwyddo arfer cynhwysol, cefnogi dysgu a llesiant disgyblion. Bydd hyn yn cefnogi amcanion Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg a diwygio ADY, er mwyn creu system ddwyieithog unedig ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc o 0 i 25 sydd ag ADY, a darparu'r Cwricwlwm i Gymru mewn ysgolion. Mae disgwyl i'r gyllideb gael ei gwario'n llawn ar y prosiectau presennol sydd wedi'u cynnwys yn y rhaglen i'w cyflawni o dan y grant hwn.
- **Grant Ysgolion Bro (2025/26)** - Dyfarnwyd £0.209m i gefnogi prosiectau ymarferol ar raddfa fach a chanolig i agor ysgolion tu allan i oriau traddodiadol, yn benodol i addasu ysgolion yn ddiogel a'u hagor tu allan i oriau traddodiadol, er mwyn caniatáu i'r gymuned ddefnyddio'r cyfleusterau. Efallai y bydd angen cyllid ychwanegol yn dilyn astudiaeth hyfywedd, ac mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod am hyn ac efallai y byddant yn ei gefnogi yn dibynnu ar gyflwyno manylion ar gynnydd mewn costau mewn meysydd penodol. Disgwylir y bydd y gyllideb yn cael ei gwario'n llawn.
- **Cyllid cyfalaf Mannau Chwarae** - Dyfarnwyd £0.111m o gyllid grant i ymateb i ddiffygion a nodwyd yn Asesiad Digonolrwydd Chwarae yr Awdurdod Lleol 2025, yn unol â chanllawiau cyllid cyfalaf Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan ar gyfer mannau chwarae a meysydd chwarae 2025-26 ar gyfer awdurdodau lleol. Mae'r cyllid yn rhoi hyblygrwydd i brynu eitemau ar raddfa fawr i wella ansawdd mannau chwarae, adnewyddu meysydd chwarae a, hefyd, i helpu i greu mannau chwarae cynhwysol a hygyrch. Rhagwelir y bydd y cyllid yn cael ei wario'n llawn.
- **Rhaglen Trawsnewid Trefi ar gyfer Prosiect Terfynfa Forol, Porth Amlwch** - Mae cyllid grant gwerth £0.920m wedi'i ddyfarnu er mwyn cefnogi'r gwaith o adnewyddu adeilad Terfynfa Forol Porth Amlwch fel ei fod yn cael ei ddefnyddio eto, yn cynnwys costau adeiladu a ffioedd proffesiynol. Mae'r cyllid yn ymwneud a'r cyfnod rhwng Medi 2025 a Mawrth 2027, a disgwylir y bydd y £0.440m yn cael ei wario yn 2025/26, yn unol â'r proffil taliadau.
- **Rhaglen Trawsnewid Trefi ar gyfer Grant Creu Lleoedd Ynys Môn** - Mae gwerth £0.294m o gyllid grant wedi'i ddyfarnu i gefnogi'r gwaith o adfywio Amlwch, Llangefni a Biwmares, a gwella'r seilwaith gwyrdd yn Nant y Pandy sy'n cyfrannu at Raglen Trawsnewid Trefnu Llywodraeth Cymru. Rhagwelir y bydd y cyllid yn cael ei wario'n llawn.
- Dyfarnwyd cyllid gofal cymdeithasol gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol o nifer o ffrydiau cyllido gwahanol, fel a ganlyn:
 - **Y Gronfa Gofal Integredig** – Hawliwyd £0.118m drwy'r ICF yn y blynyddoedd blaenorol, ac o gyllid wedi'i ddadleoli, er mwyn cwblhau prosiectau sydd wedi llithro i 2025/26. Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd y cyllid sy'n weddill yn cael ei wario'n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol hon, a chaiff ei ddefnyddio fel cyfraniad tuag at y cynlluniau gwario uchod sydd wedi eu cynnwys yng nghyllideb y CRT.

○ **Cronfa cyfalaf integreiddio ac ail-gydbwyso (IRCF)**

- Mae'r cyllid yn cael ei ddefnyddio i drawsnewid capel / adeilad hanesyddol yn agos at ganol Llangefni yn Ganolfan Dementia gyntaf Ynys Môn. Mae rhan y Capel wedi'i gwblhau. Mae gwaith strwythurol wedi dechrau yng nghefn yr adeilad i adeiladu siafft y lifft. Yr amserlen ar gyfer y gwaith strwythurol yw:-

Awst / Medi: Cau cefn yr adeilad ar gyfer gosod sgaffaldiau ar gyfer adeiladu siafft lifft.

Hydref: Gosod y lifft.

Tachwedd: Plastro a phaentio o amgylch ardal y lifft, ac yna ailagor cefn yr adeilad.

Defnyddiwyd £0.177m ym flwyddyn ariannol 2024/25, gyda chyllideb weddilliol o £0.6m ar gyfer blwyddyn ariannol 2025/26. Disgwylir i'r gyllideb gael ei gwario'n llawn.

3.2 Derbyniadau Cyfalaf

3.2.1 Dyma'r derbyniadau cyfalaf ar gyfer y flwyddyn hyd yma a'r derbyniadau cyfalaf a gynlluniwyd:-

	Cyllideb 2025/26 £'000	Derbyniwyd hyd at 30 Medi 2025 £'000	Rhagolwg hyd at 31 Mawrth 2026 £'000
Cronfa'r Cyngor:			
Mân-ddaliadau	0	0	0
Cyffredinol	155	67	222
Diwydiannol	238	0	238
Ysgolion	554	0	554
CRT	123	0	123
Cyfanswm	1,070	67	1,137

3.2.2 Y derbyniadau cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2026 yw £1.137m, ac roedd £0.067m wedi'i dderbyn hyd at 30 Medi 2025 (6%).

3.2.3 Er bod y derbyniadau cyfalaf a ragwelir yn £1.137m, mae £3.753m o dderbyniadau cyfalaf ar gael i gyllido'r rhaglen gyfalaf gan fod derbyniadau cyfalaf gwerth £2.616m wedi eu dwyn ymlaen o 2024/25 yn y gronfa derbyniadau cyfalaf. Ni fydd y swm cyfan ar gael i gyllido rhaglen gyfalaf y gronfa gyffredinol gan y bydd cyllid yn cael ei neilltuo i gyllido'r rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, fel rhan o gyllid cyfatebol y Cyngor, yn ogystal a chyllido gwelliannau hamdden, derbyniadau cyfalaf y CRT, yn ogystal â chyllid a neilltuwyd ar gyfer cynlluniau sydd wedi llithro o'r flwyddyn ddiwethaf.

4. GWARIANT GWIRIONEDDOL A RAGWELIR 2025/26

4.1 Isod ceir tabl sy'n dangos y Gwariant a ragwelir ar 31 Mawrth 2026 a'r cyllid diwygiedig:-

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol £'000	Gwariant a Ragwelir £'000	(Tan) / Gor Wariant a Ragwelir £'000	Amrywiant %
Cronfa Gyffredinol Tai	1,099	1,099	0	0
Tai - CRT	24,521	22,056	(2,465)	(10)
Dysgu Gydol Oes	3,571	3,571	0	0
Economaidd ac Adfywio	11,361	10,881	(480)	(4)
Priffyrdd	6,996	6,996	0	0
Rheoli Gwastraff	1,470	865	(605)	(41)
Eiddo	7,951	7,154	(797)	(10)
Trawsnewid	785	630	(155)	(20)
Gwasanaethau Oedolion	1,915	1,915	0	0
Cyfanswm	59,669	55,167	(4,502)	(8)
Cyllidir Gan:	Cyllideb Flynyddol £'000	Cyllid a Ragwelir £'000	Amrywiant £'000	Amrywiant %
Grant Cyfalaf	35,777	34,692	(1,085)	(3)
Derbyniadau Cyfalaf	831	497	(334)	(40)
Benthyca â Chefnogaeth	3,814	3,797	(17)	(0)
Benthyca Digefnogaeth	3,682	1,445	(2,237)	(61)
Cyfraniad Refeniw	13,111	12,883	(228)	(2)
Cronfeydd Wrth Gefn	1,594	993	(601)	(38)
Benthyciad	860	860	0	0
Cyfanswm Cyllid	59,669	55,167	(4,502)	(8)

4.2 Fel y gwelir yn Nhabl 4.1 uchod, y tanwariant a ragwelir ar y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2025/26 yw £4.502m, gyda'r posibilrwydd y bydd yn llithro i raglen gyfalaf 2026/27. Bydd y cyllid ar gyfer y llithriad hwn hefyd yn llithro i 2026/27 a bydd yn cael ei ystyried wrth lunio'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys, y Strategaeth Gyfalaf a'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2026/27.

Mae'r tanwariant sylweddol a ragwelir yn rhaglen gyfalaf y gronfa gyffredinol yn cael ei grynhoi isod:

Rheoli Gwastraff

Mae'r gwasanaeth yn y broses o gael dyfynbrisiau ar gyfer y rhan fwyaf o'r offer sydd eu hangen, a threialu un neu ddau beiriant am ddim i weld a ydynt yn addas ar gyfer y gwaith. Yn dibynnu ar ganlyniad hyn, gellir mynd ati i archebu, fodd bynnag, rhagwelir y bydd canolbwyntio ar yr eitemau blaenoriaeth y flwyddyn ariannol hon yn golygu tanwariant ar y gyllideb.

Eiddo

Ni fydd cyllideb y cynllun Uwchraddio Cyfleusterau Cyhoeddus yn cael ei wario'n llawn; mae gwariant yn dibynnu ar ganlyniad cais am gyllid SPF. Os yw'r cais yn llwyddiannus, bydd angen cyllid cyfatebol o oddeutu £0.045m o'r gyllideb hon dros flynyddoedd ariannol 2025/26 a 2026/27.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf defnyddiwyd y gyllideb hon i ddarparu cyllid cyfatebol ar gyfer rhaglen grant Llywodraeth Cymru, Y Pethau Pwysig, sy'n cyllido 80% o gostau cymwys. Nid oes rhaglen Y Pethau Pwysig yn 2025/26, ond mae'r Cyngor yn gobeithio y bydd y rhaglen yn rhedeg yn y blynyddoedd nesaf ac y bydd y tanwariant yn y gyllideb ar gael i gefnogi Y Pethau Pwysig a cheisiadau grant eraill. Ni chredir y byddai'n synhwyrol ymrwymo'r gyllideb hon ar gyfer prosiectau sy'n cael eu cyllido'n llwyr gan y Cyngor eleni tra bod posibilrwydd o ddefnyddio'r cyllid i wireddu prosiectau yn y dyfodol, pan fydd 80% o'r costau'n cael eu cyllido gan grantiau.

Ni fydd y gyllideb a ddyrannwyd ar gyfer y gwaith gwella ym Mhlas Arthur yn cael ei gwario'n llawn y flwyddyn ariannol hon. Mae £0.350m o gyllid SPF wedi'i sicrhau i gyfrannu at y gwaith yma (gweler paragraff 3.1.1 uchod), a bydd y cyllid hwn yn cael ei flaenoriaethu a'i ddefnyddio'n llawn y flwyddyn ariannol hon, gyda'r tanwariant i'w gario ymlaen i 2026/27 i barhau â'r gwaith. Ni fydd y gyllideb ar gyfer Llyfrgell Porthaethwy yn cael ei ddefnyddio yn 2025/26 oherwydd blaenoriaethau pwysicach eraill.

Trawsnewid

Mae buddsoddiad sylweddol wedi'i wneud mewn uwchraddio asedau TG mewn ysgolion sy'n defnyddio cyllid LIC (HWP). Bydd angen i'r Cyngor gyllido'r gwaith o newid yr asedau hyn pan fyddant yn cyrraedd diwedd eu hoes. Caiff cronfeydd eu dyrannu, pan fyddant ar gael, i adeiladu cronfa wrth gefn i gyllido'r gwariant sylweddol, dros £2m, a fydd yn angenrheidiol yn 2027/28. Mae £0.150m wedi'i ddyrannu i gyllido cost newid dyfeisiau TG ac isadeiledd mewn ysgolion ac, er nad oes gwariant wedi'i gynnwys, sicrhau y gyllideb drwy ei drosglwyddo i gronfa wrth gefn glustnodedig.

- 4.3** Y Gofyniad Cyllido Cyfalaf a ragwelir ar 31 Mawrth 2026 yw £156.928m, sef y gofyn sylfaenol i'r Awdurdod fenthycu er mwyn cyllido ei Raglen Gyfalaf. Mae benthycu allanol yn £121.895m ar hyn o bryd, gan olygu, yn ei hanfod, fod angen i'r Awdurdod fenthycu £35.033m i gyllido'r Rhaglen Gyfalaf bresennol. Os caiff y cyllid hwn ei fenthycu'n allanol, ni fydd yr Awdurdod yn mynd tu hwnt i'r terfynau benthycu a gymeradwywyd, yn unol â'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys 2025/26 (Atodiad 11).

5. BLYNYDDOEDD Y DYFODOL

- 5.1** Argymhellodd y Strategaeth Gyfalaf y dylai cyllid ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2025/26 gael ei gyfyngu i gyfanswm y grant cyfalaf cyffredinol a benthycu â chymorth (fel y penderfynir gan Lywodraeth Cymru) ac amcangyfrif o werth unrhyw dderbyniadau cyfalaf a dderbynnir. Disgwylir i raglen gyfalaf 2026/27 ddilyn yr un egwyddorion, gyda'r grant cyfalaf cyffredinol a benthycu heb gymorth yn cael eu defnyddio i gyllido adnewyddu cerbydau bob blwyddyn, buddsoddi mewn TGCh, adnewyddu asedau presennol a dyraniad blynyddol i gwrdd â chost y grantiau statudol i ddarparu Cyfleusterau i'r Anabl. Bydd cyllid ar gael hefyd ar gyfer ail-wynebu ffyrdd a phrosiectau cyfalaf sy'n denu grantiau allanol, a byddant yn cael eu harfarnu fesul achos.

Ar ôl i'r prosiectau uchod gael eu cyllido, bydd unrhyw wariant dros ben yn cael ei ddefnyddio i gyllido cynlluniau cyfalaf newydd, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i brosiectau sy'n cyfrannu at amcanion y Cyngor, fel y cânt eu nodi yng Nghynllun y Cyngor 2022-2027, ac unrhyw gynlluniau a all gynhyrchu arbedion refeniw neu gynhyrchu incwm ychwanegol yn y dyfodol.

6. CASGLIAD

- 6.1** Dengys y canlyniadau ar ddiwedd chwarter 2, a'r gwariant cysylltiedig a ragwelir, fod y mwyafrif o brosiectau ar darged i'w cwblhau o fewn y gyllideb. Er bod disgwyl i rai prosiectau danwario ar hyn o bryd, rhaid nodi fod cyllidebau wedi cael eu hymrwymo a bod gofyn amdanynt, a gofynnir i'r cynlluniau hyn lithro i 2026/27 er mwyn eu cwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Mae'r Cyngor hefyd yn disgwyl derbyn £1.137m o Dderbyniadau Cyfalaf yn 2025/26, fydd yn cyfrannu tuag at gyllido'r Rhaglen Gyfalaf.

Crynodeb o Wariant Prosiectau Cyfalaf hyd yma yn erbyn y Gyllideb Gyfalaf a Rhagolwg o Wariant ar Ddiwedd y Flwyddyn

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi'i Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	(Tan) / Gorwariant a Ragwelir (£)	Amrywiant (%)
Cronfa Gyffredinol Tai								
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	870,000	330,323	494,422	824,746	95	870,000	0	0
Grant Galluogi	198,030	16,918	0	16,918	9	198,030	0	0
Tai Fforddiadwy	30,650	0	0	0	0	30,650	0	0
CYFANSWM	1,098,680	347,241	494,422	841,663	77	1,098,680	0	0
Tai - CRT								
Contract Gwres Canolog	200,000	89,190	0	89,190	45	104,000	(96,000)	(48)
Contract Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd	3,000,000	780,807	0	780,807	26	2,000,000	(1,000,000)	(33)
Gwella Perfformiad Ynni	3,300,000	1,312,253	0	1,312,253	40	3,300,000	0	0
Gwaith Amgylcheddol	500,000	9,020	0	9,020	2	300,000	(200,000)	(40)
Prynu Eiddo Presennol a Datblygu Eiddo Newydd	10,387,814	3,853,826	0	3,853,826	37	9,218,671	(1,169,143)	(11)
Addasiadau'r Sector Cyhoeddus	500,000	177,202	0	177,202	35	500,000	0	0
Risg Tân	500,000	199,944	0	199,944	40	500,000	0	0
Fflyd	650,000	0	0	0	0	650,000	0	0
SATC	5,483,000	3,727,053	0	3,727,053	68	5,483,000	0	0
CYFANSWM	24,520,814	10,149,297	0	10,149,297	41	23,055,671	(2,465,143)	(10)
Dysgu Gydol Oes								
Mynediad i Adeiladau Addysg i'r Anabl	134,763	51,293	0	51,293	38	134,763	0	0
Adnewyddu Adeiladau Addysg	1,445,509	320,536	3,225	323,761	22	1,445,509	0	0
Diogelwch Ysgol	63,294	0	0	0	0	63,294	0	0
Canopiâu Allanol	1,577	0	0	0	0	1,577	0	0
Adnewyddu Toiledau Ysgolion Uwchradd	345,000	231,314	595	231,909	67	345,000	0	0
Cynllun Grantiau Cyfalaf Gofal Plant	450,311	583	50,114	50,697	11	450,311	0	0
Mannau Chwarae	110,824	0	0	0	0	110,824	0	0
ADY 2025/26	476,154	338,108	2,650	340,758	72	476,154	0	0
CFS 2025/26	208,800	0	11,083	11,083	5	208,800	0	0
Uned Gofal Plant Llanfechell	90,165	48,009	2,541	50,550	56	90,165	0	0
Uned Gofal Plant Llangoed	46,336	11,221	7,365	18,586	40	46,336	0	0
Uned Gofal Plant y Fali	25,721	1,479	15,215	16,694	65	25,721	0	0
Dechrau Rhaglen Band B	20,419	20,419	0	20,419	100	20,419	0	0
	152,000	7,538	0	7,538	5	152,000	0	0
CYFANSWM	3,570,873	1,030,501	92,788	1,123,288	31	3,570,873	0	0

ATODIAD C

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Gwariant Gwirioneddol (£)	Gwariant wedi'i Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyllideb Flynyddol a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	(Tan) / Gorwariant a Ragwelir (£)	Amrywiant (%)
Economaidd ac Adfywio								
Canolfan Hamdden Caergybi - Lloriau	3,003	0	0	0	0	3,003	0	0
Canolfan Hamdden Caergybi – Offer Ffitrwydd	140,000	116,920	0	116,920	84	140,000	0	0
Canolfan Hamdden Plas Arthur - Ffens	109,350	100,000	0	100,000	91	109,350	0	0
Canolfan Hamdden Plas Arthur - Lloriau	56,487	56,487	0	56,487	100	56,487	0	0
CCTV - Canolfan Hamdden David Hughes a Chanolfan Hamdden								
Amlwch	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
Porth Twristiaeth	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
Adfywio Caergybi (THI Cam II)	280,000	195,089	0	195,089	70	280,000	0	0
Datblygu Economaidd a Lles Amgylcheddol	322,543	0	0	0	0	322,543	0	0
Llithrfa Porth y Wrach – Camerâu Gorfodi	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0
Canolfan Gymunedol Newry	51,287	0	0	0	0	51,287	0	0
Isadeiledd Morwrol	177,514	0	0	0	0	177,514	0	0
Isadeiledd Ymwelwyr	376,531	376,531	0	376,531	100	376,531	0	0
Trawsnewid Trefi - Amlwch Marine Terminal	920,000	0	0	0	0	440,000	(480,000)	(52)
Trawsnewid Trefi – Grant Creu Lle	293,740	0	0	0	0	293,740	0	0
Cronfa Ffyniant Bro	8,500,455	3,123,189	0	3,123,189	37	8,500,455	0	0
CYFANSWM	11,360,910	3,968,216	0	3,968,216	35	10,880,910	(480,000)	(4)
Priffyrdd								
Cerbydau	306,511	50	113,471	113,521	37	306,511	0	0
Peiriannau Graeanu	467,108	198,580	155,710	354,290	76	467,108	0	0
Ailwynebu Priffyrdd	1,700,000	848,040	0	848,040	50	1,700,000	0	0
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd (Cyllid Cyfatebol)	330,000	0	0	0	0	330,000	0	0
Buddsoddi i Arbed - Cerbydau	5,068	0	0	0	0	5,068	0	0
Gwaith grantiau ar raddfa fach	518,027	25,281	4,000	29,281	6	518,027	0	0
Teithio Llesol	2,908,979	138,632	1,099,315	1,237,947	43	2,908,979	0	0
Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd	165,750	57,870	0	57,870	35	165,750	0	0
Isadeiledd Bysiau	208,000	0	0	0	0	208,000	0	0
ULEV	166,600	29,573	23,673	53,247	32	166,600	0	0
Isadeiledd Gwefru Cerbydau Trydan	219,577	208	9,734	9,942	5	219,577	0	0
CYFANSWM	6,995,620	1,298,234	1,405,904	2,704,137	39	6,995,620	0	0

ATODIAD C

Gwasanaeth	Cyllideb Flynyddol (£)	Gwariant Gwioneddol (£)	Gwariant wedi'i Ymrwymo (£)	Cyfanswm Gwariant (£)	Cyllideb Flynyddo l a Wariwyd (%)	Gwariant a Ragwelir (£)	(Tan) / Gorwariant a Ragwelir (£)	Amrywiant (%)
Rheoli Gwastraff								
Gwaith Compostio Caeedig	7,791	0	0	0	0	7,791	0	0
Prosiectau Gwastraff	1,445,000	0	0	0	0	840,000	(605,000)	(42)
Cyfarpar Ailgylchu	17,333	0	0	0	0	17,333	0	0
CYFANSWM	1,470,124	0	0	0	0	865,124	(605,000)	(41)
Eiddo								
Adnewyddu Asedau Presennol	311,585	55,955	0	55,955	18	311,585	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio - Swyddfeydd y Cyngor	125,000	341	0	341	0	125,000	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio - Canolfan Hamdden Amlwch	80,000	5,163	0	5,163	6	80,000	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio - Canolfan Hamdden David Hughes	46,000	0	0	0	0	46,000	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio – Canolfan Hamdden Plas Arthur	850,000	17,800	0	17,800	2	350,000	(500,000)	(59)
Adnewyddu a Gwaith Trwsio – Llyfrgell Porthaethwy	17,000	0	0	0	0	0	(17,000)	(100)
Pwyntiau Gwefru Solar ar gyfer Ceir	844,711	81,983	0	81,983	10	844,711	0	0
Eiddo Buddsoddi i Arbed	15,596	0	0	0	0	15,596	0	0
Grant Gwres Carbon Isel – Swyddfeydd y Cyngor	23,900	0	0	0	0	23,900	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 231	376,850	0	0	0	0	376,850	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 249	1,348,608	0	0	0	0	1,348,608	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 250	2,643,719	0	0	0	0	2,643,719	0	0
Grant Gwres Carbon Isel - 251	988,773	0	0	0	0	988,773	0	0
Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus	279,574	0	0	0	0	0	(279,574)	(100)
CYFANSWM	7,951,316	161,242	0	161,242	2	7,154,742	(796,574)	(10)
Trawsnewid								
TGCh	598,085	90,966	102,900	193,866	32	598,085	0	0
Hwb TG	155,000	0	0	0	0	0	(155,000)	(100)
System Ffôn	31,776	0	0	0	0	31,776	0	0
CYFANSWM	784,861	90,966	102,900	193,866	25	629,861	(155,000)	(20)
Gwasanaethau Oedolion								
Canolfan Glanhwfa	599,644	212,116	0	212,116	35	599,644	0	0
ICF	118,275	0	0	0	0	118,275	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio - Brwynog	69,000	0	0	0	0	69,000	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio - Garreglwyd	514,000	92,837	0	92,837	18	514,000	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio - Haulfre	81,000	1,200	0	1,200	1	81,000	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio - Plas Crigyll	100,000	100,000	0	100,000	100	100,000	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio - Plas Mona	83,520	25,470	0	25,470	30	83,520	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio - Hen Reithordy	35,000	0	0	0	0	35,000	0	0
Adnewyddu a Gwaith Trwsio - Gors Felen	315,000	3,363	0	3,363	1	315,000	0	0
CYFANSWM	1,915,439	434,985	0	434,985	23	1,915,439	0	0
CYFANSWM	59,668,636	17,480,682	2,096,013	19,576,695	33	55,166,919	(4,501,717)	(8)

Newidiadau i gyllidebau / cynlluniau ychwanegol a ychwanegwyd ers gosod y gyllideb

Cynllun	Cyllideb £	CYLLID							
		Grant £	Cronfa wrth gefn Grant Cyfalaf Gyffredinol £	Cronfa Derbyniadau Gyfalaf £	Cronfa Gyfalaf Wrth Gefn £	Benthycia â chefnogaeth	Benthycia Digefnogaeth £	Cyfraniad Refeniw £	Benthyciad £
Pwyntiau Gwefru Solar ar gyfer Ceir	844,711								844,711
Grant Teithio Llesol 2025/26	2,908,979	2,908,979							
Grant Isadeiledd Bysiau 2025/26	208,000	208,000							
Grant Cyfalaf Diogelwch y Ffyrdd 2025/26	165,750	165,750							
ULEV	166,600	166,600							
Ysgolion Bro (CFS)	208,800	208,800							
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)	476,154	476,154							
Grant Galluogi 2025/26	198,030	198,030							
Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw Cyfalaf	571,384	571,384							
Grant Mannau Chwarae 2025/26	110,824	110,824							
Grantiau ar Raddfa Fach	518,027	518,027							
Uned Gofal Plant Llanfechell	90,165	90,165							
Uned Gofal Plant Llangoed	46,336	46,336							
Ffens Plas Arthur	109,350	109,350							
THI Cam 2	205,000	205,000							
CCCTV – David Hughes ac Amlwch	50,000	50,000							
SPF Plas Arthur	350,000	350,000							
Cyllid	0								844,711
Cerbydau Trydan (EV) ac Isadeiledd Gwefru	53,764	53,764							
Cynllun Grantiau Cyfalaf Gofal Plant	380,000	380,000							
Trawsnewid Trefi – Terfynfa Morol Amlwch	920,000	920,000							
Trawsnewid Trefi Towns – Grant Creu Lle 2025/26	293,740	293,740							
Santes Fair – gwaith adeiladu	20,419	20,419							
Offer Ffitrwydd Caergybi	140,000				140,000				
Grant Isadeiledd Ymwelwyr	182,578	182,578							
CRT – diwygiad Ch2	1,492,000	2,182,291					(690,291)		
CRT – diwygiad Ch1	2,134,814	2,506,892					(7,695,571)	7,323,493	
	12,845,424	12,810,458	112,625	-	140,000	-	(8,385,862)	7,323,493	844,711

Newidiadau i'r cyllidebau / cynlluniau
ychwanegol wedi'u hychwanegu yn Ch2
- £3.483m